

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALVATIERRA, GTO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
2020
REPORTE DEL MES DE ENERO

PROGRAMA ANUAL DE OBRA

Nombre de la obra/ Servicio relacionado	Municipio / Localidad	Legislación	Programa Aprobado en:	Inversión Autorizada / Convenida						Adjudicación		Contrato							
				Entidad /Dependencia con quien conviene	Núm. Convenio/ documento autorización	Importe Ejercido (Recursos Federales)	Importe Ejercido (Recursos Estatales)	Importe Ejercido (Recursos Municipales)	Importe Ejercido Otros (Beneficiarios)	Total	Tipo de adjudicación propuesta (pública, simplificada/13p, directa, administración)	Estatus (programada/ en proceso/ contratada)	Numero de contrato	Fecha de Contratación	Monto Contratado	Fecha de inicio	Fecha de termino	Avance Físico (%)	Avance Financiero(%)
REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL DE GERVACIO A CASACUARAN	GERVACIO, CASACUARAN	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA XII DÉCIMA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 21, DE FECHA 29 DE MARZO DE 2019; DENTRO DEL III TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, AL CONVENIO DE COORDINACIÓN NÚMERO/SRN/DGDA/CCR/SALVATIERRA/2019/26-R. De fecha 24 de Abril de 2019.	SDAYR	NÚMERO/SRN/DGDA/CCR/SALVATIERRA/2019/26-R De fecha 24 de Abril de 2019.	\$ -	\$ 1,313,305.53	\$ 562,845.23		\$ 1,876,150.75	LICITACIÓN SIMPLIFICADA PMS/DOP/LS/SDAYR-R33-FII/2019-01 (DESIERTA) ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/SDAYR-RAMOXXXIII-FII/AD/2019-06-08	10/06/2019	\$2,076,401.74	17/06/2019	14/09/2019	100%	100%
6TA ETAPA DE REHABILITACIÓN DE IMAGEN URBANA EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA (CALLE BENITO JUÁREZ Y PLAZA INDEPENDENCIA)	CABECERA MUNICIPAL	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA XI DÉCIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 26, DE FECHA 23 DE MAYO DE 2019; DENTRO DEL XV DÉCIMO QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, AL CONVENIO DE COLABORACIÓN Y APORTACIÓN DE RECURSOS EN MATERIAL DE DESARROLLO TURÍSTICO A TRAVÉS DEL CONVENIO No. SECTUR/CONV/013/19 DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2019 Y RECURSOS MUNICIPALES DE CUENTA PÚBLICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019.	SECTUR	SECTUR/CONV/013/19 DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2019	\$ -	\$ 5,110,357.23	\$ 5,110,357.23	\$ -	\$ 10,220,714.46	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN/DOP/LPN/2019/01 (DESIERTA)	CONTRATADA	PMS/DOP/SECTUR-CP/LPN/AD/2019-06-09	12/06/2019	\$13,590,142.66	17/06/2019	13/12/2019	85%	60%
RESTAURACIÓN DE ANTIGUA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL 2DA ETAPA (RESTAURACIÓN DEL INMUEBLE, PISOS, CUBIERTA Y VIGUERÍAS)	CABECERA MUNICIPAL	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA XI DÉCIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 26, DE FECHA 23 DE MAYO DE 2019; DENTRO DEL XV DÉCIMO QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, AL CONVENIO DE COLABORACIÓN Y APORTACIÓN DE RECURSOS EN MATERIAL DE DESARROLLO TURÍSTICO A TRAVÉS DEL CONVENIO No. SECTUR/CONV/031/19 DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2019 Y RECURSOS MUNICIPALES DE CUENTA PÚBLICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019.	SECTUR	SECTUR/CONV/031/19 DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2019	\$ -	\$ 575,570.82	\$ 575,570.82	\$ -	\$ 1,151,141.64	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/SECTUR-CP/AD/2019-06-10	24/06/2019	\$1,180,158.70	01/07/2019	29/08/2019	100%	99%
BARDEADO DE LA AMPLIACIÓN DEL PANTEÓN DE LA COMUNIDAD DE EL SABINO, MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GUANAJUATO	EL SABINO	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA XIV DÉCIMA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 28, DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2019; DENTRO DEL V QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA deriva de recursos de LA CUENTA PÚBLICA.	NO APLICA	NO APLICA	\$ -	\$ -	\$ 299,783.43	\$ -	\$ 899,523.18	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD-CP/2019-08-17	22/08/2019	\$999,278.09	26/08/2019	24/10/2019	100%	95%
MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AL MERCADO HIDALGO, EN ESPECÍFICO PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL MERCADO HIDALGO DEL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GUANAJUATO	CABECERA MUNICIPAL	ESTATAL	APROBADO POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO, DERIVADO DEL PRIMER ANEXO DE EJECUCIÓN AL CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN Y APORTACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS DE FECHA 30 DE ABRIL DEL 2019, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE, Y POR LA OTRA PARTE EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GUANAJUATO, EN FECHA 15 DE MAYO DEL 2019, CUENTA PÚBLICA, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2019.	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE	CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN Y APORTACIÓN DE RECURSOS ECONOMICOS	\$ -	\$ 849,585.23	\$ -	\$ -	\$ 678,594.51	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/SEDES-CP/2019-08-18	30/08/2019	\$1,490,500.40	02/09/2019	31/10/2019	10%	30%
BACHEO EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GUANAJUATO	CABECERA MUNICIPAL	ESTATAL	XX VIGÉSIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 35, DE FECHA 19 DE AGOSTO DEL 2019; DENTRO DEL VI SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.	NO APLICA	NO APLICA	\$ -	\$ -	\$ 149,999.99	\$ -	\$ 294,992.80	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD-CP/2019-09-19	02/09/2019	\$500,000.00	09/09/2019	23/10/2019	100%	50%
REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LAS LOCALIDADES SAN NICOLÁS DE LOS AGUSTINOS, SANTO TOMÁS HUATZINDEO Y SAN PEDRO DE LOS NARANJOS (3RA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE LOS NARANJOS, MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GUANAJUATO	SAN PEDRO	ESTATAL	XX VIGÉSIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 35, DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2019; DENTRO DEL VI SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, CONVENIO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS CONVENIO SEDESHU-GTO-PSBGTO-28/2019 DE FECHA 11 DE ABRIL DEL 2019 Y ANEXO DE EJECUCIÓN: AE-Q0251-PSBGTO-2019-28-0062 DE FECHA 09 DE AGOSTO DEL 2019.	PSBGTO	CONVENIO SEDESHU-GTO-PSBGTO-28/2019 DE FECHA 11 DE ABRIL DEL 2019 Y ANEXO DE EJECUCIÓN: AE-Q0251-PSBGTO-2019-28-0062 DE FECHA 09 DE AGOSTO DEL 2019.	\$ -	\$ 1,092,283.38	\$ 1,092,283.38	\$ -	\$ 2,184,566.76	LICITACIÓN SIMPLIFICADA NÚMERO PMS/DOP/LS/SEDESHU-PSBGTO/RAMOXXXIII/2019-03	CONTRATADA	PMS/DOP/LS/SEDESHU-PSBGTO/RAMOXXXIII/2019-09-20	02/09/2019	\$3,024,667.32	09/09/2019	07/12/2019	100%	60%
CAMINO LAS CRUCES – LAS CAÑAS – SANTA ROSA TEJOCOTE (TRAMO LAS CAÑAS – SANTA ROSA TEJOCOTE) MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GUANAJUATO	LAS CAÑAS – SANTA ROSA TEJOCOTE	ESTATAL	CONVENIO SEDESHU-GTO-PSBMC-28/2019 Y ANEXO DE EJECUCIÓN: AE-Q0252-PSBMC-2019-28-0076, APROBADO POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO 2018-2021, EN LA XX VIGÉSIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 35, DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2019; DENTRO DEL VI SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA	PSBMC	CONVENIO SEDESHU-GTO-PSBMC-28/2019 Y ANEXO DE EJECUCIÓN: AE-Q0252-PSBMC-2019-28-0076	\$ -	\$ 1,579,184.55	\$ 1,579,184.55	\$ -	\$ 947,510.73	LICITACIÓN SIMPLIFICADA, NÚMERO PMS/DOP/LS/SEDESHU-PSBGTO/RAMOXXXIII/2019-03	CONTRATADA	PMS/DOP/LS/SEDESHU-PSBMC/RAMOXXXIII/2019-09-22	09/09/2019	\$3,158,369.09	16/09/2019	14/11/2019	85%	30%
CONSERVACIÓN DEL BOULEVARD POSADAS OCAMPO UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD, EL CUAL INCLUYE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y MANTENIMIENTO DE POSTES.	CABECERA MUNICIPAL	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA XV DÉCIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 39, DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019; DENTRO DEL XVIII DÉCIMO OCTAVO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA deriva de recursos de LA CUENTA PÚBLICA.	NO APLICA	NO APLICA	\$ -	\$ -	\$ 56,372.30	\$ -	\$ 56,372.30	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD-CP/2019-10-24	01/10/2019	\$136,483.42	04/10/2019	18/10/2019	100%	41%

Nombre de la obra/ Servicio relacionado	Municipio / Localidad	Legislación	Programa Aprobado en:	Entidad /Dependencia con quien conviene	Núm. Convenio/ documento autorización	Importe Ejercido (Recursos Federales)	Importe Ejercido (Recursos Estatales)	Importe Ejercido (Recursos Municipales)	Importe Ejercido Otros (Beneficiarios)	Total	Tipo de adjudicación propuesta (pública, simplificada/13/, directa, administración)	Estatus (programada/ en proceso/ contratada)	Numero de contrato	Fecha de Contratación	Monto Contratado	Fecha de inicio	Fecha de termino	Avance Físico (%)	Avance Financiero(%)
PAVIMENTACION DE LA CALLE FRAY ANDRES DE SAN MIGUEL, EN LA LOCALIDAD DE EL SABINO	EL SABINO	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA XIV DÉCIMA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 28, DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2019, DENTRO DEL IV CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, AL CONVENIO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS DEL PROGRAMA EMBELLECIENDO MI COLONIA PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2019. CONVENIO SEDESHU-GTO-PEMC-28/2019 de fecha 23 de Septiembre del año 2019 y ANEXO DE EJECUCIÓN: AE-Q1606-PEMC-2019-28-0060 recursos del RAMOXXXIII FONDO I.	SEDESHU	SEDESHU-GTO-PEMC-28/2019, ANEXO DE EJECUCIÓN: AE-Q1606-PEMC-2019-28-0060	\$ -	\$ 550,677.26	\$ 550,677.26	\$ -	\$905,605.68	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/SEDESHU-PEMC/RAMOXXXIII/2019-10-25	17/10/2019	\$1,101,354.51	28/10/2019	26/12/2019	100%	82%
PAVIMENTACION CALLE MARGARITAS EN LA COL. DIVISION DEL NORTE	COL. DIVISION DEL NORTE	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA XIV DÉCIMA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 28, DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2019, DENTRO DEL IV CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, AL CONVENIO SEDESHU-GTO-PEMC-28/2019 y ANEXO DE EJECUCIÓN: AE-Q1606-PEMC-2019-28-0060, considerando la aportación estatal respectiva, así como la correspondiente al municipio que deriva de recursos del RAMOXXXIII FONDO I.	SEDESHU	CONVENIO SEDESHU-GTO-PEMC-28/2019 y ANEXO DE EJECUCIÓN: AE-Q1606-PEMC-2019-28-0060	\$ -	\$ 960,074.48	\$ 960,074.48	\$ -	\$1,725,945.56	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/SEDESHU-PEMC/RAMOXXXIII/2019-10-26	17/10/2019	\$1,920,148.95	28/10/2019	26/12/2019	100%	90%
EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO PEJO, MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO.	SAN PABLO PEJO	FEDERAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA XXIV VIGÉSIMA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 42, DE FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2019, DENTRO DEL XI DÉCIMO PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, CONVENIO NUMERO CEAG-SALVATIERRA-APARURAL-2019-148, RECURSOS APORTADOS POR EL MUNICIPIO QUE PROVIENEN DEL RAMOXXXIII FONDO I	CEAG	CEAG-SALVATIERRA-APARURAL-2019-14	\$ 902,608.29	\$ -	\$ 902,608.29	\$ -	\$1,179,202.85	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/ICM3-AD/CEAG-APARURAL/RAMOXXXIII/2019-06-27	18/10/2019	\$1,805,216.57	28/10/2019	26/12/2019	100%	91%
REHABILITACIÓN DE CALLE JUSTO SIERRA IRA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS DE LOS AGUSTINOS, MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GUANAJUATO	SAN NICOLÁS DE LOS AGUSTINOS	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA XIV DÉCIMA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 28, DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2019, DENTRO DEL IV CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, CONVENIO SEDESHU-GTO-PEMC-28/2019, ANEXO DE EJECUCIÓN: AE-Q1606-PEMC-2019-28-0060, así como la correspondiente al municipio que deriva de recursos del RAMOXXXIII FONDO I.	SEDESHU	CONVENIO SEDESHU-GTO-PEMC-28/2019, ANEXO DE EJECUCIÓN: AE-Q1606-PEMC-2019-28-0060	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$671,408.68	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/SEDESHU-PEMC/RAMOXXXIII/2019-10-28	18/10/2019	\$734,368.16	28/10/2019	26/12/2019	100%	91%
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE NARANJOS EN LA COL. DIVISION DEL NORTE, MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GUANAJUATO.	COL. DIVISION DEL NORTE	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA XXIV VIGÉSIMA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 42, DE FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2019, DENTRO DEL XIDÉCIMO PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, deriva de recursos de RAMO XXXIII FONDO I	NO APLICA	NO APLICA	\$ -	\$ -	\$ 709,787.28	\$ -	\$663,203.33	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/RAMOXXXIII/2019-10-29	18/10/2019	\$709,787.28	28/10/2019	26/12/2019	100%	90%
PAVIMENTACIÓN DE CALLE PROLONGACION 5 DE MAYO EN LA COMUNIDAD DE SAN NICOLAS DE LOS AGUSTINOS, MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO.	SAN NICOLAS DE LOS AGUSTINOS	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA XXIV VIGÉSIMA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 42, DE FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2019, DENTRO DEL XIII DÉCIMO TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, deriva de recursos de RAMO XXXIII FONDO 1	NO APLICA	NO APLICA	\$ -	\$ -	\$ 2,187,555.79	\$ -	\$2,039,418.37	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/RAMOXXXIII/2019-10-30	18/10/2019	\$2,187,555.79	28/10/2019	26/12/2019	95%	93%
PAVIMENTACION DE CALLE NIÑOS HÉROES EN LA COMUNIDAD DE SAN NICOLAS DE LOS AGUSTINOS, MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO.	SAN NICOLAS DE LOS AGUSTINOS	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA XXIV VIGÉSIMA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 42, DE FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2019, DENTRO DEL XIII DÉCIMO TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, deriva de recursos de RAMO XXXIII FONDO 1	NO APLICA	NO APLICA	\$ -	\$ -	\$ 2,091,800.69	\$ -	\$1,693,004.86	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/RAMOXXXIII/2019-10-31	18/10/2019	\$2,091,800.69	28/10/2019	26/12/2019	97%	90%
PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE PALO BLANCO, MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GUANAJUATO.	PALO BLANCO	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA XXIV VIGÉSIMA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 42, DE FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2019, DENTRO DEL X DÉCIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, deriva de recursos de RAMO XXXIII FONDO 1	NO APLICA	NO APLICA	\$ -	\$ -	\$ 3,115,224.69	\$ -	\$2,972,019.52	LICITACIÓN SIMPLIFICADA PMS/DOP/LS/RAMOXXXIII/2019-05	CONTRATADA	PMS/DOP/LS/RAMOXXXIII/2019-10-32	21/10/2019	\$3,115,224.69	28/10/2019	26/12/2019	100%	95%
PAVIMENTACION DE LA CALLE LEON (ENTRE EL SABINO Y EL CAPULIN, EN LA LOCALIDAD DE EL CAPULIN, MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO.	EL CAPULIN	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA XIV DÉCIMA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 28, DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2019, DENTRO DEL IV CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, CONVENIO SEDESHU-GTO-PEMC-28/2019 y ANEXO DE EJECUCIÓN: AE-Q1606-PEMC-2019-28-0060, así como la correspondiente al municipio que deriva de recursos del RAMOXXXIII FONDO I.	SEDESHU	CONVENIO SEDESHU-GTO-PEMC-28/2019 y ANEXO DE EJECUCIÓN: AE-Q1606-PEMC-2019-28-0060	\$ -	\$ 1,087,301.67	\$ 1,087,301.67	\$ -	\$1,936,139.26	LICITACIÓN SIMPLIFICADA, NÚMERO PMS/DOP/LS/SEDESHU-RAMOXXXIII/2019-06	CONTRATADA	PMS/DOP/LS/SEDESHU-PEMC/RAMOXXXIII/2019-10-33	22/10/2019	\$2,174,603.34	28/10/2019	26/12/2019	100%	89%
CUARTO DORMITORIO DE 16 M2, MURO DE TABIQUE ROJO CON TECHO A BASE DE LOSA DE CONCRETO, EN LAS LOCALIDADES DE EL SABINO, SAN NICOLÁS DE LOS AGUSTINOS, SAN PEDRO DE LOS NARANJOS, URIRREO Y SALVATIERRA, MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO.	VARIAS LOCALIDADES	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA XXV VIGÉSIMA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 43, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2019, DENTRO DEL III TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, CONVENIO SEDESHU-GTO-PVMI-28/2019 y ANEXO DE EJECUCIÓN: AE-Q0249-PVMI-2019-28-0002, así como la correspondiente al municipio que deriva de recursos del RAMOXXXIII FONDO I.	SEDESHU	CONVENIO SEDESHU-GTO-PVMI-28/2019 y ANEXO DE EJECUCIÓN: AE-Q0249-PVMI-2019-28-0002	\$ -	\$ 6,352,722.52	\$ 6,352,722.52	\$ -	\$11,428,120.89	LICITACIÓN SIMPLIFICADA, NÚMERO PMS/DOP/LS/SEDESHU-RAMOXXXIII/2019-10	CONTRATADA	PMS/DOP/LS/SEDESHU-PVMI/RAMOXXXIII/2019-10-34	22/10/2019	\$12,705,445.05	28/10/2019	26/12/2019	97%	90%

Nombre de la obra/ Servicio relacionado	Municipio / Localidad	Legislación	Programa Aprobado en:	Entidad /Dependencia con quien conviene	Núm. Convenio/ documento autorización	Importe Ejercido (Recursos Federales)	Importe Ejercido (Recursos Estatales)	Importe Ejercido (Recursos Municipales)	Importe Ejercido Otros (Beneficiarios)	Total	Tipo de adjudicación propuesta (pública, simplificada/13p, directa, administración)	Estatus (programada/ en proceso/ contratada)	Numero de contrato	Fecha de Contratación	Monto Contratado	Fecha de inicio	Fecha de termino	Avance Físico (%)	Avance Financiero(%)
PAVIMENTACIÓN DE CALLE LÁZARO CÁRDENAS ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN LA COLONIA MOLINO DE ÁVILA, MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO.	COLONIA MOLINO DE ÁVILA	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA XVI DÉCIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 44, DE FECHA 16 DE OCTUBRE DE 2019; DENTRO DEL XVII DÉCIMO SEPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, deriva de recursos de RAMO XXXIII FONDO 1	NO APLICA	NO APLICA	\$ -	\$ -	\$ 1,595,743.82	\$ -	\$ 1,595,812.22	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/RAMOXXXIII/2019-10-35	28/10/2019	\$1,595,743.82	01/11/2019	30/12/2019	100%	87%
TECHO A BASE DE PANEL METALICO AUTOPORTANTE MONOCAPA DE 1" AISLADO EN POLIURETANO, LADO INTERNO EN ALUMINIO INSTALADO SOBRE MONTEN DE 4" EN LAS LOCALIDADES DE EL SABINO, SAN NICOLÁS DE LOS AGUSTINOS, SAN PEDRO DE LOS NARANJOS, URIREO Y SALVATIERRA, MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO.	VARIAS LOCALIDADES	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA XXV VIGESIMA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 43, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2019; DENTRO DEL III TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, CONVENIO SEDESHU-GTO-PVMI-28/2019 y ANEXO DE EJECUCIÓN: AE-Q0249-PVMI-2019-28-0003, así como la correspondiente al municipio que deriva de recursos del RAMOXXXIII FONDO I.	SEDESHU	CONVENIO SEDESHU-GTO-PVMI-28/2019 y ANEXO DE EJECUCIÓN: AE-Q0249-PVMI-2019-28-0003	\$ -	\$ 1,397,144.11	\$ 1,397,144.10	\$ -	\$ 1,439,234.20	LICITACIÓN SIMPLIFICADA, NÚMERO PMS/DOP/LS/SEDESHU-RAMOXXXIII/2019-12	CONTRATADA	PMS/DOP/LS/SEDESHU-PVMI/RAMOXXXIII/2019-10-36	29/10/2019	\$2,794,288.21	01/11/2019	30/12/2019	100%	52%
CUARTOS PARA BAÑOS, MURO DE TABIQUE ROJO CON TECHO A BASE DE LOSA DE CONCRETO EN LAS LOCALIDADES DE EL SABINO, SAN NICOLÁS DE LOS AGUSTINOS, SAN PEDRO DE LOS NARANJOS, URIREO Y SALVATIERRA, MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO.	VARIAS LOCALIDADES	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA XXV VIGESIMA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 43, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2019; DENTRO DEL III TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, CONVENIO SEDESHU-GTO-PVMI-28/2019 y ANEXO DE EJECUCIÓN: AE-Q0249-PVMI-2019-28-0001 considerando la aportación estatal respectiva, así como la correspondiente al municipio que deriva de recursos del RAMOXXXIII FONDO I.	SEDESHU	CONVENIO SEDESHU-GTO-PVMI-28/2019 y ANEXO DE EJECUCIÓN: AE-Q0249-PVMI-2019-28-0001	\$ -	\$ 961,557.03	\$ 1,053,440.93	\$ -	\$ 604,499.39	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/LS-AD/SEDESHU-PVMI/RAMOXXXIII/2019-10-37	29/10/2019	\$2,014,997.96	01/11/2019	30/12/2019	100%	90%
PAVIMENTACIÓN DE CALLE CUAUHTEMOC, EN LA LOCALIDAD DE URIREO, MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GUANAJUATO	URIREO	FEDERAL	CONVENIO SEDESHU-GTO-PEMC-28/2019 Y ANEXO DE EJECUCIÓN: AE-Q1606-PEMC-2019-28-0060, ASÍ COMO LA CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO QUE DERIVA DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, (RAMO XXXIII) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2019, APROBADO POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO 2018-2021, EN EL PROGRAMA DE INVERSIÓN RESPECTIVO, EN LA XIV DÉCIMA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 28, DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2019; DENTRO DEL IV CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA,	SEDESHU	CONVENIO SEDESHU-GTO-PEMC-28/2019 Y ANEXO DE EJECUCIÓN: AE-Q1606-PEMC-2019-28-0060	\$ -	\$ 1,136,263.29	\$ 1,136,263.29	\$ -	\$861,540.78	LICITACIÓN SIMPLIFICADA, NÚMERO PMS/DOP/LS/SEDESHU-RAMOXXXIII/2019-11	CONTRATADA	PMS/DOP/LS/SEDESHU-PEMC/RAMOXXXIII/2019-10-38	30/10/2019	\$2,272,526.59	01/11/2019	30/12/2019	100%	90%
PAVIMENTACIÓN DE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ EN LA COLONIA EX HACIENDA DE SAN JUAN, MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO.	COLONIA EX HACIENDA DE SAN JUAN	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA XVI DÉCIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 44, DE FECHA 16 DE OCTUBRE DE 2019; DENTRO DEL XVII DÉCIMO SEPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, deriva de recursos de RAMO XXXIII FONDO 1	NO APLICA	NO APLICA	\$ -	\$ -	\$ 1,269,603.60	\$ -	\$789,143.67	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/RAMOXXXIII/2019-11-39	04 DE NOVIEMBRE DE 2019	\$1,269,603.60	11/11/2019	30/12/2019	100%	91%
AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, INCLUYE LAS CALLES DE AGUSTIN MELGAR, VICENTE GUERRERO Y JUAN ESCUTIA, EN LA COMUNIDAD DE URIREO DEL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO.	URIREO	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA XXIV VIGESIMA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 42, DE FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2019; DENTRO DEL XII DÉCIMO SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, deriva de recursos de RAMO XXXIII FONDO 1	NO APLICA	NO APLICA	\$ -	\$ -	\$ 426,236.14	\$ -	\$383,602.62	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/RAMOXXXIII/2019-11-40	08 DE NOVIEMBRE DE 2019	\$426,236.14	11/11/2019	25/12/2019	100%	90%
AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA EN CALLE PRIVADA FRESNOS, EN LA COMUNIDAD DE URIREO EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO.	URIREO	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA XXIV VIGESIMA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 42, DE FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2019; DENTRO DEL XII DÉCIMO SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, deriva de recursos de RAMO XXXIII FONDO 1	NO APLICA	NO APLICA	\$ -	\$ -	\$ 155,599.62	\$ -	\$140,038.91	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/RAMOXXXIII/2019-11-41	08 DE NOVIEMBRE DE 2019	\$155,599.62	11/11/2019	25/12/2019	100%	90%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE LÁZARO CÁRDENAS ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE PINOS EN LA COLONIA PROGRESO, MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO.	COLONIA PROGRESO	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA XVIII DÉCIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 53, DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2019; DENTRO DEL XIX DÉCIMO NOVENO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, deriva de recursos de RAMO XXXIII FONDO 1	NO APLICA	NO APLICA	\$ -	\$ -	\$ 1,411,622.73	\$ -	\$423,486.81	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/RAMOXXXIII/2019-12-42	13 DE DICIEMBRE DE 2019	\$1,411,622.73	23/12/2019	05/02/2020	60%	30%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE VÉNUS 1RA ETAPA EN LA COMUNIDAD DE URIREO	URIREO	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA XVIII DÉCIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 53, DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2019; DENTRO DEL XIX DÉCIMO NOVENO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, deriva de recursos de RAMO XXXIII FONDO 1	NO APLICA	NO APLICA	\$ -	\$ -	\$ 1,799,971.12	\$ -	\$1,300,118.82	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/RAMOXXXIII/2019-12-43	13 DE DICIEMBRE DE 2019	\$1,799,971.12	23/12/2019	20/02/2020	61%	60%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LAS AMÉRICAS	URIREO	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA XVIII DÉCIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 53, DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2019; DENTRO DEL XIX DÉCIMO NOVENO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, deriva de recursos de RAMO XXXIII FONDO 1	NO APLICA	NO APLICA	\$ -	\$ -	\$ 738,975.89	\$ -	\$428,527.65	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/RAMOXXXIII/2019-12-44	13 DE DICIEMBRE DE 2019	\$738,975.89	23/12/2019	20/02/2020	60%	39%
AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE FLORES MAGÓN EN LA COL. SAN JUAN	COLONIA SAN JUAN	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA XVIII DÉCIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 53, DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2019; DENTRO DEL XIX DÉCIMO NOVENO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, deriva de recursos de RAMO XXXIII FONDO 1	NO APLICA	NO APLICA	\$ -	\$ -	\$ 349,536.20	\$ -	\$316,190.45	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/RAMOXXXIII/2019-12-45	16 DE DICIEMBRE DE 2019	\$349,536.20	23/12/2019	21/01/2020	100%	90%

Nombre de la obra/ Servicio relacionado	Municipio / Localidad	Legislación	Programa Aprobado en:	Entidad /Dependencia con quien conviene	Núm. Convenio/ documento autorización	Importe Ejercido (Recursos Federales)	Importe Ejercido (Recursos Estatales)	Importe Ejercido (Recursos Municipales)	Importe Ejercido Otros (Beneficiarios)	Total	Tipo de adjudicación propuesta (pública, simplificada/13p, directa, administración)	Estatus (programada/ en proceso/ contratada)	Numero de contrato	Fecha de Contratación	Monto Contratado	Fecha de inicio	Fecha de termino	Avance Físico (%)	Avance Financiero(%)
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALIMENTACIÓN Y RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. NUEVA HUATZINDEO	COLONIA NUEVA HUATZINDEO	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA XVIII DÉCIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 53, DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2019, DENTRO DEL XIX DÉCIMO NOVENO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, deriva de recursos de RAMO XXXIII FONDO 1	NO APLICA	NO APLICA	\$ -	\$ -	\$ 2,727,424.40	\$ -	\$ 1,752,227.55	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/RAMOXXXIII/2019-12-46	16 DE DICIEMBRE DE 2019	\$2,727,424.40	23/12/2019	20/02/2020	40%	28%
AMPLIACION RED ELECTRICA EN LA CALLE ABEDULES DE LA COMUNIDAD DE URIREO MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO.	URIREO	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA XVIII DÉCIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 53, DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2019, DENTRO DEL XVIII DÉCIMO OCTAVO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, deriva de recursos de RAMO XXXIII FONDO 1	NO APLICA	NO APLICA	\$ -	\$ -	\$ 224,619.09	\$ -	\$ 202,160.35	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/RAMOXXXIII/2019-12-47	16 DE DICIEMBRE DE 2019	\$224,619.09	23/12/2019	20/02/2020	100%	90%
AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN COLONIA CENTENARIO, EN LA COMUNIDAD DE EL SABINO, MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO.	EL SABINO	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA XXIV VIGÉSIMA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 42, DE FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2019, DENTRO DEL XII DÉCIMO SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, deriva de recursos de RAMO XXXIII FONDO 1	NO APLICA	NO APLICA	\$ -	\$ -	\$ 490,789.64	\$ -	\$ 441,731.60	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/RAMOXXXIII/2019-12-48	16 DE DICIEMBRE DE 2019	\$490,789.64	23/12/2019	20/02/2020	100%	90%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS, EN LA COL. SAN CRISTÓBAL, MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO.	COLONIA SAN CRISTÓBAL	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA XVIII DÉCIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 53, DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2019, DENTRO DEL XIX DÉCIMO NOVENO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, deriva de recursos de RAMO XXXIII FONDO 1	NO APLICA	NO APLICA	\$ -	\$ -	\$ 2,080,581.46	\$ -	\$ 903,916.92	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/RAMOXXXIII/2019-12-49	16 DE DICIEMBRE DE 2019	\$2,080,581.46	23/12/2019	20/02/2020	30%	30%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE RUBI, ENTRE ZAFIRO Y AGUA MARINA EN LA COLONIA LOMA BONITA, MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO.	COLONIA LOMA BONITA	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA XVIII DÉCIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 53, DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2019, DENTRO DEL XIX DÉCIMO NOVENO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, deriva de recursos de RAMO XXXIII FONDO 1	NO APLICA	NO APLICA	\$ -	\$ -	\$ 435,071.71	\$ -	\$ 130,521.51	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/RAMOXXXIII/2019-12-50	16 DE DICIEMBRE DE 2019	\$435,071.71	23/12/2019	21/01/2020	32%	30%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JUÁREZ EN SAN PEDRO DE LOS NARANJOS, MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO.	SAN PEDRO DE LOS NARANJOS	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA XVIII DÉCIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 53, DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2019, DENTRO DEL XIX DÉCIMO NOVENO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, deriva de recursos de RAMO XXXIII FONDO 1	NO APLICA	NO APLICA	\$ -	\$ -	\$ 1,218,329.85	\$ -	\$ 642,425.46	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/RAMOXXXIII/2019-12-51	16 DE DICIEMBRE DE 2019	\$1,218,329.85	23/12/2019	05/02/2020	30%	30%
PROYECTO 6TA ETAPA DE REHABILITACIÓN DE IMAGEN URBANA EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA (FACHADAS CALLE BENTO JUÁREZ)	CABECERA MUNICIPAL	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA XIX DÉCIMO NOVENA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 54, DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DEL 2019, DENTRO DEL VIII OCTAVO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, RAMO XXXIII FONDO 1 INDIRECTOS	NO APLICA	NO APLICA	\$ -	\$ -	\$ 297,800.00	\$ -	\$ 273,764.80	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/RAMOXXXIII/INDIRECTOS/2019-12-53	19 DE DICIEMBRE DE 2019	\$297,800.00	26/12/2019	08/02/2020	100%	100%
PROYECTO DE RESTAURACIÓN DEL TEMPLO DE SAN FRANCISCO	CABECERA MUNICIPAL	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA XVIII DÉCIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 53, DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2019, DENTRO DEL XVIII DÉCIMO OCTAVO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, deriva de recursos de RAMO XXXIII FONDO 1 INDIRECTOS	NO APLICA	NO APLICA	\$ -	\$ -	\$ 158,856.36	\$ -	\$ 147,320.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/RAMOXXXIII/INDIRECTOS/2019-12-54	19 DE DICIEMBRE DE 2019	\$158,856.36	26/12/2019	08/02/2020	95%	95%
REHABILITACIÓN CALLE FRANCISCO VILLA EN LA COMUNIDAD DE EL SABINO, SALVATIERRA, GTO.	EL SABINO	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA XVIII DÉCIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 53, DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2019, DENTRO DEL XIX DÉCIMO NOVENO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, deriva de recursos de RAMO XXXIII FONDO 1	NO APLICA	NO APLICA	\$ -	\$ -	\$ 894,075.09	\$ -	\$ 465,591.86	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/RAMOXXXIII/2019-12-55	20 DE DICIEMBRE DE 2019	\$894,075.09	26/12/2019	08/02/2020	95%	50%
CONSTRUCCIÓN DE CALLE FEDERICO ESCOBEDO 1RA ETAPA EN LA COMUNIDAD DE MARAVATIO DEL ENCINAL, MUNICIPIO DE SALVATIERRA GTO	MARAVATIO DEL ENCINAL	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA XVIII DÉCIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 53, DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2019, DENTRO DEL XIX DÉCIMO NOVENO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, deriva de recursos de RAMO XXXIII FONDO 1	NO APLICA	NO APLICA	\$ -	\$ -	\$ 1,321,167.96	\$ -	\$ 680,702.77	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/RAMOXXXIII/2019-12-56	20 DE DICIEMBRE DE 2019	\$1,321,167.96	26/12/2019	23/02/2020	30%	30%
PAVIMENTACION DE LA CALLE ARBOLEDAS 1RA ETAPA EN LA COLONIA DIVISION DEL NORTE	COLONIA DIVISION DEL NORTE	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA XVIII DÉCIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 53, DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2019, DENTRO DEL XIX DÉCIMO NOVENO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, deriva de recursos de RAMO XXXIII FONDO 1	NO APLICA	NO APLICA	\$ -	\$ -	\$ 3,289,306.60	\$ -	\$ 986,791.98	LICITACIÓN SIMPLIFICADAMPS/DOP/LS/RAMOXXXIII/2019-15	CONTRATADA	PMS/DOP/LS/RAMOXXXIII/2019-12-57	24 DE DICIEMBRE DE 2019	\$3,289,306.60	26/12/2019	04/03/2020	10%	5%
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE HIDALGO 3RA ETAPA EN LA COMUNIDAD DE SAN NICOLÁS DE LOS AGUSTINOS	SAN NICOLÁS DE LOS AGUSTINOS	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA XVIII DÉCIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 53, DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2019, DENTRO DEL XIX DÉCIMO NOVENO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, deriva de recursos de RAMO XXXIII FONDO 1	NO APLICA	NO APLICA	\$ -	\$ -	\$ 3,217,235.25	\$ -	\$ 965,170.58	LICITACIÓN SIMPLIFICADA MPS/DOP/LS/RAMOXXXIII/2019-16	CONTRATADA	PMS/DOP/LS/RAMOXXXIII/2019-12-58	24 DE DICIEMBRE DE 2019	\$3,217,235.25	26/12/2019	14/03/2020	30%	30%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL ROSILLO	EL ROSILLO	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA XXV VIGÉSIMA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 43, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2019, DENTRO DEL IV CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, deriva de recursos de RAMO XXXIII FONDO 1	NO APLICA	NO APLICA	\$ -	\$ -	\$ 221,934.51	\$ -	\$ -	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/RAMOXXXIII/2019-12-59	26 DE DICIEMBRE DE 2019	\$221,934.51	30/12/2019	28/01/2020	80%	0%

Nombre de la obra/ Servicio relacionado	Municipio / Localidad	Legislación	Programa Aprobado en:	Entidad /Dependencia con quien conviene	Núm. Convenio/ documento autorización	Importe Ejercido (Recursos Federales)	Importe Ejercido (Recursos Estatales)	Importe Ejercido (Recursos Municipales)	Importe Ejercido Otros (Beneficiarios)	Total	Tipo de adjudicación propuesta (pública, simplificada/13p, directa, administración)	Estatus (programada/ en proceso/ contratada)	Numero de contrato	Fecha de Contratación	Monto Contratado	Fecha de inicio	Fecha de termino	Avance Físico (%)	Avance Financiero(%)
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE HIDALGO 3RA ETAPA.	LA ESTANCIA DEL CARMEN DE MARAVATIO	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA XXXV TRIGÉSIMA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 57. DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2019; DENTRO DEL III TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. deriva de recursos de RAMO XXXIII FONDO 1	NO APLICA	NO APLICA	\$ -	\$ -	\$ 1,508,327.00	\$ -	\$ 452,498.10	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/RAMOXXXIII/2019-12-60	26 DE DICIEMBRE DE 2019	\$1,508,327.00	30/12/2019	27/02/2020	30%	30%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y TANQUE ELEVADO EN LA COMUNIDAD DE EL POTRERO	EL POTRERO	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA XXXV TRIGÉSIMA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 57. DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2019; DENTRO DEL III TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. deriva de recursos de RAMO XXXIII FONDO 1	NO APLICA	NO APLICA	\$ -	\$ -	\$ 1,366,294.78	\$ -	\$ 409,888.42	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/RAMOXXXIII/2019-12-61	26 DE DICIEMBRE DE 2019	\$1,366,294.78	30/12/2019	27/02/2020	10%	5%