

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALVATIERRA, GTO.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2024

REPORTE DEL MES DE OCTUBRE

PROGRAMA ANUAL DE OBRA																				
Nombre de la obra/ Servicio relacionado	Municipio / Localidad	Legislación	Programa Aprobado en:	Inversión Autorizada / Convenida						Adjudicación		Contrato						Avance Financiero(%)	Contratista	
				Entidad /Dependencia con quien conviene	Núm. Convenio/ documento autorización	Importe Ejercido (Recursos Federales)	Importe Ejercido (Recursos Estatales)	Importe Ejercido (Recursos Municipales)	Importe Ejercido Otros (Beneficiarios)	Total	Tipo de adjudicación propuesta (pública, simplificada/13p, directa, administración)	Estatus (programada/ en proceso/ contratada)	Numero de contrato	Fecha de Contratación	Monto Contratado	Fecha de inicio	Fecha de termino			Avance Físico (%)
REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CUPAREO, MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO., EN LAS CALLES INDEPENDENCIA Y BENITO JUÁREZ INTERSECCIÓN CON INDEPENDENCIA Y GUERRERO, EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO	CUPAREO	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024, EN LA XXXIX TRIGÉSIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 80, DENTRO DEL VII SEPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LOS RECURSOS PROVIENEN DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO, MEDIANTE EL CONVENIO NUMERO CEAG-SALVATIERRA-RURAL-2023-190, DEL PROGRAMA 080043, PARTIDA PRESUPUESTAL 4242, CON NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN 9161, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023.	CEAG	CEAG-SALVATIERRA-RURAL-2023-190	\$ -	\$ 4,361,699.19	\$ -	\$ -	\$ 4,361,699.19	LICITACIÓN SIMPLIFICADA PMS/DOP/LS/C EAG/2024-01	CONTRATADA	PMS/DOP/LS/C EAG/2024-02-02	26/02/2024	\$6,375,269.82	04/03/2024	01/07/2024	96%	88%	JORGE GARCÍA RIOS
CONSTRUCCIÓN DE PARQUE ECOTURÍSTICO BATANES EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO. 2DA ETAPA	CABECERA MUNICIPAL	MUNICIPAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024, EN LA XXXV TRIGÉSIMA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 84, DENTRO DEL II TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LOS RECURSOS PROVIENEN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, (RAMO XXXII) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024.	NO APLICA	NO APLICA	\$ -	\$ -	\$ 16,062,449.21	\$ -	\$16,062,449.21	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO: PMS/DOP/LPN/RAMOXXXIII/2024-03	CONTRATADA	PMS/DOP/LPN/RAMOXXXIII/2024-03-03	21/03/2024	\$17,157,870.28	25/03/2024	21/08/2024	100%	94%	MOVIMIENTOS INDUSTRIALES DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE PRIMERO DE MAYO, EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO DE LOS NARANJOS	SAN PEDRO DE LOS NARANJOS	MUNICIPAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024, EN LA XLIV CUADRAGESIMA CUARTA SESION ORDINARIA, ACTA NÚMERO 91, DENTRO DEL VII SEPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LOS RECURSOS PROVIENEN DEL FONDO DE FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, (RAMO XXXII) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024.	NO APLICA	NO APLICA	\$ -	\$ -	\$ 841,532.30	\$ -	\$841,532.30	ADJUDICACION DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/R AMOXXXIII/2024-05-04	09/05/2024	\$1,683,064.60	13/05/2024	09/09/2024	45%	50%	OGGA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE PINOS, EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO., EN LA LOCALIDAD SALVATIERRA, EN LA COLONIA PROGRESO	COLONIA PROGRESO	MUNICIPAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024, EN LA XXXV TRIGÉSIMA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 91, DENTRO DEL VII SEPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LOS RECURSOS PROVIENEN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, (RAMO XXXII) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024.	NO APLICA	NO APLICA	\$ -	\$ -	\$ 2,793,285.27	\$ -	\$2,793,285.27	ADJUDICACION DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/R AMOXXXIII/2024-05-05	13/05/2024	\$2,793,285.29	20/05/2024	16/09/2024	100%	100%	CONSTRUCCIONES BARDOS, S.A. DE C.V.
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO., EN LA LOCALIDAD EL SABINO	EL SABINO	MUNICIPAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024, EN LA XLIV CUADRAGESIMA CUARTA SESION ORDINARIA, ACTA NÚMERO 91, DE FECHA 25 DE ABRIL DEL 2024, DENTRO DEL VII SEPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LOS RECURSOS PROVIENEN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, (RAMO XXXII) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024.	NO APLICA	NO APLICA	\$ -	\$ -	\$ 1,721,019.85	\$ -	\$1,721,019.85	ADJUDICACION DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/R AMOXXXIII/2024-05-09	17/05/2024	\$1,884,198.29	23/05/2024	20/08/2024	100%	91%	ALBERTO MONTOYA CERVANTES
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE RIO LERMA, EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL EMENGUARO	SAN MIGUEL EMENGUARO	MUNICIPAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024, EN LA XLIV CUADRAGESIMA CUARTA SESION ORDINARIA, ACTA NÚMERO 91, DE FECHA 25 DE ABRIL DEL 2024, DENTRO DEL VII SEPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LOS RECURSOS PROVIENEN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, (RAMO XXXII) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024.	NO APLICA	NO APLICA	\$ -	\$ -	\$ 2,437,508.97	\$ -	\$2,437,508.97	ADJUDICACION DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/R AMOXXXIII/2024-05-10	17/05/2024	\$2,437,508.97	24/05/2024	05/09/2024	100%	100%	MARK HURTADO SÁNCHEZ
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE MARIANO ABASOLO Y LÓPEZ MATEOS, EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO., EN LA LOCALIDAD URIREO, 1ERA ETAPA	URIREO	MUNICIPAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024, EN LA XLIV CUADRAGESIMA CUARTA SESION ORDINARIA, ACTA NÚMERO 91, DE FECHA 25 DE ABRIL DEL 2024, DENTRO DEL VII SEPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LOS RECURSOS PROVIENEN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, (RAMO XXXII) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024.	NO APLICA	NO APLICA	\$ -	\$ -	\$ 2,662,731.97	\$ -	\$2,662,731.97	ADJUDICACION DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/LS/R AMOXXXIII/2024-05-11	24/05/2024	\$4,052,503.40	31/05/2024	27/09/2024	85%	66%	JORGE GARCÍA RIOS
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE JACARANDAS, EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO., EN LA LOCALIDAD SALVATIERRA, EN LA COLONIA LA ESPERANZA	COLONIA LA ESPERANZA	MUNICIPAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024, EN LA XL CUADRAGESIMA SESION EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 83, DE FECHA 29 DE MAYO DEL 2024, DENTRO DEL VII SEPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LOS RECURSOS PROVIENEN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, (RAMO XXXII) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024	NO APLICA	NO APLICA	\$ -	\$ -	\$ 1,806,010.97	\$ -	\$1,806,010.97	ADJUDICACION DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/R AMOXXXIII/2024-06-13	07/06/2024	\$1,806,010.97	14/06/2024	11/09/2024	100%	100%	CONSTRUCCIONES BARDOS, S.A. DE C.V.
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE CORREGIDORA, EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO (EL COLORADO)	SAN ISIDRO (EL COLORADO)	MUNICIPAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024, EN LA LA XLIV CUADRAGESIMA CUARTA SESION ORDINARIA, ACTA NÚMERO 91, DE FECHA 25 DE ABRIL DEL 2024, DENTRO DEL VII SEPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LOS RECURSOS PROVIENEN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, (RAMO XXXII) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024	NO APLICA	NO APLICA	\$ -	\$ -	\$ 1,996,128.02	\$ -	\$1,996,128.02	ADJUDICACION DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/R AMOXXXIII/2024-06-14	07/06/2024	\$1,996,128.02	14/06/2024	11/09/2024	100%	100%	JORGE GARCÍA RIOS
ALUMBRADO PÚBLICO EN PUENTE Y PARQUE DE BATANES DEL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GUANAJUATO	CABECERA MUNICIPAL	MUNICIPAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024, EN LA XLI CUADRAGESIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 94, DE FECHA 14 DE JUNIO DEL 2024, DENTRO DEL VICTAVO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LOS RECURSOS PROVIENEN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, (RAMO XXXII) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024	NO APLICA	NO APLICA	\$ -	\$ -	\$ 1,401,944.88	\$ -	\$1,401,944.88	ADJUDICACION DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/R AMOXXXIII/2024-06-15	17/06/2024	\$1,659,586.84	24/06/2024	22/08/2024	90%	84%	CONSTRUCTORA RESTAURARQ, S.A
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE NATALICIO DE LÁZARO CÁRDENAS Y RAIL CASTELLANOS, EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO., EN LA LOCALIDAD SALVATIERRA, EN LA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS	COLONIA LÁZARO CÁRDENAS	MUNICIPAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024, EN LA XLIV CUADRAGESIMA CUARTA SESION ORDINARIA, ACTA NÚMERO 91, DE FECHA 25 DE ABRIL DEL 2024, DENTRO DEL VII SEPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LOS RECURSOS PROVIENEN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, (RAMO XXXII) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024	NO APLICA	NO APLICA	\$ -	\$ -	\$ 2,136,601.04	\$ -	\$2,136,601.04	ADJUDICACION DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/R AMOXXXIII/2024-06-16	21/06/2024	\$2,778,567.89	28/06/2024	25/09/2024	100%	77%	ROBERTO ALFONSO RIVERA ESTRADA
PROYECTOS EJECUTIVOS UBICADOS EN LA DEPORTIVA NORTE Y DEPORTIVA SUR EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO	CABECERA MUNICIPAL	MUNICIPAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024, EN LAXLI CUADRAGESIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 94, DE FECHA 14 DE JUNIO DEL 2024, DENTRO DEL X DECIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LOS RECURSOS PROVIENEN DE CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024	NO APLICA	NO APLICA	\$ -	\$ -	\$ 595,333.55	\$ -	\$595,333.55	ADJUDICACION DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/C P/2024-06-17	28/06/2024	\$780,000.00	05/07/2024	03/08/2024	100%	80%	E.N. GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE JARDÍN DE ROSAS, EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO., EN LA LOCALIDAD SALVATIERRA, EN LA COLONIA SANTA ANITA	COLONIA SANTA ANITA	MUNICIPAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024, EN LA XLIV CUADRAGÉSIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 91, DE FECHA 25 DE ABRIL DEL 2024, DENTRO DEL VII SÉPTIMO PUNTO DEL ORDEN DE DÍA, LOS RECURSOS PROVIENEN DE FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, (RAMO XXXIII-F1) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024	NO APLICA	NO APLICA	\$	-	\$	-	\$	1,480,000.00	\$	-	\$1,480,000.00	ADJUDICACION DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/R/ AMOXXXIII/2024-07-18	10/07/2024	\$1,480,000.00	17/07/2024	14/10/2024	100%	100%	FRANCISCO JAVIER ROSALES VILLANUEVA
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE SANTA ISABEL TOLA, EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO., EN LA LOCALIDAD MANRIQUEZ	MANRIQUEZ	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024, EN LA XLIV CUADRAGÉSIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 91, DE FECHA 25 DE ABRIL DEL 2024, DENTRO DEL VII SÉPTIMO PUNTO DEL ORDEN DE DÍA, LOS RECURSOS PROVIENEN DEL CONVENIO SEDESHU-GTO-PEMC-28/2024 Y ANEXO DE EJECUCIÓN AE-QB1606-PEMC-2024-28-0016, ASÍ COMO RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, (RAMO XXXIII-FONDO 1) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024	SEDESHU	SEDESHU-GTO-PEMC-28/2024	\$	-	\$	670,577.59	\$	670,577.59	\$	-	\$1,341,155.17	ADJUDICACION DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/S/ EDESHU-RAMOXXXIII/2024-07-19	10/07/2024	\$1,987,654.32	17/07/2024	14/10/2024	100%	67%	ABRAHAM FLORES OSORIO
REHABILITACIÓN DE BARDAS PERIMETRALES DE VARIAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO. (SAN NICOLÁS DE LOS AGUSTINOS, MARAVATIO DEL ENCINAL, LA PALMA DE EMENGUARO Y CABECERA MUNICIPAL	SAN NICOLÁS DE LOS AGUSTINOS, MARAVATIO DEL ENCINAL, LA PALMA DE EMENGUARO Y CABECERA MUNICIPAL	MUNICIPAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024, EN LA XL CUADRAGÉSIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 83, DE FECHA 29 DE MAYO DEL 2024, DENTRO DEL VII OCTAVO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LOS RECURSOS PROVIENEN DE FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, (RAMO XXXIII-FONDO 1) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024	NO APLICA	NO APLICA	\$	-	\$	-	\$	1,062,239.97	\$	-	\$1,062,239.97	ADJUDICACION DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/R/ AMOXXXIII/2024-07-20	10/07/2024	\$1,490,036.52	17/07/2024	14/09/2024	61%	71%	MA. GUADALUPE GAYTÁN CRUZ
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE LAS ROSAS, EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO., EN LA LOCALIDAD PRESA DE SAN JUAN	PRESA DE SAN JUAN	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024, EN LA XLIV CUADRAGÉSIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 91, DE FECHA 25 DE ABRIL DEL 2024, DENTRO DEL VII SÉPTIMO PUNTO DEL ORDEN DE DÍA, LOS RECURSOS PROVIENEN DEL CONVENIO SEDESHU-GTO-PEMC-28/2024 Y ANEXO DE EJECUCIÓN AE-QB1606-PEMC-2024-28-0016, ASÍ COMO RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, (RAMO XXXIII-FONDO 1) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024	SEDESHU	SEDESHU-GTO-PEMC-28/2024	\$	-	\$	853,216.76	\$	853,216.76	\$	-	\$1,706,433.52	ADJUDICACION DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/S/ EDESHU-RAMOXXXIII/2024-07-21	17/07/2024	\$1,870,994.51	24/07/2024	21/10/2024	100%	91%	RENÉ CARMONA CONTRERAS
REHABILITACIÓN DE CONTROL CANINO DEL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO	CABECERA MUNICIPAL	MUNICIPAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024, EN LA XL CUADRAGÉSIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 83, DE FECHA 29 DE MAYO DEL 2024, DENTRO DEL VÍQUINTO PUNTO DEL ORDEN DE DÍA, LOS RECURSOS PROVIENEN DE CUENTA PÚBLICA, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024	NO APLICA	NO APLICA	\$	-	\$	-	\$	500,000.00	\$	-	\$500,000.00	ADJUDICACION DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/C/ P/2024-07-22	17/07/2024	\$500,000.00	24/07/2024	21/09/2024	100%	100%	FRANCISCO JAVIER ROSALES VILLANUEVA
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EL FENIX EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GUANAJUATO	EL FENIX	MUNICIPAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024, EN LA XLII CUADRAGÉSIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 94, DE FECHA 14 DE JUNIO DEL 2024, DENTRO DEL IX NOVENO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LOS RECURSOS PROVIENEN DE FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, (RAMO XXXIII-FONDO 1) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024	NO APLICA	NO APLICA	\$	-	\$	-	\$	2,776,493.37	\$	-	\$2,776,493.37	ADJUDICACION DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/R/ AMOXXXIII/2024-07-23	17/07/2024	\$2,776,493.37	24/07/2024	21/09/2024	100%	100%	RENE CARMONA CONTRERAS
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE JACARANDAS, EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO., EN LA LOCALIDAD SALVATIERRA, EN LA COLONIA DIVISIÓN DEL NORTE	COLONIA DIVISIÓN DEL NORTE	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024, EN LA XLII CUADRAGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 96, DE FECHA 05 DE JULIO DEL 2024, DENTRO DEL XII DÉCIMO SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DE DÍA, LOS RECURSOS PROVIENEN DE CONVENIO SEDESHU-GTO-PEMC-28/2024 Y ANEXO DE EJECUCIÓN AE-QB1606-PEMC-2024-28-0016, ASÍ COMO RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, (RAMO XXXIII-FONDO 1) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024	SEDESHU	SEDESHU-GTO-PEMC-28/2024	\$	-	\$	768,757.24	\$	768,757.24	\$	-	\$1,537,514.47	ADJUDICACION DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/S/ EDESHU-RAMOXXXIII/2024-07-24	17/07/2024	\$3,218,415.01	24/07/2024	21/10/2024	100%	48%	OBRAS DE CALIDAD, S.A. DE C.V.
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE JACARANDAS, EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN NICOLÁS DE LOS AGUSTINOS	SAN NICOLÁS DE LOS AGUSTINOS	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024, EN LA XLII CUADRAGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 96, DE FECHA 05 DE JULIO DEL 2024, DENTRO DEL XII DÉCIMO SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DE DÍA, LOS RECURSOS PROVIENEN DE CONVENIO SEDESHU-GTO-PEMC-28/2024 Y ANEXO DE EJECUCIÓN AE-QB1606-PEMC-2024-28-0016, ASÍ COMO RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, (RAMO XXXIII-FONDO 1) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024	SEDESHU	SEDESHU-GTO-PEMC-28/2024	\$	-	\$	618,743.57	\$	618,743.57	\$	-	\$1,237,487.14	ADJUDICACION DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/S/ EDESHU-RAMOXXXIII/2024-07-26	19/07/2024	\$2,476,829.23	26/07/2024	23/10/2024	100%	50%	M.A.V. EDIFICADORA, S.A. DE C.V.
CONSTRUCCIÓN DE LA 4TA ETAPA DEL ALBERQUE DEL MUNICIPIO DE SALVATIERRA	CABECERA MUNICIPAL	MUNICIPAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024, EN LA XL CUADRAGÉSIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 94, DE FECHA 14 DE JUNIO DEL 2024, DENTRO DEL X DÉCIMO PUNTO DEL ORDEN DE DÍA, LOS RECURSOS PROVIENEN DE CUENTA PÚBLICA, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024	NO APLICA	NO APLICA	\$	-	\$	-	\$	786,411.41	\$	-	\$786,411.41	ADJUDICACION DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/C/ P/2024-08-27	08/08/2024	\$1,999,820.40	15/08/2024	12/11/2024	15%	39%	GRUPO CONSTRUCTOR AFIMA, S.A. DE C.V
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA, EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO., EN LA LOCALIDAD LA PALMA DE LA LUZ	LA PALMA DE LA LUZ	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024, EN LA XLIV CUADRAGÉSIMA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 97, DE FECHA 25 DE JULIO DEL 2024, DENTRO DEL VI SEXTO PUNTO DEL ORDEN DE DÍA, LOS RECURSOS PROVIENEN DE CONVENIO SEDESHU-GTO-PEMC-28/2024 Y ANEXO DE EJECUCIÓN AE-QB1606-PEMC-2024-28-0016, ASÍ COMO RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, (RAMO XXXIII-FONDO 1) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024	SEDESHU	SEDESHU-GTO-PEMC-28/2024	\$	-	\$	274,675.08	\$	274,675.08	\$	-	\$549,350.16	ADJUDICACION DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/S/ EDESHU-RAMOXXXIII/2024-08-28	20/08/2024	\$643,050.29	23/08/2024	21/10/2024	100%	85%	CONSTRUCCIONES BARDOS, S.A. DE C.V.
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL A JANICHO EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA	CABECERA MUNICIPAL	MUNICIPAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024, EN LA XLIII CUADRAGÉSIMA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 96, DENTRO DEL VII SÉPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LOS RECURSOS PROVIENEN DE FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, (RAMO XXXIII-FONDO 1) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024	NO APLICA	NO APLICA	\$	-	\$	-	\$	590,306.33	\$	-	\$590,306.33	ADJUDICACION DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/R/ AMOXXXIII/2024-08-30	26/08/2024	\$1,967,687.75	02/09/2024	10/11/2024	90%	30%	ROBERTO ALFONSO RIVERA ESTRADA
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE LA PRESA, EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO., EN LA LOCALIDAD SALVATIERRA, EN LA COLONIA EL AGUAJE	COLONIA EL AGUAJE	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024, EN LA XLIV CUADRAGÉSIMA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 97, DE FECHA 25 DE JULIO DEL 2024, DENTRO DEL VI SEXTO PUNTO DEL ORDEN DE DÍA, LOS RECURSOS PROVIENEN DE CONVENIO SEDESHU-GTO-PEMC-28/2024 Y ANEXO DE EJECUCIÓN AE-QB1606-PEMC-2024-28-0016, ASÍ COMO RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, (RAMO XXXII-FONDO 1) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024	SEDESHU	SEDESHU-GTO-PEMC-28/2024	\$	-	\$	285,194.01	\$	285,194.01	\$	-	\$570,388.01	ADJUDICACION DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/S/ EDESHU-RAMOXXXIII/2024-09-31	03/09/2024	\$1,901,293.37	10/09/2024	18/12/2024	35%	30%	BARDOMIANO FIGUEROA MENDOZA
REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE BATANES DEL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GUANAJUATO	CABECERA MUNICIPAL	MUNICIPAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024, EN LA XLV CUADRAGÉSIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 98, DE FECHA 25 DE AGOSTO DEL 2024, DENTRO DEL X DÉCIMO PUNTO DEL ORDEN DE DÍA, LOS RECURSOS PROVIENEN DE CUENTA PÚBLICA, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024, APROBADO POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO 2021-2024	NO APLICA	NO APLICA	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	ADJUDICACION DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/C/ P/2024-09-32	03/09/2024	\$117,868.51	10/09/2024	06/10/2024	100%	0%	MA. EUGENIA CERVANTES MAC SWINEY

EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN SALVATIERRA. (ZONA CENTRO, COLONIA EL AGUAJE, COLONIA PROVIMA, COLONIA ÁLVARO OBREGÓN, BARRIO DE SAN JUAN, COLONIA BATANES, COLONIA BONANIPACK, COLONIA LA HUERTA, COLONIA DEPORTIVA, COLONIA FLORES MAGÓN, COLONIA GUADALUPE, COLONIA GUANAJUATO, COLONIA SAN JUAN, COLONIA SAN BUENAVENTURA, FRACC. HACIENDAS DE SALVATIERRA, COLONIA SATELITE, COLONIA LOMA BONITA, FRACC. DOS PLAZAS, FRACC. PASEO DE LERMA, COLONIA PEDREGAL, COLONIA LAZARO CÁRDENAS, COLONIA LA ESPERANZA, COLONIA LOMAS VERDES, FRACC. SAN CARLOS, COLONIA LA ANGOSTURA, COLONIA SAN CARLOS, COLONIA LOS VIVEROS, COLONIA SANTA ANITA, FRACC. CARRETAS, FRACC. LOS ARCOS, FRACC. SALVATIERRA 2000, FRACC. PARISO, FRACC. SAN MIGUEL, FRACC. PASEO DEL VALLE, COLONIA PROGRESO, COLONIA LAS PRESITAS, COLONIA RANCHO NUEVO, COLONIA EL MARQUEZADO, COLONIA MOLINO DE ÁVILA, COLONIA VALLE HERMOSO, COLONIA VICTORIA MALVAES, COLONIA BALCONES DEL VALLE, FRACC. PRADERAS, COLONIA 15 DE MAYO),	VARIAS LOCALIDADES	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024, EN LA XLII CUADRAGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 95, DE FECHA 05 JULIO DEL 2024, DENTRO DEL XIII DECIMO TERCER PUNTO DEL ORDEN DE DIA, LOS RECURSOS PROVIENEN DE CONVENIO: SEDESHU-PMHGTQ-28/2024 Y ANEXO DE EJECUCIÓN: AE-QC0249-PMHGTQ-2024-28-001, ASÍ COMO LA CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, (RAMO XXXIII-FONDO 1) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024	PMHGTQ/ RAMO XXXIII	SEDESHU-PMHGTQ-28/2024	\$ -	\$ -	\$ 343,575.00	\$ 343,575.00	\$ -	\$687,150.00	ADJUDICACION DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/S EDESHU-RAMOXXXIII/2024-09-33	06/09/2024	\$2,290,500.00	13/09/2024	11/12/2024	50%	30%	DESARROLLADORA DE ALTURA JBU, S.A. DE C.V
EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN SALVATIERRA. (JANICHO, SAN JOSÉ DEL CARMEN, EL FENIX, LA ESTANCIA DE SAN JOSÉ DEL CARMEN, ESTANCIA DEL CARMEN DE MARAVATIO, LA HUERTA, LAS CANOAS, LAS CRUCES, LA LAGUNILLA DEL CARMEN, SAN MIGUEL EMENGUARO, SAN ANTONIO EMENGUARO, MANRIQUEZ, SAN ISIDRO (EL COLORADO), PRESA DE SAN JUAN, UIRREO, LA VIRGEN, LA PALMA DE EMENGUARO, ESTACIÓN GUZMÁN, CJO DE AGUA BALLESTEROS, EL SALVADOR (RANCHITO DE SAN JOSÉ DEL CARMEN), LA ESQUINA, LA CALERA, SAN PABLO PEJO, SAN FELIPE DE JESUS),	VARIAS LOCALIDADES	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024, EN LA XLII CUADRAGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 95, DE FECHA 05 JULIO DEL 2024, DENTRO DEL XIII DECIMO TERCER PUNTO DEL ORDEN DE DIA, LOS RECURSOS PROVIENEN DE CONVENIO: SEDESHU-PMHGTQ-28/2024 Y ANEXO DE EJECUCIÓN: AE-QC0249-PMHGTQ-2024-28-002, ASÍ COMO LA CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, (RAMO XXXIII-FONDO 1) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024	PMHGTQ/ RAMO XXXIII	SEDESHU-PMHGTQ-28/2024	\$ -	\$ -	\$ 318,600.00	\$ 318,600.00	\$ -	\$637,199.99	ADJUDICACION DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/S EDESHU-RAMOXXXIII/2024-09-34	06/09/2024	\$2,124,000.00	13/09/2024	10/12/2024	5%	30%	DESARROLLADORA DE ALTURA JBU, S.A. DE C.V
EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN SALVATIERRA. (COLONIA DIVISION DEL NORTE, COLONIA NUEVA HUATZINDEO, SAN PEDRO DE LOS NARANJOS, SAN NICOLÁS DE LOS AGUSTINOS, EL SABINO, CUPAREO, MARAVATIO DEL ENCINAL, LA QUEMADA, LA LUZ, LA PALMA DE LA LUZ, EL CAPULIN, EL POTRERO, PUERTA DEL MONTE, SANTO TOMAS HUATZINDEO, OJUELOS, SAN PEDRO DE LOS NEGROS, GERVACIO MENDOZA, GUADALUPE Y PROVINCIA),	VARIAS LOCALIDADES	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024, LOS RECURSOS PROVIENEN DE	PMHGTQ/ RAMO XXXIII	SEDESHU-PMHGTQ-28/2024	\$ -	# VALOR!	# VALOR!	\$ -	\$ -	\$ -	ADJUDICACION DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/S EDESHU-RAMOXXXIII/2024-09-35	13/09/2024	\$2,027,000.00	20/09/2024	18/12/2024	80%	0%	RODRIGO GOMEZ NOGUEZ
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN LA CALLE FRAY DE SAN ANDRÉS, EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO., EN LA LOCALIDAD SALVATIERRA, EN EL FRACCIONAMIENTO SALVATIERRA 2000	FRACCIONAMIENTO SALVATIERRA 2000	MUNICIPAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024, LOS RECURSOS PROVIENEN DE	CUENTA PUBLICA/RAMO XXXIII	NO APLICA	\$ -	\$ -	\$ 203,738.55	\$ -	\$ -	\$203,738.55	ADJUDICACION DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/R AMOXXXIII-CP/2024-09-36	13/09/2024	\$679,128.50	20/09/2024	18/11/2024	95%	30%	M.A.V. EDIFICADORA, S.A. DE C.V
10 MECÁNICAS DE SUELO, VARIAS COMUNIDADES, MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GUANAJUATO	VARIAS LOCALIDADES	MUNICIPAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024, LOS RECURSOS PROVIENEN DE	RAMO 33 F1 2024	NO APLICA	\$ -	\$ -	\$ 158,000.00	\$ -	\$ -	\$158,000.00	ADJUDICACION DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/R AMOXXXIII/2024-09-37	17/09/2024	\$158,000.00	24/09/2024	30/09/2024	100%	100%	MIRIAM SÁNCHEZ MANCERA
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO., EN LA LOCALIDAD GERVACIO MENDOZA, 1ERA ETAPA	GERVACIO MENDOZA	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024, LOS RECURSOS PROVIENEN DE	PSBMC/ RAMOXXXIII	SEDESHU-GTO-PSBMC-28/2024	\$ -	\$ -	\$ 374,407.99	\$ 160,460.57	\$ -	\$534,868.55	ADJUDICACION DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/S EDESHU-RAMOXXXIII/2024-09-38	20/09/2024	\$1,782,895.15	27/09/2024	25/12/2024	35%	30%	FRANCISCO JAVIER ROSALES VILLANUEVA
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE JUÁREZ EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO., EN LA LOCALIDAD LAS CRUCES	LAS CRUCES	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024, LOS RECURSOS PROVIENEN DE	PSBMC/ RAMOXXXIII	SEDESHU-GTO-PSBMC-28/2024	\$ -	\$ -	\$ 534,227.23	\$ 160,295.95	\$ -	\$694,523.18	ADJUDICACION DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/S EDESHU-RAMOXXXIII/2024-09-39	20/09/2024	\$2,315,077.20	27/09/2024	25/12/2024	25%	30%	ABRAHAM FLORES OSORIO
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE GUILLERMO PRIETO, EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO., EN LA LOCALIDAD LA LUZ	LA LUZ	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024, LOS RECURSOS PROVIENEN DE	PSBGTQ/ RAMO XXXIII	SEDESHU-GTO-PSBGTQ-28/2024	\$ -	\$ -	\$ 136,361.72	\$ 58,440.74	\$ -	\$194,802.45	ADJUDICACION DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/S EDESHU-RAMOXXXIII/2024-09-40	24/09/2024	\$649,341.49	01/10/2024	29/11/2024	30%	30%	RENÉ CARMONA CONTRERAS
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO., EN LA LOCALIDAD LA PALMA DE LA LUZ	LA PALMA DE LA LUZ	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024, LOS RECURSOS PROVIENEN DE	PSBMC/ RAMOXXXIII	SEDESHU-GTO-PSBMC-28/2024	\$ -	\$ -	\$ 122,407.98	\$ 52,460.56	\$ -	\$174,868.54	ADJUDICACION DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/S EDESHU-RAMOXXXIII/2024-09-41	24/09/2024	\$582,895.13	01/10/2024	29/11/2024	30%	30%	RENÉ CARMONA CONTRERAS
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ, EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO., EN LA LOCALIDAD EL SALVADOR (RANCHITO SAN JOSÉ DEL CARMEN),	EL SALVADOR (RANCHITO SAN JOSÉ DEL CARMEN)	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024, LOS RECURSOS PROVIENEN DE	PEMC / RAMO XXXIII	SEDESHU-GTO-PEMC-28/2024	\$ -	\$ -	\$ 330,708.72	\$ 330,708.72	\$ -	\$661,417.43	ADJUDICACION DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/S EDESHU-RAMOXXXIII/2024-09-42	24/09/2024	\$2,204,724.76	01/10/2024	19/12/2024	30%	30%	RENÉ CARMONA CONTRERAS
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA PROLONGACIÓN HIDALGO, EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO., EN LA LOCALIDAD SALVATIERRA, EN LA COLONIA PROGRESO	COLONIA PROGRESO	MUNICIPAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024, LOS RECURSOS PROVIENEN DE	CUENTA PUBLICA/RAMO XXXIII	NO APLICA	\$ -	\$ -	\$ 147,820.57	\$ -	\$ -	\$147,820.57	ADJUDICACION DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/R AMOXXXIII-CP/2024-09-43	24/09/2024	\$492,735.23	01/10/2024	29/11/2024	50%	30%	M.A.V. EDIFICADORA, S.A. DE C.V