

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALVATIERRA, GTO. DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 2024 REPORTE DEL MES DE DICIEMBRE																			
PROGRAMA ANUAL DE OBRA																			
Nombre de la obra/ Servicio relacionado	Municipio / Localidad	Legislación	Programa Aprobado en:	Inversión Autorizada / Convenida						Adjudicación		Contrato							Avance Financiero(%)
				Entidad /Dependencia con quien conviene	Núm. Convenio/ documento autorización	Importe Ejercicio (Recursos Federales)	Importe Ejercicio (Recursos Estatales)	Importe Ejercicio (Recursos Municipales)	Importe Ejercicio Otros (Beneficiarios)	Total	Tipo de adjudicación propuesta (pública, simplificada/l3p, directa, administrado)	Estatus (programada/ en proceso/ contratada)	Numero de contrato	Fecha de Contratación	Monto Contratado	Fecha de inicio	Fecha de termino	Avance Físico (%)	
REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CUPAREO, MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO., EN LAS CALLES INDEPENDENCIA Y BENITO JUÁREZ INTERSECCIÓN CON INDEPENDENCIA Y GUERRERO, EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO	CUPAREO	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024, EN LA XXXIX TRIGÉSIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 80, DENTRO DEL VII SÉPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LOS RECURSOS PROVIENEN DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO, MEDIANTE EL CONVENIO NUMERO CEAG- SALVATIERRA-RURAL-2023-190, DEL PROGRAMA QB0043, PARTIDA PRESUPUESTAL 4242, CON NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN 9161, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023.	CEAG	CEAG- SALVATIERRA-RURAL-2023-190	\$ -	\$ 5,960,307.79	\$ -	\$ -	\$5,960,307.79	LICITACIÓN SIMPLIFICADA PMS/DOP/LS/C EAG/2024-01	CONTRATADA	PMS/DOP/LS/C EAG/2024-02-02	26/02/2024	\$6,375,269.82	04/03/2024	01/07/2024	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PARQUE ECOTURÍSTICO BATANES EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO. 2DA ETAPA	CABECERA MUNICIPAL	MUNICIPAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024, EN LA XXXV TRIGÉSIMA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 84, DENTRO DEL II TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LOS RECURSOS PROVIENEN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, (RAMO XXXII) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024.	NO APLICA	NO APLICA	\$ -	\$ -	\$ 16,062,449.21	\$ -	\$16,062,449.21	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL- NÚMERO: PMS/DOP/LPN/ RAMOXXXIII/202 4-01	CONTRATADA	PMS/DOP/LPN/ RAMOXXXIII/202 4-03-03	21/03/2024	\$17,157,870.28	25/03/2024	21/08/2024	100%	94%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE PRIMERO DE MAYO, EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO DE LOS NARANJOS	SAN PEDRO DE LOS NARANJOS	MUNICIPAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024, EN LA XLIV CUADRAGÉSIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 91, DENTRO DEL VII SÉPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LOS RECURSOS PROVIENEN DEL FONDO DE FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, (RAMO XXXIII) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024.	NO APLICA	NO APLICA	\$ -	\$ -	\$ 1,259,562.88	\$ -	\$1,259,562.88	ADJUDICACION DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/R AMOXXXIII/2024-05-04	09/05/2024	\$1,683,064.60	13/05/2024	09/09/2024	85%	75%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE MARIANO ABAOLO Y LÓPEZ MATEOS, EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO., EN LA LOCALIDAD URIREO, 1ERA ETAPA	URIREO	MUNICIPAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024, EN LA XLIV CUADRAGÉSIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 91, DE FECHA 25 DE ABRIL DEL 2024, DENTRO DEL VII SÉPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LOS RECURSOS PROVIENEN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, (RAMO XXXII) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024.	NO APLICA	NO APLICA	\$ -	\$ -	\$ 3,959,642.14	\$ -	\$3,959,642.14	ADJUDICACION DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/LS/R AMOXXXIII/2024-05-11	24/05/2024	\$4,052,503.40	31/05/2024	27/09/2024	100%	100%
ALUMBRADO PÚBLICO EN PUENTE Y PARQUE DE BATANES DEL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GUANAJUATO	CABECERA MUNICIPAL	MUNICIPAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024, EN LA XLII CUADRAGÉSIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 84, DE FECHA 14 DE JUNIO DEL 2024, DENTRO DEL VIII OCTAVO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LOS RECURSOS PROVIENEN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, (RAMO XXXII) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024.	NO APLICA	NO APLICA	\$ -	\$ -	\$ 1,401,944.88	\$ -	\$1,401,944.88	ADJUDICACION DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/R AMOXXXIII/2024-06-15	17/06/2024	\$1,659,586.84	24/06/2024	22/08/2024	100%	84%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE NATALICIO DE LÁZARO CÁRDENAS Y RAÚL CASTELLANOS, EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO., EN LA LOCALIDAD SALVATIERRA, EN LA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS	COLONIA LÁZARO CÁRDENAS	MUNICIPAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024, EN LA XLIV CUADRAGÉSIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 91, DE FECHA 25 DE ABRIL DEL 2024, DENTRO DEL VII SÉPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LOS RECURSOS PROVIENEN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, (RAMO XXXII) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024.	NO APLICA	NO APLICA	\$ -	\$ -	\$ 2,759,632.13	\$ -	\$2,759,632.13	ADJUDICACION DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/R AMOXXXIII/2024-06-16	21/06/2024	\$2,778,567.89	28/06/2024	25/09/2024	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE SANTA ISABEL TOLA, EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO., EN LA LOCALIDAD MANRIQUEZ	MANRIQUEZ	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024, EN LA XLIV CUADRAGÉSIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 91, DE FECHA 25 DE ABRIL DEL 2024, DENTRO DEL VII SÉPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LOS RECURSOS PROVIENEN DEL FONDO DE FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, (RAMO XXXII) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024, Y ANEXO DE EJECUCIÓN: AE-QB1606-PEMC-2024-28-0016, ASI COMO RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, (RAMO XXXII-FONDO 1) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024.	SEDESHU	SEDESHU-GTO-PEMC-28/2024	\$ -	\$ 895,438.65	\$ 895,438.65	\$ -	\$1,790,877.30	ADJUDICACION DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/S EDESHU- RAMOXXXIII/202 4-07-19	10/07/2024	\$1,987,654.32	17/07/2024	14/10/2024	100%	90%
REHABILITACIÓN DE BARDAS PERIMETRALES DE VARIAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO. (SAN NICOLÁS DE LOS AGUSTINOS, MARAVATIO DEL ENCINAL, LA PALMA DE EMGUARRO Y CABECERA MUNICIPAL	SAN NICOLÁS DE LOS AGUSTINOS, MARAVATIO DEL ENCINAL, LA PALMA DE EMGUARRO Y CABECERA MUNICIPAL	MUNICIPAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024, EN LA XL CUADRAGÉSIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 93, DE FECHA 29 DE MAYO DEL 2024, DENTRO DEL VIII OCTAVO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LOS RECURSOS PROVIENEN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, (RAMO XXXII-FONDO 1) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024.	NO APLICA	NO APLICA	\$ -	\$ -	\$ 1,490,036.52	\$ -	\$1,490,036.52	ADJUDICACION DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/R AMOXXXIII/2024-07-20	10/07/2024	\$1,490,036.52	17/07/2024	14/09/2024	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE LAS ROSAS, EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO., EN LA LOCALIDAD PRESA DE SAN JUAN	PRESA DE SAN JUAN	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024, EN LA XLIV CUADRAGÉSIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 91, DE FECHA 25 DE ABRIL DEL 2024, DENTRO DEL VII SÉPTIMO PUNTO DEL ORDEN DE DÍA, LOS RECURSOS PROVIENEN DEL CONVENIO: SEDESHU-GTO-PEMC-28/2024 Y ANEXO DE EJECUCIÓN: AE-QB1606-PEMC-2024-28-0016, ASI COMO RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, (RAMO XXXII-FONDO 1) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024.	SEDESHU	SEDESHU-GTO-PEMC-28/2024	\$ -	\$ 853,216.76	\$ 853,216.76	\$ -	\$1,706,433.52	ADJUDICACION DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/S EDESHU- RAMOXXXIII/202 4-07-21	17/07/2024	\$1,870,994.51	24/07/2024	21/10/2024	100%	91%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE JACARANDAS, EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO., EN LA LOCALIDAD SALVATIERRA, EN LA COLONIA DIVISION DEL NORTE	COLONIA DIVISION DEL NORTE	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024, EN LA XLII CUADRAGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 86, DE FECHA 05 DE JULIO DEL 2024, DENTRO DEL XII DÉCIMO SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DE DÍA, LOS RECURSOS PROVIENEN DE CONVENIO: SEDESHU-GTO-PEMC-28/2024 Y ANEXO DE EJECUCIÓN: AE-QB1606-PEMC-2024-28-0016, ASI COMO RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, (RAMO XXXII-FONDO 1) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024.	SEDESHU	SEDESHU-GTO-PEMC-28/2024	\$ -	\$ 1,491,608.36	\$ 1,491,608.36	\$ -	\$2,983,216.71	ADJUDICACION DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/S EDESHU- RAMOXXXIII/202 4-07-24	17/07/2024	\$3,218,415.01	24/07/2024	21/10/2024	100%	93%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE JACARANDAS, EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN NICOLÁS DE LOS AGUSTINOS	SAN NICOLÁS DE LOS AGUSTINOS	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024, EN LA XLII CUADRAGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 86, DE FECHA 05 DE JULIO DEL 2024, DENTRO DEL XII DÉCIMO SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DE DÍA, LOS RECURSOS PROVIENEN DE CONVENIO: SEDESHU-GTO-PEMC-28/2024 Y ANEXO DE EJECUCIÓN: AE-QB1606-PEMC-2024-28-0016, ASI COMO RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, (RAMO XXXII-FONDO 1) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024.	SEDESHU	SEDESHU-GTO-PEMC-28/2024	\$ -	\$ 1,085,481.70	\$ 1,085,481.70	\$ -	\$2,170,963.40	ADJUDICACION DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/S EDESHU- RAMOXXXIII/202 4-07-26	19/07/2024	\$2,476,829.23	26/07/2024	23/10/2024	100%	88%
CONSTRUCCIÓN DE LA 4TA ETAPA DEL ALBERGUE DEL MUNICIPIO DE SALVATIERRA	CABECERA MUNICIPAL	MUNICIPAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024, EN LA XLII CUADRAGÉSIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 84, DE FECHA 14 DE JUNIO DEL 2024, DENTRO DEL X DÉCIMO PUNTO DEL ORDEN DE DÍA, LOS RECURSOS PROVIENEN DE CUENTA PÚBLICA, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024.	NO APLICA	NO APLICA	\$ -	\$ -	\$ 1,182,583.93	\$ -	\$1,182,583.93	ADJUDICACION DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/C P/2024-08-27	08/08/2024	\$1,999,820.40	15/08/2024	12/11/2024	42%	59%

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA, EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO., EN LA LOCALIDAD LA PALMA DE LA LUZ	LA PALMA DE LA LUZ	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 EN LA XLIV CUADRAGÉSIMA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 97, DE FECHA 25 DE JULIO DEL 2024, DENTRO DEL VI SEXTO PUNTO DEL ORDEN DE DÍA, LOS RECURSOS PROVIENEN DE CONVENIO: SEDESHU-GTO-PEMC-28/2024 Y ANEXO DE EJECUCIÓN: AE-QB1606-PEMC-2024-28-0016, ASÍ COMO RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, (RAMO XXXIII-FONDO 1) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024	SEDESHU	SEDESHU-GTO-PEMC-28/2024	\$	-	\$	315,426.87	\$	315,426.87	\$	-	\$630,853.73	ADJUDICACION DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/S EDESHU-RAMOXIII/2024-08-28	20/08/2024	\$643,050.29	23/08/2024	21/10/2024	100%	100%	
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL A JANICHO EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA	CABECERA MUNICIPAL	MUNICIPAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 EN LA XLII CUADRAGÉSIMA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 86, DENTRO DEL VII SÉPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LOS RECURSOS PROVIENEN DE FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, (RAMO XXXIII-FONDO 1) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024	NO APLICA	NO APLICA	\$	-	\$	-	\$	1,934,523.08	\$	-	\$1,934,523.08	ADJUDICACION DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/R AMOXIII/2024-08-30	26/08/2024	\$1,967,687.75	02/09/2024	10/11/2024	100%	98%	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE LA PRESA, EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO., EN LA LOCALIDAD SALVATIERRA, EN LA COLONIA EL AGUAJE	COLONIA EL AGUAJE	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 EN LA XLIV CUADRAGÉSIMA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 97, DE FECHA 25 DE JULIO DEL 2024, DENTRO DEL VI SEXTO PUNTO DEL ORDEN DE DÍA, LOS RECURSOS PROVIENEN DE CONVENIO: SEDESHU-GTO-PEMC-28/2024 Y ANEXO DE EJECUCIÓN: AE-QB1606-PEMC-2024-28-0083, ASÍ COMO RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, (RAMO XXXIII-FONDO 1) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024	SEDESHU	SEDESHU-GTO-PEMC-28/2024	\$	-	\$	876,196.57	\$	876,196.57	\$	-	\$1,752,393.14	ADJUDICACION DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/S EDESHU-RAMOXIII/2024-09-31	03/09/2024	\$1,901,293.37	10/09/2024	18/12/2024	100%	92%	
REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE BATANES DEL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GUANAJUATO	CABECERA MUNICIPAL	MUNICIPAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024, EN LAXLV CUADRAGÉSIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 98, DE FECHA 26 DE AGOSTO DEL 2024, DENTRO DEL X DÉCIMO PUNTO DEL ORDEN DE DÍA, LOS RECURSOS PROVIENEN DE CUENTA PÚBLICA, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024, APROBADO POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO 2021-2024	NO APLICA	NO APLICA	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	ADJUDICACION DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/CP/2024-09-32	03/09/2024	\$117,868.51	10/09/2024	06/10/2024	100%	0%
EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN SALVATIERRA (ZONA CENTRO, COLONIA EL AGUAJE, COLONIA PROVIMA, COLONIA ÁLVARO OBREGÓN, BARRIO DE SAN JUAN, COLONIA BATANES, COLONIA BONAMPACK, COLONIA LA HUERTA, COLONIA DEPORTIVA, COLONIA FLORES MAGÓN, COLONIA GUADALUPE, COLONIA GUANAJUATO, COLONIA SAN JUAN, COLONIA SAN BUENAVENTURA, FRACC. HACIENDAS DE SALVATIERRA, COLONIA SATELITE, COLONIA LOMA BONITA, FRACC. DOS PLAZAS, FRACC. PASEO DE LERMA, COLONIA PEDREGAL, COLONIA LAZARO CÁRDENAS, COLONIA LA ESPERANZA, COLONIA LOMAS VERDES, FRACC. SAN CARLOS, COLONIA LA ANGOSTURA, COLONIA FUNDADORES, COLONIA LOS VIVEROS, COLONIA SANTA ANITA, FRACC. CARRETAS, FRACC. LOS ARCOS, FRACC. SALVATIERRA 2000, FRACC. PARAISO, FRACC. SAN MIGUEL, FRACC. PASEO DEL VALLE, COLONIA PROGRESO, COLONIA LAS PRESITAS, COLONIA RANCHO NUEVO, COLONIA EL MARQUEZADO, COLONIA MOLINO DE ÁVILA, COLONIA VALLE HERMOSO, COLONIA VICTORIA MALVAES, COLONIA BALCONES DEL VALLE, FRACC. PRADERAS, COLONIA 15 DE MAYO),	VARIAS LOCALIDADES	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024, EN LA XLII CUADRAGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 95, DE FECHA 05 JULIO DEL 2024, DENTRO DEL XIII DÉCIMO TERCER PUNTO DEL ORDEN DE DÍA, LOS RECURSOS PROVIENEN DE CONVENIO: SEDESHU-PMHGT-28/2024 Y ANEXO DE EJECUCIÓN: AE-QC0249-PMHGT-2024-28-001, ASÍ COMO LA CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, (RAMO XXXIII-FONDO 1) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024	PMHGT/ RAMO XXXIII	SEDESHU-PMHGT-28/2024	\$	-	\$	826,221.12	\$	826,221.12	\$	-	\$1,652,442.23	ADJUDICACION DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/S EDESHU-RAMOXIII/2024-09-33	06/09/2024	\$2,290,500.00	13/09/2024	11/12/2024	100%	72%	
EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN SALVATIERRA, (JANICHO, SAN JOSÉ DEL CARMEN, EL FENIX, LA ESTANCIA DE SAN JOSÉ DEL CARMEN, ESTANCIA DEL CARMEN DE MARAVATIO, LA HUERTA, LAS CANOAS, LAS CRUCES, LA LAGUNILLA DEL CARMEN, SAN MIGUEL EMENGUARO, SAN ANTONIO EMENGUARO, MANRIQUEZ, SAN ISIDRO (EL COLORADO), PRESA DE SAN JUAN, URIREO, LA VIRGEN, LA PALMA DE EMENGUARO, ESTACIÓN GUZMÁN, OJO DE AGUA BALLESTEROS, EL SALVADOR (RANCHO DE SAN JOSÉ DEL CARMEN), LA ESQUINA, LA CALERA, SAN PABLO PEJO, SAN FELIPE DE JESUS),	VARIAS LOCALIDADES	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024, EN LA XLII CUADRAGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 95, DE FECHA 05 JULIO DEL 2024, DENTRO DEL XIII DÉCIMO TERCER PUNTO DEL ORDEN DE DÍA, LOS RECURSOS PROVIENEN DE CONVENIO: SEDESHU-PMHGT-28/2024 Y ANEXO DE EJECUCIÓN: AE-QC0249-PMHGT-2024-28-002, ASÍ COMO LA CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, (RAMO XXXIII-FONDO 1) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024	PMHGT/ RAMO XXXIII	SEDESHU-PMHGT-28/2024	\$	-	\$	890,061.15	\$	890,061.15	\$	-	\$1,780,122.30	ADJUDICACION DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/S EDESHU-RAMOXIII/2024-09-34	06/09/2024	\$2,124,000.00	13/09/2024	10/12/2024	100%	84%	
EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN SALVATIERRA, (COLONIA DIVISION DEL NORTE, COLONIA NUEVA HUATZINDEO, SAN PEDRO DE LOS NARANJOS, SAN NICOLÁS DE LOS AGUSTINOS, EL SABINO, CUPAREO, MARAVATIO DEL ENCINAL, LA QUEMADA, LA LUZ, LA PALMA DE LA LUZ, EL CAPULIN, EL POTRERO, PUERTA DEL MONTE, SANTO TOMAS HUATZINDEO, OJUELOS, SAN PEDRO DE LOS NEGROS, GERVACIO MENDOZA, GUADALUPE Y PROVINCIA),	VARIAS LOCALIDADES	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024, EN LA XLII CUADRAGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 95, DENTRO DEL XIII DÉCIMO TERCER PUNTO DEL ORDEN DE DÍA, LOS RECURSOS PROVIENEN DE CONVENIO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS DEL PROGRAMA MI HOGAR GTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024, CONVENIO: SEDESHU-PMHGT-28/2024 Y ANEXO DE EJECUCIÓN: AE-QC0249-PMHGT-2024-28-003, CONSIDERANDO LA APORTACIÓN ESTATAL RESPECTIVA: 2524131010-003 FISE 2024, ASÍ COMO LA CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, (RAMO XXXIII-FONDO 1) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024.	PMHGT/ RAMO XXXIII	SEDESHU-PMHGT-28/2024	\$	-	\$	813,245.70	\$	813,245.70	\$	-	\$1,626,491.40	ADJUDICACION DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/S EDESHU-RAMOXIII/2024-09-35	13/09/2024	\$2,027,000.00	20/09/2024	18/12/2024	100%	80%	
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN LA CALLE FRAY DE SAN ANDRÉS, EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO., EN LA LOCALIDAD SALVATIERRA, EN EL FRACCIONAMIENTO SALVATIERRA 2000	FRACCIONAMIENTO SALVATIERRA 2000	MUNICIPAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024, EN LA XLV CUADRAGÉSIMA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 99, DENTRO DEL IV CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LOS RECURSOS PROVIENEN DE CUENTA PÚBLICA Y DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, (RAMO XXXIII-FONDO 1) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024.	CUENTA PUBLICA/RAMO XXXIII	NO APLICA	\$	-	\$	-	\$	567,321.50	\$	-	\$567,321.50	ADJUDICACION DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/R AMOXIII-CP/2024-09-36	13/09/2024	\$679,128.50	20/09/2024	18/11/2024	100%	84%	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO., EN LA LOCALIDAD GERVACIO MENDOZA, 1ERA ETAPA	GERVACIO MENDOZA	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024, EN LA XLVI CUADRAGÉSIMA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 100, DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, DENTRO DEL IX NOVENO PUNTO DEL ORDEN DE DÍA, LOS RECURSOS PROVIENEN DE CONVENIO PARA LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS DEL PROGRAMA SERVICIOS BÁSICOS EN MI COMUNIDAD, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024, CONVENIO: SEDESHU-GTO-PSBMC-28/2024 Y ANEXO DE EJECUCIÓN: AE-QB0252-PSBMC-2024-28-0020, RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, (RAMO XXXIII-FONDO 1) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024.	PSBMC/ RAMOXIII	SEDESHU-GTO-PSBMC-28/2024	\$	-	\$	757,419.52	\$	324,608.36	\$	-	\$1,082,027.88	ADJUDICACION DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/S EDESHU-RAMOXIII/2024-09-38	20/09/2024	\$1,782,895.15	27/09/2024	25/12/2024	100%	61%	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE JUÁREZ, EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO., EN LA LOCALIDAD LAS CRUCES	LAS CRUCES	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024, EN LA XLVI CUADRAGÉSIMA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 100, DENTRO DEL IX NOVENO PUNTO DEL ORDEN DE DÍA, LOS RECURSOS PROVIENEN DE CONVENIO PARA LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS DEL PROGRAMA SERVICIOS BÁSICOS EN MI COMUNIDAD, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024, CONVENIO: SEDESHU-GTO-PSBMC-28/2024 Y ANEXO DE EJECUCIÓN: AE-QB0252-PSBMC-2024-28-0015, RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, (RAMO XXXIII-FONDO 1) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024.	PSBMC/ RAMOXIII	SEDESHU-GTO-PSBMC-28/2024	\$	-	\$	965,330.57	\$	289,649.37	\$	-	\$1,254,979.94	ADJUDICACION DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/S EDESHU-RAMOXIII/2024-09-39	20/09/2024	\$2,315,077.20	27/09/2024	25/12/2024	90%	54%	

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE GUILLERMO PRIETO, EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO., EN LA LOCALIDAD LA LUZ	LA LUZ	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024, EN LA XLVI CUADRAGÉSIMA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 100, DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, DENTRO DEL IX NOVENO PUNTO DEL ORDEN DE DÍA, LOS RECURSOS PROVIENEN DE CONVENIO PARA LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS DEL PROGRAMA SERVICIOS BÁSICOS GTO, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2024, CONVENIO: SEDESHU-GTO-PSBGTO-28/2024 Y ANEXO DE EJECUCIÓN: AE-QB0251-PSBGTO-2024-28-0020, RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, (RAMO XXXIII-FONDO 1) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024.	PSBGTO / RAMO XXXIII	SEDESHU-GTO-PSBGTO-28/2024	\$ -	\$ 411,349.45	\$ 176,292.62	\$ -	\$587,642.07	ADJUDICACION DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/S EDESHU-RAMOXXXIII/2024-09-40	24/09/2024	\$649,341.49	01/10/2024	29/11/2024	100%	90%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO., EN LA LOCALIDAD LA PALMA DE LA LUZ	LA PALMA DE LA LUZ	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024, EN LA XLVI CUADRAGÉSIMA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 100, DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, DENTRO DEL IX NOVENO PUNTO DEL ORDEN DE DÍA, LOS RECURSOS PROVIENEN DE CONVENIO PARA LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS DEL PROGRAMA SERVICIOS BÁSICOS EN MI COMUNIDAD, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024, CONVENIO: SEDESHU-GTO-PSBMC-28/2024 Y ANEXO DE EJECUCIÓN: AE-QB0252-PSBMC-2024-28-0027, RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, (RAMO XXXIII-FONDO 1) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024.	PSBMC/ RAMOXXXIII	SEDESHU-GTO-PSBMC-28/2024	\$ -	\$ 371,905.81	\$ 159,388.20	\$ -	\$531,294.01	ADJUDICACION DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/S EDESHU-RAMOXXXIII/2024-09-41	24/09/2024	\$582,896.13	01/10/2024	29/11/2024	100%	91%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ, EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO., EN LA LOCALIDAD EL SALVADOR (RANCHITO SAN JOSÉ DEL CARMEN).	EL SALVADOR (RANCHITO SAN JOSÉ DEL CARMEN)	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024, EN LA XLIV CUADRAGÉSIMA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 97, DE FECHA 25 DE JULIO DEL 2024, DENTRO DEL VI SEXTO PUNTO DEL ORDEN DE DÍA LOS RECURSOS PROVIENEN DE CONVENIO PARA LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS DEL PROGRAMA EMBELLECIENDO MI COLONIA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024, CONVENIO: SEDESHU-GTO-PEMC-28/2024 Y ANEXO DE EJECUCIÓN: AE-CB1006-PEMC-2024-28-0097, RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, (RAMO XXXIII-FONDO 1) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024.	PEMC / RAMO XXXIII	SEDESHU-GTO-PEMC-28/2024	\$ -	\$ 1,022,259.48	\$ 1,022,259.48	\$ -	\$2,044,518.96	ADJUDICACION DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/S EDESHU-RAMOXXXIII/2024-09-42	24/09/2024	\$2,204,724.76	01/10/2024	19/12/2024	100%	93%
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA PROLONGACIÓN HIDALGO, EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO., EN LA LOCALIDAD SALVATIERRA, EN LA COLONIA PROGRESO	COLONIA PROGRESO	MUNICIPAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024, EN LA XLVI CUADRAGÉSIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 101, DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, DENTRO DEL VII SÉPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LOS RECURSOS PROVIENEN DE CUENTA PÚBLICA Y DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, (RAMO XXXIII-FONDO 1) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024 .	CUENTA PUBLICA/RAMO XXXIII	NO APLICA	\$ -	\$ -	\$ 432,011.49	\$ -	\$432,011.49	ADJUDICACION DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/R AMOXXXIII-CP/2024-09-43	24/09/2024	\$492,735.23	01/10/2024	29/11/2024	100%	88%
CONTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO., EN LA LOCALIDAD SALVATIERRA, COLONIA LAZARO CARDENAS, CALLE LUIS MONTES DE OCA	COLONIA LAZARO CARDENAS	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024, EN LA XLVI CUADRAGÉSIMA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 100, DENTRO DEL IX NOVENO PUNTO DEL ORDEN DE DÍA, LOS RECURSOS PROVIENEN DE CONVENIO PARA LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS DEL PROGRAMA SERVICIOS BÁSICOS GTO, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2024, CONVENIO: SEDESHU-GTO-PSBGTO-28/2024 Y ANEXO DE EJECUCIÓN: AE-QB0251-PSBGTO-2024-28-0061, RECURSOS DEL FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) RAMO XXXIII-FONDO I, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024.	PSBGTO / (FAISMUN) RAMO XXXIII-FONDO I	SEDESHU-GTO-PSBGTO-28/2024	\$ -	\$ 242,468.99	\$ 242,468.99	\$ -	\$484,937.97	ADJUDICACION DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/P SBGTO. RXXXIII/2024-44	27/11/2024	\$819,402.88	02/12/2024	30/01/2025	35%	59%