

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALVATIERRA, GTO.  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
2023

REPORTE DEL MES DE MARZO

PROGRAMA ANUAL DE OBRA																			
Nombre de la obra/ Servicio relacionado	Municipio / Localidad	Legislación	Programa Aprobado en:	Inversión Autorizada / Convenida							Adjudicación		Contrato						
				Entidad /Dependencia con quien conviene	Núm. Convenio/ documento autorización	Importe Ejercido (Recursos Federales)	Importe Ejercido (Recursos Estatales)	Importe Ejercido (Recursos Municipales)	Importe Ejercido Otros (Beneficiarios)	Total	Tipo de adjudicación propuesta (pública, simplificada/13p, directa, administración)	Estatus ( programada/ en proceso/ contratada)	Numero de contrato	Fecha de Contratación	Monto Contratado	Fecha de inicio	Fecha de termino	Avance Físico (%)	Avance Financiero(%)
PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACIÓN DE LA NAVE IMPULSORA DE EMPLEO EN SALVATIERRA	CABECERA MUNICIPAL	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024, EN LA XXXI VIGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 45, DENTRO DEL X DÉCIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA; RATIFICADO Y MODIFICADO EN LA XXV VIGESIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 51, DENTRO DEL X DÉCIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LOS RECURSOS PROVIENEN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (RAMO XXXIII) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023.	NO APLICA	NO APLICA	\$ -	\$ -	\$ 400,000.00	\$ -	\$ 400,000.00	ADJUDICACION DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/R AMOXXXIII/2023-03-01	01/03/2023	\$800,000.00	03/03/2023	16/05/2023	100%	90%
REHABILITACIÓN DE BARDAS PERIMETRALES DE VARIAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO. (EL SABINO, SAN NICOLÁS, SAN MIGUEL EMÉNGUARO, LA LUZ),	VIAS LOCALIDADES	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO 2021-2024,EN LA XXX TRIGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 58, DENTRO DEL VI SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LOS RECURSOS PROVIENEN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (RAMO XXXIII) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023	NO APLICA	NO APLICA	\$ -	\$ -	\$999,923.00	\$ -	\$999,923.00	ADJUDICACION DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/R AMOXXXIII/2023-07-09	07/07/2023	\$999,923.00	14/07/2023	11/10/2023	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO., EN LA LOCALIDAD SALVATIERRA, EN EL FRACCIONAMIENTO ROSAS DE CASTILLA, EN LA CALLE PROVIDENCIA 3RA ETAPA	FRACCIONAMIENTO ROSAS DE CASTILLA	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO 2021-2024,EN LA XXX TRIGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 58, DENTRO DEL VI SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LOS RECURSOS PROVIENEN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (RAMO XXXIII) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023	NO APLICA	NO APLICA	\$ -	\$ -	\$655,304.33	\$ -	\$655,304.33	ADJUDICACION DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/R AMOXXXIII/2023-07-10	07/07/2023	\$655,304.33	12/07/2023	09/10/2023	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO., EN LA LOCALIDAD OJO DE AGUA DE BALLESTEROS, EN LA CALLE LÁZARO CARDENAS	OJO DE AGUA DE BALLESTEROS	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO 2021-2024,EN LA XXX TRIGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 58, DENTRO DEL VI SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LOS RECURSOS PROVIENEN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (RAMO XXXIII) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023	NO APLICA	NO APLICA	\$ -	\$ -	\$2,813,287.37	\$ -	\$2,813,287.37	ADJUDICACION DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/R AMOXXXIII/2023-07-16	17/07/2023	\$2,813,287.37	24/07/2023	20/11/2023	100%	100%
REHABILITACIÓN DE BANQUETA EN LA CALLE 18 DE MARZO (FRENTE A LA UNIDAD DEPORTIVA SUR), MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GUANAJUATO	CABECERA MUNICIPAL	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO 2021-2024,EN LA XXX TRIGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 58, DENTRO DEL VI SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LOS RECURSOS PROVIENEN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (RAMO XXXIII) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023	NO APLICA	NO APLICA	\$ -	\$ -	\$128,554.60	\$ -	\$128,554.60	ADJUDICACION DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/R AMOXXXIII/2023-07-17	19/07/2023	\$128,554.60	27/07/2023	09/09/2023	100%	96%
REHABILITACIÓN DE BANQUETA DE HERÓICO COLEGIO MILITAR A LA UNIDAD HABITACIONAL 9 DE DICIEMBRE	UNIDAD HABITACIONAL 9 DE DICIEMBRE	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO 2021-2024,EN LA XXX TRIGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 58, DENTRO DEL VI SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LOS RECURSOS PROVIENEN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (RAMO XXXIII) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023	NO APLICA	NO APLICA	\$ -	\$ -	\$499,921.46	\$ -	\$499,921.46	ADJUDICACION DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/R AMOXXXIII/2023-08-19	17/08/2023	\$499,921.46	24/08/2023	12/10/2023	100%	97%
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL OJO DE AGUA DE BALLESTEROS A SAN NICOLÁS DE LA CONDESA EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA (1RA ETAPA)	OJO DE AGUA DE BALLESTEROS A SAN NICOLÁS DE LA CONDESA	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO 2021-2024,EN LA XXX TRIGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 58, DENTRO DEL VI SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LOS RECURSOS PROVIENEN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (RAMO XXXIII) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023	NO APLICA	NO APLICA	\$ -	\$ 6,282,512.73	\$698,056.97	\$ -	\$6,980,569.70	LICITACIÓN SIMPLIFICADA NÚMERO: PMS/DOP/LS/S DAYR- RAMOXXXIII/2023-08-20	CONTRATADA	PMS/DOP/LS/S DAYR- RAMOXXXIII/2023-08-20-C	25/08/2023	\$6,980,569.71	01/09/2023	29/11/2023	100%	77%

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALVATIERRA, GTO.  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
2023

REPORTE DEL MES DE MARZO

PROGRAMA ANUAL DE OBRA																			
Nombre de la obra / Servicio relacionado	Municipio / Localidad	Legislación	Programa Aprobado en:	Inversión Autorizada / Convenida							Adjudicación		Contrato						
				Entidad /Dependencia con quien conviene	Núm. Convenio/ documento autorización	Importe Ejercido (Recursos Federales)	Importe Ejercido (Recursos Estatales)	Importe Ejercido (Recursos Municipales)	Importe Ejercido Otros (Beneficiarios)	Total	Tipo de adjudicación propuesta (pública, simplificada/13p, directa, administración)	Estatus ( programada/ en proceso/ contratada)	Numero de contrato	Fecha de Contratación	Monto Contratado	Fecha de inicio	Fecha de termino	Avance Físico (%)	Avance Financiero(%)
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE SAN NICOLÁS DE LOS AGUSTINOS EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA	SAN NICOLÁS DE LOS AGUSTINOS	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO 2021-2024 EN LA XXX TRIGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 58, DENTRO DEL VI SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LOS RECURSOS PROVIENEN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (RAMO XXXIII) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023	NO APLICA	NO APLICA	\$ -	\$ 4,590,301.56	\$510,033.51	\$ -	\$5,100,335.07	LICITACIÓN SIMPLIFICADA NÚMERO: PMS/DOP/LS/S DAYR- RAMOXXXIII/202 3-08-21	CONTRATADA	PMS/DOP/LS/S DAYR- RAMOXXXIII/202 3-08-21-C	28/08/2023	\$5,047,837.90	01/09/2023	29/11/2023	100%	100%
CAMINO RURAL OJO DE AGUA DE BALLESTEROS A URIREO EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA (1RA ETAPA)	OJO DE AGUA DE BALLESTEROS A URIREO	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO 2021-2024 EN LA XXX TRIGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 58, DENTRO DEL VI SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LOS RECURSOS PROVIENEN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (RAMO XXXIII) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023	NO APLICA	NO APLICA	\$ -	\$ 5,002,878.65	\$555,875.41	\$ -	\$5,558,754.05	LICITACIÓN SIMPLIFICADA NÚMERO: PMS/DOP/LS/S DAYR- RAMOXXXIII/202 3-08-22	CONTRATADA	PMS/DOP/LS/S DAYR- RAMOXXXIII/202 3-08-22-C	28/08/2023	\$6,498,969.04	01/09/2023	29/11/2023	97%	77%
CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO., EN LA LOCALIDAD EL SABINO, EN LA CALLE FELIPE ÁNGELES	EL SABINO	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO 2021-2024 EN LA XXX TRIGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 58, DENTRO DEL VI SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LOS RECURSOS PROVIENEN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (RAMO XXXIII) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023	NO APLICA	NO APLICA	\$ -	\$ -	\$2,710,120.65	\$ -	\$2,710,120.65	ADJUDICACION DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/R AMOXXXIII/2023-08-23	28/08/2023	\$3,056,985.69	01/09/2023	29/11/2023	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN NICOLÁS DE LOS AGUSTINOS, EN LA CALLE CORREGIDORA	SAN NICOLÁS DE LOS AGUSTINOS	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO 2021-2024 EN LA XXX TRIGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 58, DENTRO DEL VI SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LOS RECURSOS PROVIENEN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (RAMO XXXIII) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023 Y CONVENIO PARA LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS DEL PROGRAMA EMBELLECIENDO MI COLONIA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, CONVENIO: SEDESHU-GTO-PEMC-28/2023 Y ANEXO DE EJECUCIÓN: AE-QB1606-PEMC-2023-28-0043	SEDESHU	SEDESHU-GTO-PEMC-28/2023	\$ -	\$ 4,726,637.86	\$4,726,637.86	\$ -	\$9,453,275.71	LICITACIÓN SIMPLIFICADA NÚMERO: PMS/DOP/LS/S EDESHU- RAMOXXXIII/202 3-08-26	CONTRATADA	PMS/DOP/LS/S EDESHU- RAMOXXXIII/202 3-09-25	01/09/2023	\$9,631,325.07	08/09/2023	05/01/2024	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO., EN LA LOCALIDAD URIREO, EN LA CALLE INDEPENDENCIA	URIREO	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO 2021-2024 EN LA XXX TRIGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 58, DENTRO DEL VI SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LOS RECURSOS PROVIENEN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (RAMO XXXIII) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023 Y CONVENIO PARA LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS DEL PROGRAMA EMBELLECIENDO MI COLONIA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, CONVENIO: SEDESHU-GTO-PEMC-28/2023 Y ANEXO DE EJECUCIÓN: AE-QB1606-PEMC-2023-28-0043	SEDESHU	SEDESHU-GTO-PEMC-28/2023	\$ -	\$ 1,505,088.04	\$1,505,088.04	\$ -	\$3,010,176.07	LICITACIÓN SIMPLIFICADA NÚMERO: PMS/DOP/LS/S EDESHU- RAMOXXXIII/202 3-08-28	CONTRATADA	PMS/DOP/LS/S EDESHU- RAMOXXXIII/202 3-09-26	01/09/2023	\$4,441,023.72	08/09/2023	05/01/2024	67%	67%
CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO., EN LA LOCALIDAD LAS CANOAS, EN LA CALLE PRIVADA ALTAMIRANO	LAS CANOAS	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO 2021-2024 EN LA XXX TRIGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 58, DENTRO DEL VI SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LOS RECURSOS PROVIENEN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (RAMO XXXIII) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023 Y CONVENIO PARA LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS DEL PROGRAMA EMBELLECIENDO MI COLONIA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, CONVENIO: SEDESHU-GTO-PEMC-28/2023 Y ANEXO DE EJECUCIÓN: AE-QB1606-PEMC-2023-28-0043	SEDESHU	SEDESHU-GTO-PEMC-28/2023	\$ -	\$ 1,200,586.61	\$1,200,586.61	\$ -	\$2,401,173.22	ADJUDICACION DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/S EDESHU- RAMOXXXIII/202 3-09-27	01/09/2023	\$2,401,173.22	08/09/2023	06/12/2023	100%	100%

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALVATIERRA, GTO.  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
2023  
REPORTE DEL MES DE MARZO

PROGRAMA ANUAL DE OBRA																			
Nombre de la obra/ Servicio relacionado	Municipio / Localidad	Legislación	Programa Aprobado en:	Inversión Autorizada / Convenida							Adjudicación		Contrato						
				Entidad /Dependencia con quien conviene	Núm. Convenio/ documento autorización	Importe Ejercido (Recursos Federales)	Importe Ejercido (Recursos Estatales)	Importe Ejercido (Recursos Municipales)	Importe Ejercido Otros (Beneficiarios)	Total	Tipo de adjudicación propuesta (pública, simplificada/13p, directa, administración)	Estatus ( programada/ en proceso/ contratada)	Numero de contrato	Fecha de Contratación	Monto Contratado	Fecha de inicio	Fecha de termino	Avance Físico (%)	Avance Financiero(%)
CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO., EN LA LOCALIDAD URIREO, EN LA CALLE REFORMA	URIREO	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO 2021-2024,EN LA XXX TRIGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 58, DENTRO DEL VI SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LOS RECURSOS PROVIENEN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, (RAMO XXXIII) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023 Y CONVENIO PARA LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS DEL PROGRAMA EMBELLECIENDO MI COLONIA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, CONVENIO: SEDESHU-GTO-PEMC-28/2023 Y ANEXO DE EJECUCIÓN: AE-QB1606-PEMC-2023-28-0043	SEDESHU	SEDESHU-GTO-PEMC-28/2023	\$ -	\$ 3,410,118.32	\$ 3,410,118.32	\$ -	\$ 6,820,236.63	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/ISEDESHU-RAMOMXXXIII/2023-09-31	08/09/2023	\$ 6,820,236.63	15/09/2023	12/01/2024	100%	81%
REHABILITACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CAMPO DEPORTIVO DE SAN NICOLÁS SEGUNDA ETAPA, MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GUANAJUATO	SAN NICOLÁS DE LOS AGUSTINOS	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO 2021-2024,EN LA XXX TRIGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 58, DENTRO DEL VI SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LOS RECURSOS PROVIENEN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, (RAMO XXXIII) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023	NO APLICA	NO APLICA	\$ -	\$ -	\$ 600,000.00	\$ -	\$ 600,000.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/RAMOMXXXIII/2023-09-32	13/09/2023	\$ 600,000.00	20/09/2023	18/12/2023	100%	100%
REHABILITACIÓN DE CALLE CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA EN LA LOCALIDAD DE SALVATIERRA EN LA COLONIA VICTORIA, EN LA CALLE CORRALES AYALA EN EL TRAMO DE LA CALLE GARDENIA AL BOULEVARD POSADAS OCAMPO	COLONIA VICTORIA	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO 2021-2024,EN LA XXX TRIGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 58, DENTRO DEL VI SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LOS RECURSOS PROVIENEN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, (RAMO XXXIII) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023	NO APLICA	NO APLICA	\$ -	\$ -	\$ 3,319,653.09	\$ -	\$ 3,319,653.09	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/RAMOMXXXIII/2023-09-36	29/09/2023	\$ 3,319,653.10	06/10/2023	02/02/2024	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE LA 3ERA ETAPA DEL ALBERGUE DEL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO.,	CABECERA MUNICIPAL	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO 2021-2024,EN LA XXX TRIGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 58, DENTRO DEL VI SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LOS RECURSOS PROVIENEN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, (RAMO XXXIII) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023	NO APLICA	NO APLICA	\$ -	\$ -	\$ 1,799,939.29	\$ -	\$ 1,799,939.29	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/RAMOMXXXIII/2023-10-38	09/10/2023	\$ 1,799,939.29	18/10/2023	15/01/2023	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO DE LOS NARANJOS, EN LA CALLE MARIANO MATAMOROS	SAN PEDRO DE LOS NARANJOS	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO 2021-2024,EN LA XXX TRIGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 58, DENTRO DEL VI SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, Y POSTERIORMENTE DEL PROGRAMA EMBELLECIENDO MI COLONIA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, CONVENIO: SEDESHU-GTO-PEMC-28/2023 Y ANEXO DE EJECUCIÓN: AE-QB1606-PEMC-2023-28-0081 ASÍ COMO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, (RAMO XXVIII) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023.	SEDESHU	PEMC	\$ -	\$ 1,065,378.69	\$ 1,196,571.81	\$ -	\$ 2,261,950.50	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/ISEDESHU-RAMOMXXXIII/2023-10-39	27/10/2023	\$ 2,310,378.64	03/11/2023	31/01/2024	100%	100%
MANTENIMIENTO A LAS OFICINAS DE TESORERÍA, OBRAS PÚBLICAS Y PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO	CABECERA MUNICIPAL	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO 2021-2024, EN LA XXX TRIGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 58, DENTRO DEL VI SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, Y POSTERIORMENTE MODIFICADO EN LA XXXV TRIGÉSIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 69, DENTRO DEL IX NOVENO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LOS RECURSOS PROVIENEN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, (RAMO XXXIII) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023.	NO APLICA	NO APLICA	\$ -	\$ -	\$ 161,333.83	\$ -	\$ 161,333.83	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/RAMOMXXXIII/2023-11-41	03/11/2023	\$ 161,333.83	10/11/2023	10/12/2023	100%	100%

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALVATIERRA, GTO.  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
2023

REPORTE DEL MES DE MARZO

PROGRAMA ANUAL DE OBRA																			
Nombre de la obra / Servicio relacionado	Municipio / Localidad	Legislación	Programa Aprobado en:	Inversión Autorizada / Convenida							Adjudicación		Contrato						
				Entidad /Dependencia con quien conviene	Núm. Convenio/ documento autorización	Importe Ejercido (Recursos Federales)	Importe Ejercido (Recursos Estatales)	Importe Ejercido (Recursos Municipales)	Importe Ejercido Otros (Beneficiarios)	Total	Tipo de adjudicación propuesta (pública, simplificada/13p, directa, administración)	Estatus ( programada/ en proceso/ contratada)	Numero de contrato	Fecha de Contratación	Monto Contratado	Fecha de inicio	Fecha de termino	Avance Físico (%)	Avance Financiero(%)
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO., EN LA LOCALIDAD EL SALVADOR (RANCHITO SAN JOSÉ DEL CARMEN), EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	EL SALVADOR (RANCHITO SAN JOSÉ DEL CARMEN)	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO 2021-2024, EN LA XXX TRIGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 58, DENTRO DEL VI SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LOS RECURSOS PROVIENEN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, (RAMO XXXIII) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023.	NO APLICA	NO APLICA	\$ -	\$ -	\$ 155,408.19	\$ -	\$155,408.19	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/R AMOXXXIII/2023-11-42	03/11/2023	\$155,408.19	10/11/2023	08/01/2024	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO., EN LA LOCALIDAD LA ESTANCIA DEL CARMEN DE MARAVATIO, EN LA CALLE JUÁREZ (1RA ETAPA)	ESTANCIA DEL CARMEN DE MARAVATIO	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO 2021-2024, EN LA XXX TRIGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 58, DENTRO DEL VI SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LOS RECURSOS PROVIENEN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, (RAMO XXXIII) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023 Y CONVENIO PARA LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS DEL PROGRAMA EMBELLECIENDO MI COLONIA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, CONVENIO: SEDESJU-GTO-PEMC-28/2023 DE FECHA 09 DE AGOSTO DEL 2023 Y ANEXO DE EJECUCIÓN: AE-QB1606-PEMC-2023-28-0125	SEDESJU	PEMC	\$ -	\$ 1,679,748.66	\$1,679,748.66	\$ -	\$3,359,497.31	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/S EDESJU-RAMOXXXIII/2023-11-43	24/11/2023	\$3,359,497.31	01/12/2023	28/02/2024	100%	100%
REHABILITACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CAMPO DEPORTIVO DE EL SABINO PRIMERA ETAPA, MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GUANAJUATO	EL SABINO	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO 2021-2024, EN LA XXX TRIGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 58, DENTRO DEL VI SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LOS RECURSOS PROVIENEN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, (RAMO XXXIII) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023.	NO APLICA	NO APLICA	\$ -	\$ -	\$ 599,719.82	\$ -	\$599,719.82	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/R AMOXXXIII/2023-11-44	30/11/2023	\$599,719.83	01/12/2023	14/03/2024	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO, EN LA LOCALIDAD LA LAGUNILLA DEL CARMEN	LAGUNILLA DEL CARMEN	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO 2021-2024, EN LA XXX TRIGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 58, DENTRO DEL VI SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, Y POSTERORMENTE MODIFICADO EN LA XXXVII TRIGÉSIMA SEPTIMA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 74, DENTRO DEL VIII OCTAVO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LOS RECURSOS PROVIENEN DEL CONVENIO: SEDESJU-GTO-PSBMC-28/2023 Y ANEXO DE EJECUCIÓN: AE-QB0252-PSBMC-2023-28-0042 , ASÍ COMO LA CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, (RAMO XXXIII) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023.	SEDESJU	PSBMC	\$ -			\$ -	\$4,690,847.93	LICITACIÓN SIMPLIFICADA NÚMERO: PMS/DOP/LS/S EDESJU-RAMOXXXIII/2023-07	CONTRATADA	PMS/DOP/LS/S EDESJU-RAMOXXXIII/2023-11-45	06/12/2023	\$4,690,847.93	11/12/2023	29/03/2024	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO., EN LA LOCALIDAD SALVATIERRA, EN LA COLONIA EX HACIENDA DE SAN JUAN, EN LA CALLE PRIVADA NUEVO SAN JUAN	EX HACIENDA DE SAN JUAN	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO 2021-2024, EN LA XXX TRIGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 58, DENTRO DEL VI SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LOS RECURSOS PROVIENEN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, (RAMO XXXIII) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023.	NO APLICA	NO APLICA	\$ -	\$ -	\$ 211,243.56	\$ -	\$211,243.56	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/R AMOXXXIII/2023-12-46	19/12/2023	\$211,243.56	26/12/2023	23/02/2024	100%	100%
4 MECÁNICAS DE SUELO, VARIAS COMUNIDADES, MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GUANAJUATO	VIARIAS LOCALIDADES	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO 2021-2024, EN LA XXX TRIGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 58, DENTRO DEL VI SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LOS RECURSOS PROVIENEN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, (RAMO XXXIII) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023.	NO APLICA	NO APLICA	\$ -	\$ -	\$ 68,000.02	\$ -	\$68,000.02	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/R AMOXXXIII/2023-12-47	19/12/2023	\$68,000.02	26/12/2023	09/01/2024	100%	100%

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALVATIERRA, GTO.  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
2023  
REPORTE DEL MES DE MARZO

PROGRAMA ANUAL DE OBRA																				
Nombre de la obra/ Servicio relacionado	Municipio / Localidad	Legislación	Programa Aprobado en:	Inversión Autorizada / Convenida							Adjudicación		Contrato							Avance Financiero(%)
				Entidad /Dependencia con quien conviene	Núm. Convenio/ documento autorización	Importe Ejercido (Recursos Federales)	Importe Ejercido (Recursos Estatales)	Importe Ejercido (Recursos Municipales)	Importe Ejercido Otros (Beneficiarios)	Total	Tipo de adjudicación propuesta (pública, simplificada/13p, directa, administración)	Estatus ( programada/ en proceso/ contratada)	Numero de contrato	Fecha de Contratación	Monto Contratado	Fecha de inicio	Fecha de termino	Avance Físico (%)		
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CAMINO BALLESTEROS-SAN NICOLÁS DE LA CONDESA MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO	BALLESTEROS-SAN NICOLÁS DE LA CONDESA	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO 2021-2024, EN LA XXX TRIGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA, EN LA XXXVII TRIGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 74, DENTRO DEL VII SEPTMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LOS RECURSOS PROVIENEN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, (RAMO XXXIII) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023.	NO APLICA	NO APLICA	\$ -	\$ -	\$ 280,991.45	\$ -	\$280,991.45	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/R AMOXXXIII/2023-12-48	19/12/2023	\$306,900.29	26/12/2023	25/01/2024	100%	100%	
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO., EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE LOS NARANJOS EN LA CALLE AMOR CHIQUITO	SAN PEDRO DE LOS NARANJOS	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO 2021-2024, EN LA XXXXVII TRIGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 74, DENTRO DEL IX NOVENO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LOS RECURSOS PROVIENEN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, (RAMO XXXIII) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023.	NO APLICA	NO APLICA	\$ -	\$ -	\$ 201,939.33	\$ -	\$201,939.33	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/R AMOXXXIII/2023-12-49	27/12/2023	\$207,868.57	01/01/2024	15/03/2024	100%	100%	
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA GTO., EN LA LOCALIDAD DE LAS CANOAS EN LA CALLE ALTAMIRANO	LAS CANOAS	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO 2021-2024, EN LA XXXXVII TRIGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 74, DENTRO DEL IX NOVENO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LOS RECURSOS PROVIENEN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, (RAMO XXXIII) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023.	NO APLICA	NO APLICA	\$ -	\$ -	\$ 396,014.92	\$ -	\$396,014.92	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/R AMOXXXIII/2023-12-50	27/12/2023	\$396,014.92	01/01/2024	15/03/2024	100%	100%	
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA GTO., EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA DEL CARMEN DE MARAVATO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA	ESTANCIA DEL CARMEN DE MARAVATO	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO 2021-2024, EN LA XXXXVII TRIGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 74, DENTRO DEL IX NOVENO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LOS RECURSOS PROVIENEN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, (RAMO XXXIII) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023.	NO APLICA	NO APLICA	\$ -	\$ -	\$ 328,656.57	\$ -	\$328,656.57	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/R AMOXXXIII/2023-12-51	27/12/2023	\$328,656.57	01/01/2024	15/03/2024	100%	100%	
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO., EN LA LOCALIDAD DE URIREO EN LA CALLE ORQUIDEAS	URIREO	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO 2021-2024, EN LA XXXXVII TRIGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 74, DENTRO DEL IX NOVENO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LOS RECURSOS PROVIENEN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, (RAMO XXXIII) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023.	NO APLICA	NO APLICA	\$ -	\$ -	\$ 142,710.00	\$ -	\$142,710.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/R AMOXXXIII/2023-12-52	27/12/2023	\$142,710.00	01/01/2024	15/03/2024	100%	100%	
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO., EN LA LOCALIDAD DE COPORO EN LA CALLE ESTRELLA	COPORO	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO 2021-2024, EN LA XXXXVII TRIGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 74, DENTRO DEL IX NOVENO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LOS RECURSOS PROVIENEN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, (RAMO XXXIII) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023.	NO APLICA	NO APLICA	\$ -	\$ -	\$ 613,698.58	\$ -	\$613,698.58	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/R AMOXXXIII/2023-12-53	28/12/2023	\$613,698.58	01/01/2024	15/03/2024	100%	100%	
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO., EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE LOS NARANJOS EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA	SAN PEDRO DE LOS NARANJOS	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO 2021-2024, EN LA XXXXVII TRIGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 74, DENTRO DEL IX NOVENO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LOS RECURSOS PROVIENEN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, (RAMO XXXIII) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023.	NO APLICA	NO APLICA	\$ -	\$ -	\$ 616,123.97	\$ -	\$616,123.97	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/R AMOXXXIII/2023-12-54	28/12/2023	\$616,123.98	01/01/2024	15/03/2024	100%	100%	

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALVATIERRA, GTO.  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
2023  
REPORTE DEL MES DE MARZO

PROGRAMA ANUAL DE OBRA																			
Nombre de la obra/ Servicio relacionado	Municipio / Localidad	Legislación	Programa Aprobado en:	Inversión Autorizada / Convenida							Adjudicación		Contrato						
				Entidad /Dependencia con quien conviene	Núm. Convenio/ documento autorización	Importe Ejercido (Recursos Federales)	Importe Ejercido (Recursos Estatales)	Importe Ejercido (Recursos Municipales)	Importe Ejercido Otros (Beneficiarios)	Total	Tipo de adjudicación propuesta (pública, simplificada/13p, directa, administración)	Estatus ( programada/ en proceso/ contratada)	Numero de contrato	Fecha de Contratación	Monto Contratado	Fecha de inicio	Fecha de termino	Avance Físico (%)	Avance Financiero(%)
CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE ECOTURISTICO BATANES EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO. PRIMERA ETAPA	CABECERA MUNICIPAL	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO 2021-2024, EN LA XXXI TRIGÉSIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 75, DENTRO DEL VII SÉPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA Y POSTERIORMENTE AJUSTADA EN LA XXXIII TRIGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 76, DENTRO DEL IV CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LOS RECURSOS PROVIENEN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, (RAMO XXXIII) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023.	NO APLICA	NO APLICA	\$ -	\$ -	\$ 4,299,905.89	\$ -	\$4,299,905.89	ADJUDICÓ MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN SIMPLIFICADA. NÚMERO: PMS/DOP/ RAM OXXXIII/2023-08	CONTRATADA	PMS/DOP/LS/R AMOXXXIII/2023-12-55	29/12/2023	\$4,299,905.89	01/01/2024	30/03/2024	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE MODULO DEPORTIVO MULTIDISCIPLINARIO, EN LA UNIDAD DEPORTIVA NORTE (TERMINACIÓN)	CABECERA MUNICIPAL	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO 2021-2024, EN LA XXXI TRIGÉSIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 75, DENTRO DEL VII SÉPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LOS RECURSOS PROVIENEN DEL CONVENIO NÚMERO CODE GUANAJUATO/AJ/3642/23 Y ANEXO TÉCNICO DE EJECUCIÓN 2023, ASÍ COMO LA APORTACIÓN DE RECURSO POR PARTE DEL MUNICIPIO,DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, (RAMO XXXIII) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023.	CODE	CONVENIO NÚMERO CODE GUANAJUATO/ AJ/3642/23	\$ -	\$ 11,339,084.26	\$ 502,064.72	\$ -	\$11,841,148.98	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL. NÚMERO: PMS/DOP/LPN/ CODE- RAMOXXXIII/2023-01	CONTRATADA	PMS/DOP/LPN/ CODE- RAMOXXXIII/2023-12-56	29/12/2023	\$39,470,496.60	10/01/2024	07/07/2024	8%	35%
PROYECTO CULTURAL CASA DE LA CULTURA FRAY ANDRÉS DE SAN MIGUEL	CABECERA MUNICIPAL	FEDERAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO 2021-2024, EN LA XXXII TRIGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 64, DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, DENTRO DEL IX NOVENO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LOS RECURSOS PROVIENEN FEDERALES ACCIONES DEL PROGRAMA PAICE, DENTRO DEL RUBRO VIDA A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023.	CULTURA	CONVENIO SC/DGVC/COLA B/1382/23	\$ 856,099.93	\$ -	\$ -	\$ -	\$856,099.93	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/C ULTURA/PAICE/ 2023-12-57	29/12/2023	\$856,099.93	08/01/2024	25/03/2024	100%	100%