

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALVATIERRA, GTO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
2024
REPORTE DEL MES DE MAYO

PROGRAMA ANUAL DE OBRA																			
Nombre de la obra/ Servicio relacionado	Municipio / Localidad	Legislación	Programa Aprobado en:	Inversión Autorizada / Convenida							Adjudicación		Contrato						Avance Financiero(%)
				Entidad /Dependencia con quien conviene	Núm. Convenio/ documento autorización	Importe Ejercido (Recursos Federales)	Importe Ejercido (Recursos Estatales)	Importe Ejercido (Recursos Municipales)	Importe Ejercido Otros (Beneficiarios)	Total	Tipo de adjudicación propuesta (pública, simplificada/3p, directa, administración)	Estatus (programada/ en proceso/ contratada)	Numero de contrato	Fecha de Contratación	Monto Contratado	Fecha de inicio	Fecha de termino	Avance Físico (%)	
PROYECTO INTEGRAL DEL PARQUE ECOTURISTICO BATANES DEL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO. 2DA. ETAPA	CABECERA MUNICIPAL	MUNICIPAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024, EN LA XXXVIII TRIGÉSIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 77, DENTRO DEL XI DÉCIMO PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LOS RECURSOS PROVIENEN DE CUENTA PÚBLICA, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024.	NO APLICA	NO APLICA	\$ -	\$ -	\$ 703,472.00	\$ -	\$ 703,472.00	ADJUDICACION DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/IC P/2024-01-01	26/01/2024	\$752,680.07	02/02/2024	01/04/2024	100%	87%
REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CUPAREO, MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO., EN LAS CALLES INDEPENDENCIA Y BENTO JUAREZ INTERSECCIÓN CON INDEPENDENCIA Y GUERRERO, EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO	CUPAREO	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024, EN LA XXIX TRIGÉSIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 80, DENTRO DEL VII SÉPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LOS RECURSOS PROVIENEN DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO, MEDIANTE EL CONVENIO NÚMERO CEAG-SALVATIERRA-RURAL-2023-190, DEL PROGRAMA QB0043, PARTIDA PRESUPUESTAL 4242, CON NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN 9161, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023.	CEAG	CEAG-SALVATIERRA-RURAL-2023-190	\$ -	\$ 2,261,362.35	\$ -	\$ -	\$ 2,261,362.35	LICITACIÓN SIMPLIFICADA PMS/DOP/LS/C EAG/2024-01	CONTRATADA	PMS/DOP/LS/IC EAG/2024-02-02	26/02/2024	\$6,375,269.82	04/03/2024	01/07/2024	42%	30%
CONSTRUCCIÓN DE PARQUE ECOTURISTICO BATANES EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO. 2DA ETAPA	CABECERA MUNICIPAL	MUNICIPAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024, EN LA XXXV TRIGÉSIMA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 84, DENTRO DEL III TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LOS RECURSOS PROVIENEN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, (RAMO XXXII) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024.	NO APLICA	NO APLICA	\$ -	\$ -	\$ 5,147,361.08	\$ -	\$ 5,147,361.08	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO: PMS/DOP/LPN/ RAMOXXXII/20 24-01	CONTRATADA	PMS/DOP/LPN/ RAMOXXXII/20 24-03-03	21/03/2024	\$17,157,870.28	25/03/2024	21/08/2024	30%	30%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE PRIMERO DE MAYO, EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO DE LOS NARANJOS	SAN PEDRO DE LOS NARANJOS	MUNICIPAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024, EN LA XLIV CUADRAGÉSIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 91, DENTRO DEL VII SÉPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LOS RECURSOS PROVIENEN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, (RAMO XXXII) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024.	NO APLICA	NO APLICA	\$ -	\$ -	\$ 841,532.30	\$ -	\$ 841,532.30	ADJUDICACION DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/R AMOXXXIII/202 4-05-04	09/05/2024	\$1,683,064.60	13/05/2024	09/09/2024	0%	50%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE PINOS, EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO., EN LA LOCALIDAD SALVATIERRA, EN LA COLONIA PROGRESO	COLONIA PROGRESO	MUNICIPAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024, EN LA XXXV TRIGÉSIMA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 91, DENTRO DEL VII SÉPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LOS RECURSOS PROVIENEN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, (RAMO XXXII) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024.	NO APLICA	NO APLICA	\$ -	\$ -	\$ 1,396,642.65	\$ -	\$ 1,396,642.65	ADJUDICACION DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/R AMOXXXIII/202 4-05-05	13/05/2024	\$2,793,285.29	20/05/2024	16/09/2024	10%	50%

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE JOAQUÍN AMARO, EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN NICOLÁS DE LOS AGUSTINOS	SAN NICOLÁS DE LOS AGUSTINOS	MUNICIPAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024, EN LA XXXV TRIGESIMA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 91, DENTRO DEL VII SÉPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LOS RECURSOS PROVIENEN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, (RAMO XXXII) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024.	NO APLICA	NO APLICA	\$ -	\$ -	\$ 896,515.70	\$ -	\$ 896,515.70	ADJUDICACION DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/R AMOXXXIII/2024-05-06	13/05/2024	\$2,988,385.65	20/05/2024	16/09/2024	0%	0%
REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE PUENTE DE ACCESO A LA COLONIA EX HACIENDA DE SAN JUAN, MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GUANAJUATO	COLONIA EX HACIENDA DE SAN JUAN	MUNICIPAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024, EN LA XLIV CUADRAGÉSIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 91, DENTRO DEL VII SÉPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LOS RECURSOS PROVIENEN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, (RAMO XXXII) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024.	NO APLICA	NO APLICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ADJUDICACION DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/CP/2024-05-07	14/05/2024	\$195,535.04	21/05/2024	04/07/2024	100%	0%
PROGRAMA DE BACHEO EN PAVIMENTO CON ASFALTO 2024, EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GUANAJUATO	CABECERA MUNICIPAL	MUNICIPAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024, EN LA XXXIX TRIGÉSIMA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 92, DENTRO DEL X DÉCIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LOS RECURSOS PROVIENEN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, (RAMO XXXII) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024.	NO APLICA	NO APLICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ADJUDICACION DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/CP/2024-05-08	17/05/2024	\$249,830.71	24/05/2024	07/06/2024	100%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO., EN LA LOCALIDAD EL SABINO	EL SABINO	MUNICIPAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024, EN LA XLIV CUADRAGÉSIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 91, DE FECHA 25 DE ABRIL DEL 2024, DENTRO DEL VII SÉPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LOS RECURSOS PROVIENEN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, (RAMO XXXII) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024.	NO APLICA	NO APLICA	\$ -	\$ -	\$ 565,259.49	\$ -	\$ 565,259.49	ADJUDICACION DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/R AMOXXXIII/2024-05-09	17/05/2024	\$1,884,198.29	23/05/2024	20/08/2024	0%	30%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE RIO LERMA, EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL EMENGUARO	SAN MIGUEL EMENGUARO	MUNICIPAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024, EN LA XLIV CUADRAGÉSIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 91, DE FECHA 25 DE ABRIL DEL 2024, DENTRO DEL VII SÉPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LOS RECURSOS PROVIENEN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, (RAMO XXXII) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024.	NO APLICA	NO APLICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ADJUDICACION DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/R AMOXXXIII/2024-05-10	17/05/2024	\$2,437,508.97	24/05/2024	05/09/2024	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE MARIANO ABASOLO Y LÓPEZ MATEOS, EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO., EN LA LOCALIDAD URIREO, 1ERA ETAPA	URIREO	MUNICIPAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024, EN LA XLIV CUADRAGÉSIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 91, DE FECHA 25 DE ABRIL DEL 2024, DENTRO DEL VII SÉPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LOS RECURSOS PROVIENEN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, (RAMO XXXII) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024.	NO APLICA	NO APLICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ADJUDICACION DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/LS/R AMOXXXIII/2024-05-11	24/05/2024	\$4,052,503.40	31/05/2024	27/09/2024	0%	0%

REHABILITACIÓN DE CANAL ARDILLAS ENTRE LA CALLE GUILLERMO PRIETO Y FERNANDO DÁVILA EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GUANAJUATO	CABECERA MUNICIPAL	MUNICIPAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 EN LA XXXVII TRIGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 88, DE FECHA 22 DE MARZO DEL 2024, DENTRO DEL III, TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LOS RECURSOS PROVIENEN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, (RAMO XXXIII) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024.	NO APLICA	NO APLICA	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	ADJUDICACION DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/RAMOXXXIII/2024-05-12	27/05/2024	\$255,500.00	03/06/2024	23/06/2024	100%	0%
---	--------------------	-----------	--	-----------	-----------	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----------------------	------------	----------------------------------	------------	--------------	------------	------------	------	----