

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALVATIERRA, GTO. DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 2024 REPORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE																			
PROGRAMA ANUAL DE OBRA																			
Nombre de la obra/ Servicio relacionado	Municipio / Localidad	Legislación	Programa Aprobado en:	Inversión Autorizada / Convenida						Adjudicación		Contrato							Avance Financiero(%)
				Entidad /Dependencia con quien conviene	Núm. Convenio/ documento autorización	Importe Ejercido (Recursos Federales)	Importe Ejercido (Recursos Estatales)	Importe Ejercido (Recursos Municipales)	Importe Ejercido Otros (Beneficiarios)	Total	Tipo de adjudicación propuesta (pública, simplificada/3p, directa, administración)	Estatus (programada/ en proceso/ contratada)	Numero de contrato	Fecha de Contratación	Monto Contratado	Fecha de inicio	Fecha de termino	Avance Físico (%)	
REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CUPAREO, MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO., EN LAS CALLES INDEPENDENCIA Y BENITO JUÁREZ, INTERSECCIÓN CON INDEPENDENCIA Y GUERRERO, EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO	CUPAREO	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024, EN LA XXXIX TRIGESIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 80, DENTRO DEL VII SÉPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LOS RECURSOS PROVIENEN DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO, MEDIANTE EL CONVENIO NÚMERO CEAG-SALVATIERRA-RURAL-2023-190, DEL PROGRAMA 080943, PARTIDA PRESUPUESTAL 4242, CON NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN 9161, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023.	CEAG	CEAG-SALVATIERRA-RURAL-2023-190	\$ -	\$ 4,361,699.19	\$ -	\$ -	\$ 4,361,699.19	LICITACIÓN SIMPLIFICADA PMS/DOP/LS/C EAG/2024-01	CONTRATADA	PMS/DOP/LS/C EAG/2024-02-02	26/02/2024	\$6,375,269.82	04/03/2024	01/07/2024	96%	88%
CONSTRUCCIÓN DE PARQUE ECOTURÍSTICO BATANES EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO. 2DA ETAPA	CABECERA MUNICIPAL	MUNICIPAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024, EN LA XXXV TRIGESIMA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 84, DENTRO DEL III TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LOS RECURSOS PROVIENEN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, (RAMO XXXII) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024.	NO APLICA	NO APLICA	\$ -	\$ -	\$ 5,914,717.57	\$ -	\$ 5,914,717.57	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO: PMS/DOP/LPN/RAMOXXXII/2024-01	CONTRATADA	PMS/DOP/LPN/RAMOXXXII/2024-03-03	21/03/2024	\$17,157,870.28	25/03/2024	21/09/2024	100%	30%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE PRIMERO DE MAYO, EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO DE LOS NARANJOS	SAN PEDRO DE LOS NARANJOS	MUNICIPAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024, EN LA XLIV CUADRAGESIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 91, DENTRO DEL VII SÉPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LOS RECURSOS PROVIENEN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, (RAMO XXXII) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024.	NO APLICA	NO APLICA	\$ -	\$ -	\$ 841,532.30	\$ -	\$ 841,532.30	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/ADIR AMOXXXII/2024-05-04	09/05/2024	\$1,683,064.60	13/05/2024	09/09/2024	15%	50%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE PINOS, EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO., EN LA LOCALIDAD SALVATIERRA, EN LA COLONIA PROGRESO	COLONIA PROGRESO	MUNICIPAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024, EN LA XXXV TRIGESIMA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 91, DENTRO DEL VII SÉPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LOS RECURSOS PROVIENEN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, (RAMO XXXII) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024.	NO APLICA	NO APLICA	\$ -	\$ -	\$ 2,607,479.93	\$ -	\$ 2,607,479.93	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/ADIR AMOXXXII/2024-05-05	13/05/2024	\$2,793,285.29	20/05/2024	16/09/2024	100%	93%
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE JOAQUÍN AMARO, EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN NICOLÁS DE LOS AGUSTINOS	SAN NICOLÁS DE LOS AGUSTINOS	MUNICIPAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024, EN LA XXXV TRIGESIMA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 91, DENTRO DEL VII SÉPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LOS RECURSOS PROVIENEN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, (RAMO XXXII) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024.	NO APLICA	NO APLICA	\$ -	\$ -	\$ 2,524,625.94	\$ -	\$ 2,524,625.94	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/ADIR AMOXXXII/2024-05-06	13/05/2024	\$2,988,385.65	20/05/2024	16/09/2024	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO., EN LA LOCALIDAD EL SABINO	EL SABINO	MUNICIPAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024, EN LA XLIV CUADRAGESIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 91, DE FECHA 25 DE ABRIL DEL 2024, DENTRO DEL VII SÉPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LOS RECURSOS PROVIENEN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, (RAMO XXXII) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024.	NO APLICA	NO APLICA	\$ -	\$ -	\$ 1,105,261.14	\$ -	\$ 1,105,261.14	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/ADIR AMOXXXII/2024-05-09	17/05/2024	\$1,884,198.29	23/05/2024	20/08/2024	100%	49%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE RIO LERMA, EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL EMENGUARO	SAN MIGUEL EMENGUARO	MUNICIPAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024, EN LA XLIV CUADRAGESIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 91, DE FECHA 25 DE ABRIL DEL 2024, DENTRO DEL VII SÉPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LOS RECURSOS PROVIENEN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, (RAMO XXXII) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024.	NO APLICA	NO APLICA	\$ -	\$ -	\$ 2,370,725.93	\$ -	\$ 2,370,725.93	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/ADIR AMOXXXII/2024-05-10	17/05/2024	\$2,437,508.97	24/05/2024	05/09/2024	100%	97%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE MARIANO ABASOLO Y LÓPEZ MATEOS, EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO., EN LA LOCALIDAD URIREO, 1ERA ETAPA	URIREO	MUNICIPAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024, EN LA XLIV CUADRAGESIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 91, DE FECHA 25 DE ABRIL DEL 2024, DENTRO DEL VII SÉPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LOS RECURSOS PROVIENEN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, (RAMO XXXII) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024.	NO APLICA	NO APLICA	\$ -	\$ -	\$ 2,017,664.28	\$ -	\$ 2,017,664.28	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/LS/R AMOXXXII/2024-05-11	24/05/2024	\$4,062,503.40	31/05/2024	27/09/2024	32%	44%

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE JACARANDAS, EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO., EN LA LOCALIDAD SALVATIERRA, EN LA COLONIA LA ESPERANZA	COLONIA LA ESPERANZA	MUNICIPAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024.EN LA XL CUADRAGESIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 93, DE FECHA 29 DE MAYO DEL 2024, DENTRO DEL VII SÉPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LOS RECURSOS PROVIENEN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (RAMO XXXIII) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024	NO APLICA	NO APLICA	\$	-	\$	-	\$	1,633,541.51	\$	1,633,541.51	ADJUDICACION DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/ADIR AMOXXXIII/2024-06-13	07/06/2024	\$1,806,010.97	14/06/2024	11/09/2024	100%	90%	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE CORREGIDORA, EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO (EL COLORADO)	SAN ISIDRO (EL COLORADO)	MUNICIPAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024.EN LA XLIV CUADRAGESIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 91, DE FECHA 25 DE ABRIL DEL 2024, DENTRO DEL VII SÉPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LOS RECURSOS PROVIENEN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (RAMO XXXII) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024	NO APLICA	NO APLICA	\$	-	\$	-	\$	941,926.35	\$	941,926.35	ADJUDICACION DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/ADIR AMOXXXIII/2024-06-14	07/06/2024	\$1,996,128.02	14/06/2024	11/09/2024	76%	56%	
ALUMBRADO PÚBLICO EN PUENTE Y PARQUE DE BATANES DEL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GUANAJUATO	CABECERA MUNICIPAL	MUNICIPAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024.EN LA XLI CUADRAGESIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 94, DE FECHA 14 DE JUNIO DEL 2024, DENTRO DEL VIII OCTAVO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LOS RECURSOS PROVIENEN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (RAMO XXXII) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024	NO APLICA	NO APLICA	\$	-	\$	-	\$	1,296,824.73	\$	1,296,824.73	ADJUDICACION DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/ADIR AMOXXXIII/2024-06-15	17/06/2024	\$1,659,586.84	24/06/2024	22/08/2024	75%	78%	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE NATALICIO DE LÁZARO CÁRDENAS Y RAÚL CASTELLANOS, EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO., EN LA LOCALIDAD SALVATIERRA, EN LA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS	COLONIA LÁZARO CÁRDENAS	MUNICIPAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024.EN LA XLIV CUADRAGESIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 91, DE FECHA 25 DE ABRIL DEL 2024, DENTRO DEL VII SÉPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LOS RECURSOS PROVIENEN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (RAMO XXXII) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024	NO APLICA	NO APLICA	\$	-	\$	-	\$	833,570.37	\$	833,570.37	ADJUDICACION DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/ADIR AMOXXXIII/2024-06-16	21/06/2024	\$2,778,567.89	28/06/2024	25/09/2024	60%	40%	
PROYECTOS EJECUTIVOS UBICADOS EN LA DEPORTIVA NORTE Y DEPORTIVA SUR EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO	CABECERA MUNICIPAL	MUNICIPAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024.EN LAXLI CUADRAGESIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 94, DE FECHA 14 DE JUNIO DEL 2024, DENTRO DEL X DÉCIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LOS RECURSOS PROVIENEN DE CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL. EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024	NO APLICA	NO APLICA	\$	-	\$	-	\$	390,000.00	\$	390,000.00	ADJUDICACION DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/ADIC P/2024-06-17	28/06/2024	\$780,000.00	05/07/2024	03/08/2024	100%	80%	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE JARDÍN DE ROSAS, EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO., EN LA LOCALIDAD SALVATIERRA, EN LA COLONIA SANTA ANITA	COLONIA SANTA ANITA	MUNICIPAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024.EN LA XLIV CUADRAGESIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 91, DE FECHA 25 ABRIL DEL 2024, DENTRO DEL VII SÉPTIMO PUNTO DEL ORDEN DE DÍA, LOS RECURSOS PROVIENEN DE FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (RAMO XXXIII-F1) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024	NO APLICA	NO APLICA	\$	-	\$	-	\$	1,030,416.49	\$	1,030,416.49	ADJUDICACION DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/ADIR AMOXXXIII/2024-07-18	10/07/2024	\$1,480,000.00	17/07/2024	14/10/2024	100%	60%	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE SANTA ISABEL TOLA, EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO., EN LA LOCALIDAD MANRIQUEZ	MANRIQUEZ	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024.EN LA XLIV CUADRAGESIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 91, DE FECHA 25 DE ABRIL DEL 2024, DENTRO DEL VII SÉPTIMO PUNTO DEL ORDEN DE DÍA, LOS RECURSOS PROVIENEN DEL CONVENIO SEDESHU-GTO-PEMC-28/2024 Y ANEXO DE EJECUCIÓN: AE-081606-PEMC-2024-28-0016, ASÍ COMO RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (RAMO XXXIII-FONDO 1) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024	SEDESHU	SEDESHU-GTO-PEMC-28/2024	\$	-	\$	579,093.77	\$	579,093.77	\$	-	1,158,187.53	ADJUDICACION DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/ADIS EDESHU-RAMOXXXIII/2024-07-19	10/07/2024	\$1,987,654.32	17/07/2024	14/10/2024	90%	42%
REHABILITACIÓN DE BARDAS PERIMETRALES DE VARIAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO. (SAN NICOLÁS DE LOS AGUSTINOS, MARAVATIO DEL ENCNAL, LA PALMA DE EMENGUARO Y CABECERA MUNICIPAL	SAN NICOLÁS DE LOS AGUSTINOS, MARAVATIO DEL ENCNAL, LA PALMA DE EMENGUARO Y CABECERA MUNICIPAL	MUNICIPAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024.EN LAXLI CUADRAGESIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 93, DE FECHA 29 DE MAYO DEL 2024, DENTRO DEL VIII OCTAVO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LOS RECURSOS PROVIENEN DE FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (RAMO XXXIII-FONDO 1) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024	NO APLICA	NO APLICA	\$	-	\$	-	\$	565,464.80	\$	565,464.80	ADJUDICACION DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/ADIR AMOXXXIII/2024-07-20	10/07/2024	\$1,490,036.52	17/07/2024	14/09/2024	61%	38%	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE LAS ROSAS, EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO., EN LA LOCALIDAD PRESA DE SAN JUAN	PRESA DE SAN JUAN	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024.EN LA XLIV CUADRAGESIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 91, DE FECHA 25 DE ABRIL DEL 2024, DENTRO DEL VII SÉPTIMO PUNTO DEL ORDEN DE DÍA, LOS RECURSOS PROVIENEN DEL CONVENIO SEDESHU-GTO-PEMC-28/2024 Y ANEXO DE EJECUCIÓN: AE-081606-PEMC-2024-28-0016, ASÍ COMO RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (RAMO XXXIII-FONDO 1) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024	SEDESHU	SEDESHU-GTO-PEMC-28/2024	\$	-	\$	472,211.58	\$	472,211.58	\$	-	944,423.15	ADJUDICACION DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/ADIS EDESHU-RAMOXXXIII/2024-07-21	17/07/2024	\$1,870,994.51	24/07/2024	21/10/2024	100%	30%
REHABILITACIÓN DE CONTROL CANINO DEL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO	CABECERA MUNICIPAL	MUNICIPAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024.EN LA XL CUADRAGESIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 93, DE FECHA 29 DE MAYO DEL 2024, DENTRO DEL V QUINTO PUNTO DEL ORDEN DE DÍA, LOS RECURSOS PROVIENEN DE CUENTA PÚBLICA. EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024	NO APLICA	NO APLICA	\$	-	\$	-	\$	430,569.95	\$	430,569.95	ADJUDICACION DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/ADIC P/2024-07-22	17/07/2024	\$500,000.00	24/07/2024	21/09/2024	100%	86%	

REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EL FENIX EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GUANAJUATO	EL FENIX	MUNICIPAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 EN LA XLI CUADRAGÉSIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 94, DE FECHA 14 DE JUNIO DEL 2024, DENTRO DEL IX NOVENO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LOS RECURSOS PROVIENEN DE FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (RAMO XXXIII-FONDO 1) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024	NO APLICA	NO APLICA	\$	-	\$	-	\$	2,091,832.36	\$	-	\$	2,091,832.36	ADJUDICACION DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/ADIR AMOXXXIII/2024-07-23	17/07/2024	\$2,776,493.37	24/07/2024	21/09/2024	100%	60%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE JACARANDAS, EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO., EN LA LOCALIDAD SALVATIERRA, EN LA COLONIA DIVISION DEL NORTE	COLONIA DIVISION DEL NORTE	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 EN LA XLII CUADRAGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 96, DE FECHA 06 DE JULIO DEL 2024, DENTRO DEL XI DÉCIMO SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DE DÍA, LOS RECURSOS PROVIENEN DE CONVENIO: SEDESHU-GTO-PEMC-28/2024 Y ANEXO DE EJECUCIÓN: AE-QB1606-PEMC-2024-28-0016, ASÍ COMO RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (RAMO XXXIII-FONDO 1) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024	SEDESHU	SEDESHU-GTO-PEMC-28/2024	\$	-	\$	768,757.24	\$	768,757.24	\$	-	\$	1,537,514.47	ADJUDICACION DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/S EDESHU- RAMOXXXIII/2024-07-24	17/07/2024	\$3,218,415.01	24/07/2024	21/10/2024	40%	38%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE JACARANDAS, EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN NICOLÁS DE LOS AGUSTINOS	SAN NICOLÁS DE LOS AGUSTINOS	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 EN LA XLII CUADRAGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 96, DE FECHA 06 DE JULIO DEL 2024, DENTRO DEL XI DÉCIMO SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DE DÍA, LOS RECURSOS PROVIENEN DE CONVENIO: SEDESHU-GTO-PEMC-28/2024 Y ANEXO DE EJECUCIÓN: AE-QB1606-PEMC-2024-28-0016, ASÍ COMO RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (RAMO XXXIII-FONDO 1) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024	SEDESHU	SEDESHU-GTO-PEMC-28/2024	\$	-	\$	618,743.57	\$	618,743.57	\$	-	\$	1,237,487.14	ADJUDICACION DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/S EDESHU- RAMOXXXIII/2024-07-26	19/07/2024	\$2,476,829.23	26/07/2024	23/10/2024	30%	30%
CONSTRUCCIÓN DE LA 4TA ETAPA DEL ALBERGUE DEL MUNICIPIO DE SALVATIERRA	CABECERA MUNICIPAL	MUNICIPAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 EN LA XLI CUADRAGÉSIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 94, DE FECHA 14 DE JUNIO DEL 2024, DENTRO DEL X DÉCIMO PUNTO DEL ORDEN DE DÍA, LOS RECURSOS PROVIENEN DE CUENTA PÚBLICA, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024	NO APLICA	NO APLICA	\$	-	\$	-	\$	599,946.12	\$	-	\$	599,946.12	ADJUDICACION DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/C P/2024-08-27	08/08/2024	\$1,999,820.40	15/08/2024	12/11/2024	15%	30%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA, EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO., EN LA LOCALIDAD LA PALMA DE LA LUZ	LA PALMA DE LA LUZ	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 EN LA XLIV CUADRAGÉSIMA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 97, DE FECHA 25 DE JULIO DEL 2024, DENTRO DEL VI SEXTO PUNTO DEL ORDEN DE DÍA, LOS RECURSOS PROVIENEN DE CONVENIO: SEDESHU-GTO-PEMC-28/2024 Y ANEXO DE EJECUCIÓN: AE-QB1606-PEMC-2024-28-0016, ASÍ COMO RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (RAMO XXXIII-FONDO 1) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024	SEDESHU	SEDESHU-GTO-PEMC-28/2024	\$	-	\$	96,457.55	\$	96,457.55	\$	-	\$	192,915.09	ADJUDICACION DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/S EDESHU- RAMOXXXIII/2024-08-28	20/08/2024	\$643,050.29	23/08/2024	21/10/2024	100%	30%
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL A JANICHO EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA	CABECERA MUNICIPAL	MUNICIPAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 EN LA XLIII CUADRAGÉSIMA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 96, DENTRO DEL VII SÉPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LOS RECURSOS PROVIENEN DE FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (RAMO XXXIII-FONDO 1) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024	NO APLICA	NO APLICA	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	ADJUDICACION DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/IR AMOXXXII/2024-08-30	26/08/2024	\$1,967,687.75	02/09/2024	10/11/2024	0%	30%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE LA PRESA, EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO., EN LA LOCALIDAD SALVATIERRA, EN LA COLONIA EL AGUAJE	COLONIA EL AGUAJE	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 EN LA XLIV CUADRAGÉSIMA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 97, DE FECHA 25 DE JULIO DEL 2024, DENTRO DEL VI SEXTO PUNTO DEL ORDEN DE DÍA, LOS RECURSOS PROVIENEN DE CONVENIO: SEDESHU-GTO-PEMC-28/2024 Y ANEXO DE EJECUCIÓN: AE-QB1606-PEMC-2024-28-0063, ASÍ COMO RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (RAMO XXXIII-FONDO 1) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024	SEDESHU	SEDESHU-GTO-PEMC-28/2024	\$	-	\$	295,153.17	\$	295,153.17	\$	-	\$	590,306.33	ADJUDICACION DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/S EDESHU- RAMOXXXIII/2024-09-31	03/09/2024	\$1,901,293.37	10/09/2024	18/12/2024	0%	30%
REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE BATANES DEL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GUANAJUATO	CABECERA MUNICIPAL	MUNICIPAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 EN LA XLV CUADRAGÉSIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 98, DE FECHA 26 DE AGOSTO DEL 2024, DENTRO DEL X DÉCIMO PUNTO DEL ORDEN DE DÍA, LOS RECURSOS PROVIENEN DE CUENTA PÚBLICA, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024, APROBADO POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO 2021-2024	NO APLICA	NO APLICA	\$	-	\$	-	\$	570,388.01	\$	-	\$	570,388.01	ADJUDICACION DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/C P/2024-09-32	03/09/2024	\$117,868.51	10/09/2024	06/10/2024	100%	0%
EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN SALVATIERRA. (ZONA CENTRO, COLONIA EL AGUAJE, COLONIA PROVIMA, COLONIA ÁLVARO OBREGÓN, BARRIO DE SAN JUAN, COLONIA BATANES, COLONIA BONAMPACK, COLONIA LA HUERTA, COLONIA DEPORTIVA, COLONIA FLORES MAGÓN, COLONIA GUADALUPE, COLONIA GUANAJUATO, COLONIA SAN JUAN, COLONIA SAN BUENAVENTURA, FRACC. HACIENDAS DE SALVATIERRA, COLONIA SATELITE, COLONIA LOMA BONITA, FRACC. DOS PLAZAS, FRACC. PASEO DE LERMA, COLONIA PEDREGAL, COLONIA LAZARO CARDENAS, COLONIA LA ESPERANZA, COLONIA LOMAS VERDES, FRACC. SAN CARLOS, COLONIA LA ANGOSTURA, COLONIA FUNDADORES, COLONIA LOS VIVEROS, COLONIA SANTA ANITA, FRACC. CARRETTAS, FRACC. LOS ARCOS, FRACC. SALVATIERRA 2000, FRACC. PARAISO, FRACC. SAN MIGUEL, FRACC. PASEO DEL VALLE, COLONIA PROGRESO, COLONIA LAS PRESTAS, COLONIA RANCHO NUEVO, COLONIA EL MARQUEZADO, COLONIA MOLINO DE ÁVILA, COLONIA VALLE HERMOSO, COLONIA VICTORIA MALVAES, COLONIA BALCONES DEL VALLE, FRACC. PRADERAS, COLONIA 15 DE MAYO),	VARIAS LOCALIDADES	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 EN LA XLII CUADRAGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 96, DE FECHA 06 DE JULIO DEL 2024, DENTRO DEL XI DÉCIMO TERCER PUNTO DEL ORDEN DE DÍA, LOS RECURSOS PROVIENEN DE CONVENIO: SEDESHU-PMHGT0-28/2024 Y ANEXO DE EJECUCIÓN: AE-QC02049-PMHGT0-2024-28-001, ASÍ COMO LA CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (RAMO XXXIII-FONDO 1) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024	PMHGT0/ RAMO XXXIII	SEDESHU-PMHGT0-28/2024	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	ADJUDICACION DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/S EDESHU- RAMOXXXIII/2024-09-33	06/09/2024	\$2,290,500.00	13/09/2024	11/12/2024	5%	0%

EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN SALVATIERRA. (JANICHO, SAN JOSÉ DEL CARMEN, EL FENIX, LA ESTANCIA DE SAN JOSÉ DEL CARMEN, ESTANCIA DEL CARMEN DE MARAVATIO, LA HUERTA, LAS CAÑOAS, LAS CRUCES, LA LAGUNILLA DEL CARMEN, SAN MIGUEL EMENGUARO, SAN ANTONIO EMENGUARO, MANRIQUEZ, SAN ISIDRO (EL COLORADO), PRESA DE SAN JUAN, URIREO, LA VIRGEN, LA PALMA DE EMENGUARO, ESTACIÓN GUZMAN, OJO DE AGUA BALLESTEROS, EL SALVADOR (RANCHITO DE SAN JOSÉ DEL CARMEN), LA ESQUINA, LA CALERA, SAN PABLO PEJO, SAN FELIPE DE JESÚS).	VARIAS LOCALIDADES	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024, EN LA XLII CUADRAGESIMA SEGUNDA SESION EXTRAORDINARIA, ACTA NUMERO 96, DE FECHA 05 JULIO DEL 2024, DENTRO DEL XIII DECIMO TERCER PUNTO DEL ORDEN DE DIA, LOS RECURSOS PROVIENEN DE CONVENIO: SEDESHU-PMHGTO-28/2024 Y ANEXO DE EJECUCIÓN: AE-020249-PMHGTO-2024-28-002, ASÍ COMO LA CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (RAMO XXXIII-FONDO 1) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024	PMHGTO/ RAMO XXXIII	SEDESHU-PMHGTO-28/2024	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	-	ADJUDICACION DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/S EDESHU-RAMOXXXIII/2024-09-34	06/09/2024	\$2,124,000.00	13/09/2024	10/12/2024	5%	0%
EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN SALVATIERRA. (COLONIA DIVISION DEL NORTE, COLONIA NUEVA HUATZINDEO, SAN PEDRO DE LOS NARANJOS, SAN NICOLÁS DE LOS AGUSTINOS, EL SABINO, CUPAREO, MARAVATIO DEL ENCINAL, LA QUEMADA, LA LUZ, LA PALMA DE LA LUZ, EL CAPULIN, EL POTRERO, PUERTA DEL MONTE, SANTO TOMAS HUATZINDEO, OJUELOS, SAN PEDRO DE LOS NEGROS, GERVACIO MENDOZA, GUADALUPE Y PROVINCIA).	VARIAS LOCALIDADES	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024, LOS RECURSOS PROVIENEN DE	PMHGTO/ RAMO XXXIII	SEDESHU-PMHGTO-28/2024	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	-	ADJUDICACION DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/S EDESHU-RAMOXXXIII/2024-09-35	13/09/2024	\$2,027,000.00	20/09/2024	18/12/2024	5%	0%
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN LA CALLE FRAY DE SAN ANDRÉS, EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO., EN LA LOCALIDAD SALVATIERRA, EN EL FRACCIONAMIENTO SALVATIERRA 2000	FRACCIONAMIENTO SALVATIERRA 2000	MUNICIPAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024, LOS RECURSOS PROVIENEN DE	CUENTA PUBLICA/RAM OXXXIII	NO APLICA	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	-	ADJUDICACION DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/R AMOXXXIII-CP/2024-09-36	13/09/2024	\$679,128.50	20/09/2024	18/11/2024	20%	0%
10 MECÁNICAS DE SUELO, VARIAS COMUNIDADES, MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GUANAJUATO	VARIAS LOCALIDADES	MUNICIPAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024, LOS RECURSOS PROVIENEN DE	RAMO 33 F1 2024	NO APLICA	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	-	ADJUDICACION DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/R AMOXXXIII/2024-09-37	17/09/2024	\$158,000.00	24/09/2024	30/09/2024	100%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO., EN LA LOCALIDAD GERVACIO MENDOZA, 1ERA ETAPA	GERVACIO MENDOZA	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024, LOS RECURSOS PROVIENEN DE	PSBMC/ RAMOXXXIII	SEDESHU-GTO-PSBMC-28/2024	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	-	ADJUDICACION DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/S EDESHU-RAMOXXXIII/2024-09-38	20/09/2024	\$1,782,895.15	27/09/2024	25/12/2024	10%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE JUÁREZ, EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO., EN LA LOCALIDAD LAS CRUCES	LAS CRUCES	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024, LOS RECURSOS PROVIENEN DE	PSBMC/ RAMOXXXIII	SEDESHU-GTO-PSBMC-28/2024	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	-	ADJUDICACION DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/S EDESHU-RAMOXXXIII/2024-09-39	20/09/2024	\$2,315,077.20	27/09/2024	25/12/2024	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE GUILLERMO PRIETO, EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO., EN LA LOCALIDAD LA LUZ	LA LUZ	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024, LOS RECURSOS PROVIENEN DE	PSBGTQ/ RAMO XXXIII	SEDESHU-GTO-PSBGTQ-28/2024	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	-	ADJUDICACION DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/S EDESHU-RAMOXXXIII/2024-09-40	24/09/2024	\$649,341.49	01/10/2024	29/11/2024	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO., EN LA LOCALIDAD LA PALMA DE LA LUZ	LA PALMA DE LA LUZ	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024, LOS RECURSOS PROVIENEN DE	PSBMC/ RAMOXXXIII	SEDESHU-GTO-PSBMC-28/2024	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	-	ADJUDICACION DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/S EDESHU-RAMOXXXIII/2024-09-41	24/09/2024	\$582,895.13	01/10/2024	29/11/2024	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ, EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO., EN LA LOCALIDAD EL SALVADOR (RANCHITO SAN JOSÉ DEL CARMEN).	EL SALVADOR (RANCHITO SAN JOSÉ DEL CARMEN)	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024, LOS RECURSOS PROVIENEN DE	PEMC / RAMO XXXIII	SEDESHU-GTO-PEMC-28/2024	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	-	ADJUDICACION DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/S EDESHU-RAMOXXXIII/2024-09-42	24/09/2024	\$2,204,724.76	01/10/2024	19/12/2024	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA PROLONGACIÓN HIDALGO, EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO., EN LA LOCALIDAD SALVATIERRA, EN LA COLONIA PROGRESO	COLONIA PROGRESO	MUNICIPAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024, LOS RECURSOS PROVIENEN DE	CUENTA PUBLICA/RAM OXXXIII	NO APLICA	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	-	ADJUDICACION DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/R AMOXXXIII-CP/2024-09-43	24/09/2024	\$492,735.23	01/10/2024	29/11/2024	0%	0%