

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALVATIERRA, GTO.  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
2019

REPORTE DEL MES DE AGOSTO

PROGRAMA ANUAL DE OBRA

Nombre de la obra/ Servicio relacionado	Municipio / Localidad	Legislación	Programa Aprobado en:	Inversión Autorizada / Convenida					Adjudicación		Contrato									
				Entidad /Dependencia con quien conviene	Núm. Convenio/ documento autorización	Importe Ejercido (Recursos Federales)	Importe Ejercido (Recursos Estatales)	Importe Ejercido (Recursos Municipales)	Importe Ejercido Otros (Beneficiarios)	Total	Tipo de adjudicación propuesta (pública, simplificada/13p, directa, administración)	Estatus ( programada/ en proceso/ contratada)	Numero de contrato	Fecha de Contratación	Monto Contratado	Fecha de inicio	Fecha de termino	Avance Físico (%)	Avance Financiero(%)	
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SALAMANCA (ENTRE CALLE DE GUADALUPE Y CALLE JUÁREZ) EN LA LOCALIDAD DE CUPAREO INCLUYE SERVICIOS BÁSICOS DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO.	CUPAREO	FEDERAL	CONVENIO NÚMERO: SEDESHU-GTO-FIES-28/2019, DE FECHA 12/FEB/2019, ANEXO DE EJECUCIÓN: AE-02549-FIES-2019-28-0001, CON FECHA DE EMISIÓN: 12/FEB/2019 Y EN LA VII SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 17, DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 2019, DENTRO DEL VIII OCTAVO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.	SEDESHU	SEDESHU-GTO-FIES-28/2019, DE FECHA 12/FEB/2019, ANEXO DE EJECUCIÓN: AE-02549-FIES-2019-28-0001	\$ -	\$ 1,364,858.70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,364,858.70	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LO-811028986-E02-2019	CONTRATADA	PMS/DOP/LPN-E01-FIES-SEDESHU2019-03-01	14/03/2019	\$3,564,939.13	25/03/2019	07/07/2019	100%	52%
PAVIMENTACION DE LA CALLE MANANTIAL, SALVATIERRA, GTO.	CABECERA MUNICIPAL	FEDERAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA XI DÉCIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 20, DE FECHA 29 DE MARZO DE 2019, DENTRO DEL III TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, CONVENIO NÚMERO SEDESHU-GTO-FIES 2-28/2019, DE FECHA 08 DE MARZO DE 2019, ASI COMO SU RESPECTIVO ANEXO DE EJECUCIÓN AE-02549-FIES-2019-28-0002-Modif-1 DE FECHA: 28 DE MARZO DE 2019	SEDESHU	SEDESHU-GTO-FIES 2-28/2019, DE FECHA 08 DE MARZO DE 2019, ASI COMO SU RESPECTIVO ANEXO DE EJECUCIÓN AE-02549-FIES-2019-28-0002-Modif-1	\$ -	\$ 1,216,250.42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,216,250.42	LO-811028986-E03-2019	CONTRATADA	PMS/DOP/LPN-E03-FIES 2-SEDESHU2019-03-03	30/03/2019	\$1,298,675.20	08/04/2019	06/07/2019	100%	52%
PAVIMENTACION DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO, EN LA LOCALIDAD DE OJUELOS, EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA.	OJUELOS	FEDERAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA XI DÉCIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 20, DE FECHA 29 DE MARZO DE 2019, DENTRO DEL III TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, CONVENIO NÚMERO SEDESHU-GTO-FIES 2-28/2019, DE FECHA 08 DE MARZO DE 2019, ASI COMO SU RESPECTIVO ANEXO DE EJECUCIÓN AE-02549-FIES-2019-28-0002-Modif-1 DE FECHA 28 DE MARZO DE 2019	SEDESHU	SEDESHU-GTO-FIES 2-28/2019, DE FECHA 08 DE MARZO DE 2019, ASI COMO SU RESPECTIVO ANEXO DE EJECUCIÓN AE-02549-FIES-2019-28-0002-Modif-1	\$ -	\$ 773,497.07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 773,497.07	LO-811028986-E04-2019	CONTRATADA	PMS/DOP/LPN-E04-FIES 2-SEDESHU2019-03-04	30/03/2019	\$1,699,362.62	08/04/2019	06/07/2019	100%	90%
PAVIMENTACION DE LA CALLE LEÓN 1RA ETAPA (AMPLIACIÓN), EN LA LOCALIDAD DE EL SABINO.	EL SABINO	FEDERAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA XI DÉCIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 20, DE FECHA 29 DE MARZO DE 2019, DENTRO DEL III TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, CONVENIO NÚMERO SEDESHU-GTO-FIES 2-28/2019, DE FECHA 08 DE MARZO DE 2019, ASI COMO SU RESPECTIVO ANEXO DE EJECUCIÓN AE-02549-FIES-2019-28-0003-Modif-1 DE FECHA 28 DE MARZO DE 2019	SEDESHU	SEDESHU-GTO-FIES 2-28/2019, DE FECHA 08 DE MARZO DE 2019, ASI COMO SU RESPECTIVO ANEXO DE EJECUCIÓN AE-02549-FIES-2019-28-0003-Modif-1	\$ -	\$ 513,753.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 513,753.00	LO-811028986-E06-2019	CONTRATADA	PMS/DOP/LPN-E06-FIES 2-SEDESHU2019-03-05	30/03/2019	\$1,691,763.49	08/04/2019	06/07/2019	80%	30%
REHABILITACIÓN DE CAMINO A LA LOCALIDAD DE LA ESQUINA DEL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO.	LA ESQUINA	FEDERAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA VII SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 17, DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 2019, DENTRO DEL VIII OCTAVO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, CONVENIO NÚMERO SEDESHU-GTO-FIES-28/2019, DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2019, ASI COMO SU RESPECTIVO ANEXO DE EJECUCIÓN AE-02549-FIES-2019-28-0001 DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2019	SEDESHU	SEDESHU-GTO-FIES-28/2019, DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2019, ASI COMO SU RESPECTIVO ANEXO DE EJECUCIÓN AE-02549-FIES-2019-28-0001	\$ -	\$ 3,987,465.28	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,987,465.28	LO-811028986-E07-2019	CONTRATADA	PMS/DOP/LPN-E07-FIES-SEDESHU2019-03-06	30/03/2019	\$3,999,447.28	08/04/2019	06/07/2019	100%	90%
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS EN LA LOCALIDAD DE MARAVATÍ DEL ENCINAL.	MARAVATÍ DEL ENCINAL.	FEDERAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA XI DÉCIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 20, DE FECHA 29 DE MARZO DE 2019, CONVENIO NÚMERO SEDESHU-GTO-FIES 2-28/2019, DE FECHA 08 DE MARZO DE 2019, ASI COMO SU RESPECTIVO ANEXO DE EJECUCIÓN AE-02549-FIES-2019-28-0002-Modif-1 DE FECHA 28 DE MARZO DE 2019	SEDESHU	SEDESHU-GTO-FIES 2-28/2019, DE FECHA 08 DE MARZO DE 2019, ASI COMO SU RESPECTIVO ANEXO DE EJECUCIÓN AE-02549-FIES-2019-28-0002-Modif-1 DE FECHA 28 DE MARZO DE 2019	\$ -	\$ 811,184.66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 811,184.66	LO-811028986-E08-2019	CONTRATADA	PMS/DOP/LPN-E08-FIES 2-SEDESHU2019-04-07	26/04/2019	\$2,703,948.85	13/05/2019	10/08/2019	80%	30%
REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL DE GERVACIO A CASACUARAN	GERVACIO, CASACUARAN	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA XII DÉCIMA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 21, DE FECHA 29 DE MARZO DE 2019, DENTRO DEL III TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, AL CONVENIO DE COORDINACIÓN NÚMERO/SRNDGDAA/CCR/SALVATIERRA/2019/26-R, De fecha 24 de Abril de 2019.	SDAYR	NÚMERO/SRNDGDAA/CCR/SALVATIERRA/2019/26-R De fecha 24 de Abril de 2019.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,714,481.89	LICITACIÓN SIMPLIFICADA PMS/DOP/LS/SDAYR-R33-FII/2019-01 (DESIERTA) ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/SDAYR-RAMOXIII-FII/AD/2019-06-08	10/06/2019	\$2,076,401.74	17/06/2019	14/09/2019	45%	30%
6TA ETAPA DE REHABILITACIÓN DE IMAGEN URBANA EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA (CALLE BENITO JUÁREZ Y PLAZA INDEPENDENCIA)	CABECERA MUNICIPAL	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA XI DÉCIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 26, DE FECHA 23 DE MAYO DE 2019, DENTRO DEL XV DÉCIMO QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, AL CONVENIO DE COLABORACIÓN Y APORTACIÓN DE RECURSOS EN MATERIAL DE DESARROLLO TURÍSTICO A TRAVÉS DEL CONVENIO No. SECTUR/CONV/013/19 DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2019 Y RECURSOS MUNICIPALES DE CUENTA PÚBLICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019.	SECTUR	SECTUR/CONV/013/19 DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2019	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,077,042.80	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPNDOP/LPN/2019-01 (DESIERTA) ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/SECTUR-CP/LPNAD/2019-06-09	12/06/2019	\$13,590,142.66	17/06/2019	13/12/2019	20%	30%

Nombre de la obra/ Servicio relacionado	Municipio / Localidad	Legislación	Programa Aprobado en:	Entidad /Dependencia con quien conviene	Núm. Convenio/ documento autorización	Importe Ejercido (Recursos Federales)	Importe Ejercido (Recursos Estatales)	Importe Ejercido (Recursos Municipales)	Importe Ejercido Otros (Beneficiarios)	Total	Tipo de adjudicación propuesta (pública, simplificada/3p, directa, administración)	Estatus ( programada/ en proceso/ contratada)	Numero de contrato	Fecha de Contratación	Monto Contratado	Fecha de inicio	Fecha de termino	Avance Físico (%)	Avance Financiero(%)	
RESTAURACIÓN DE ANTIGUA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL 2DA ETAPA (RESTAURACIÓN DEL INMUEBLE, PISOS, CUBIERTA Y VIGUERIAS)	CABECERA MUNICIPAL	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA XI DÉCIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 26, DE FECHA 23 DE MAYO DE 2019; DENTRO DEL XV DÉCIMO QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, AL CONVENIO DE COLABORACIÓN Y APORTACIÓN DE RECURSOS EN MATERIAL DE DESARROLLO TURÍSTICO A TRAVÉS DEL CONVENIO No. SECTUR/CONV/0311/19 DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2019 Y RECURSOS MUNICIPALES DE CUENTA PÚBLICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019.	SECTUR	SECTUR/CONV/0311/19 DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2019	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/SECTUR-CP/AD/2019-06-10	24/06/2019	\$1,180,158.70	01/07/2019	29/08/2019	50%	30%	
CONSTRUCCIÓN DE ALBERCA SEMIOLÍMPICA 3RA ETAPA EN LA UNIDAD DEPORTIVA SUR	CABECERA MUNICIPAL	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA XI DÉCIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 26, DE FECHA 23 DE MAYO DE 2019; DENTRO DEL XV DÉCIMO QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, AL CONVENIO NÚMERO CODE GUANAJUATO/AJ/1242/19. Convenio de Coordinación y Colaboración de acciones para llevar a cabo dentro del Programa Q0146 Gto Me Mueve para el ejercicio Fiscal 2019, de fecha 29 de Abril de 2019, de conformidad con su respectivo anexo técnico de ejecución 2019	CODE	CODE GUANAJUATO/AJ/1242/19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$1,677,649.46	LICITACIÓN SIMPLIFICADA PMS/DOP/LS/COD E-CP/2019-02	CONTRATADA	PMS/DOP/LS/CODE-CP/2019-06-11	24/06/2019	\$2,493,177.98	02/07/2019	28/09/2019	70%	30%	
BACHEO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GUANAJUATO	CABECERA MUNICIPAL	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA XV DÉCIMA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 29, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2019; DENTRO DEL VI SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA deriva de recursos de Cuenta Pública.	NO APLICA	NO APLICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD-CP/2019-07-12	19/07/2019	\$500,000.00	29/07/2019	11/09/2019	0%	0%	se cancelo el contrato
REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS Y CALLES EN VARIAS LOCALIDADES Y COLONIAS DEL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GUANAJUATO	VARIAS LOCALIDADES	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA XV DÉCIMA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 29, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2019; DENTRO DEL VI SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA deriva de recursos de Cuenta Pública.	NO APLICA	NO APLICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD-CP/2019-07-13	19/07/2019	\$499,928.92	29/07/2019	27/08/2019	0%	0%	se cancelo el contrato
"ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS DE LOS AGUSTINOS"	SAN NICOLAS DE LOS AGUSTINOS	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA XIV DÉCIMA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 28, DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2019; DENTRO DEL IV CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA deriva de recursos de ramo xxxiii indirectos.	NO APLICA	NO APLICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$551,172.99	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/RAMOXXXIII-INDIRECTOS-AD/2019-07-14	22/07/2019	\$610,514.04	29/07/2019	26/09/2019	90%	85%	
"MECÁNICA DE SUELOS" EN LAS LOCALIDADES DE SAN PABLO PEJO, SAN JOSÉ DEL CARMEN, SAN ISIDRO, CUPAREO, ESTANCIA DE SAN JOSÉ DEL CARMEN, EL SABINO, SAN NICOLÁS DE LOS AGUSTINOS Y CABECERA MUNICIPAL DE SALVATIERRA, GUANAJUATO	VARIAS LOCALIDADES	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA XIII DÉCIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 32, DE FECHA 17 DE JULIO DE 2019; DENTRO DEL IX NOVENO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA deriva de recursos de ramo xxxiii indirectos.	NO APLICA	NO APLICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/RAMOXXXIII-INDIRECTOS-AD/2019-08-15	07/08/2019	\$127,600.00	09/08/2019	23/08/2019	100%	0%	
"MECÁNICA DE SUELOS" EN LAS LOCALIDADES DE SAN MIGUEL EMENGUARO, EL CAPULÍN, LAS CRUCES, EL SABINO, SANTA ROSA TEJOCOTE, DEL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GUANAJUATO	VARIAS LOCALIDADES	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA XIII DÉCIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 32, DE FECHA 17 DE JULIO DE 2019; DENTRO DEL IX NOVENO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA deriva de recursos de ramo xxxiii indirectos.	NO APLICA	NO APLICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/RAMOXXXIII-INDIRECTOS-AD/2019-08-16	19/08/2019	\$79,684.78	20/08/2019	03/09/2019	100%	0%	
BARDEADO DE LA AMPLIACIÓN DEL PANTEÓN DE LA COMUNIDAD DE EL SABINO, MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GUANAJUATO	EL SABINO	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA XIV DÉCIMA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 28, DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2019; DENTRO DEL V QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA deriva de recursos de LA CUENTA PÚBLICA.	NO APLICA	NO APLICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD-CP/2019-08-17	22/08/2019	\$999,278.09	26/08/2019	24/10/2019	0%	0%	
MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AL MERCADO HIDALGO, EN ESPECÍFICO PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL MERCADO HIDALGO DEL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GUANAJUATO	CABECERA MUNICIPAL	ESTATAL	APROBADO POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO, DERIVADO DEL PRIMER ANEXO DE EJECUCIÓN AL CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN Y APORTACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS DE FECHA 30 DE ABRIL DEL 2019, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE, Y POR LA OTRA PARTE EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GUANAJUATO, EN FECHA 16 DE MAYO DEL 2019, CUENTA PÚBLICA, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2019.	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE	CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN Y APORTACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/SDS-CP/2019-08-18	30/08/2019	\$1,490,500.40	02/09/2019	31/10/2019	0%	0%	