

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALVATIERRA, GTO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
2020
REPORTE DEL MES DE AGOSTO

PROGRAMA ANUAL DE OBRA																			
Nombre de la obra/ Servicio relacionado	Municipio / Localidad	Legislación	Programa Aprobado en:	Inversión Autorizada / Convenida							Adjudicación		Contrato						
				Entidad /Dependencia con quien conviene	Núm. Convenio/ documento autorización	Importe Ejercido (Recursos Federales)	Importe Ejercido (Recursos Estatales)	Importe Ejercido (Recursos Municipales)	Importe Ejercido Otros (Beneficiarios)	Total	Tipo de adjudicación propuesta (pública, simplificada/13p, directa, administración)	Estatus (programada/ en proceso/ contratada)	Numero de contrato	Fecha de Contratación	Monto Contratado	Fecha de inicio	Fecha de termino	Avance Físico (%)	Avance Financiero(%)
REHABILITACIÓN DE DRENAJE Y PISO EN EL INTERIOR DEL MERCADO HIDALGO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SALVATIERRA, GUANAJUATO	CABECERA MUNICIPAL	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA XXXVIII TRIGESIMA OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 62, DE FECHA 05 DE MARZO DE 2020, DENTRO DEL IV CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, RECURSO PROVENIENTE DE LA CUENTA PÚBLICA 2020	NO APLICA	NO APLICA	\$ -	\$ -	\$ 1,087,132.28	\$ -	\$ 1,064,119.01	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD-CP/2020-03-01	13/03/2020	\$ 1,087,132.28	16/03/2020	14/05/2020	95%	75%
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE PARA ABASTECIMIENTO EN EL EDIFICIO DE LA GUARDIA NACIONAL (MANO DE OBRA), EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EMENGUARO MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GUANAJUATO.	CABECERA MUNICIPAL	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA XXXVIII TRIGESIMA OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 62, DE FECHA 05 DE MARZO DE 2020, DENTRO DEL III TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, RECURSO PROVENIENTE DE LA CUENTA PÚBLICA 2020	NO APLICA	NO APLICA	\$ -	\$ -	\$ 599,709.12	\$ -	\$ 599,709.12	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD-CP/GN/2020-03-02	13/03/2020	\$ 599,709.12	19/03/2020	17/05/2020	100%	85%
CONECTANDO MI CAMINO RURAL EN ESPECIFICO REHABILITACION DE 23 CAMINOS SACA COSECHAS, MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GUANAJUATO	VARIAS LOCALIDADES	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO 2018-2021, EN EL PROGRAMA DE INVERSIÓN RESPECTIVO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020, CONFORME A LA XXXVI TRIGESIMA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 58, DE FECHA 17 DE ENERO DE 2020, DENTRO DEL VIII OCTAVO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA	SDAYR	CONVENIO SAERNAS/RDGD AA/CAMINO_RURAL/SALVATIERRA /2020/474	\$ -	\$ 1,624,308.07	\$ 1,624,308.08	\$ -	\$ 2,482,442.53	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/LS/S DAYR-RAMOXXXIII/2020-05-07	12/05/2020	\$ 3,248,616.15	18/05/2020	15/08/2020	100%	66%
BACHEO EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GUANAJUATO	CABECERA MUNICIPAL	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO 2018-2021, XXII VIGESIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 64, DE FECHA 24 DE MARZO DE 2020, DENTRO DEL XIV DECIMO CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 6 PÁRRAFO SEGUNDO	NO APLICA	NO APLICA	\$ -	\$ -	\$ 499,994.83	\$ -	\$ 249,865.32	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD-CP/2020-05-08	13/05/2020	\$ 499,994.83	18/05/2020	15/08/2020	90%	50%
EXCAVACION PARA LINEA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE GERVACIO MENDOZA	GERVACIO MENDOZA	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA XXVIII VIGESIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 70, DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2020, DENTRO DEL XXII VIGESIMO SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, RECURSO PROVENIENTE DE LA CUENTA PÚBLICA 2020	NO APLICA	NO APLICA	\$ -	\$ -	\$ 63,805.10	\$ -	\$ 63,805.10	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/SERV-PROF/CP/2020-07-10	03/07/2020	\$ 63,805.10	03/07/2020	12/07/2020	100%	100%
PROYECTO ARQUITECTONICO Y CATALOGO DE CONCEPTOS DE LA REHABILITACION DE IMAGEN Y RESTAURACION DEL MERCADO HIDALGO	CABECERA MUNICIPAL	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA XXVIII VIGESIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 70, DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2020, DENTRO DEL XXII VIGESIMO SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, RECURSO PROVENIENTE DE LA CUENTA PÚBLICA 2020	NO APLICA	NO APLICA	\$ -	\$ -	\$ 349,999.84	\$ -	\$ 84,674.36	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD-CP/2020-07-11	03/07/2020	\$ 349,999.84	13/07/2020	09/11/2020	40%	24%
PAVIMENTACION CALLE GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE LAS CRUCES MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GUANAJUATO.	LAS CRUCES	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN XXVIII VIGESIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 70, DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2020, DENTRO DEL XXII VIGESIMO SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, AL CONVENIO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS DEL PROGRAMA EMBELLECIENDO MI COLONIA PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2020 CONVENIO SEDESHU-GTO-PEMC-28/2020 y ANEXO DE EJECUCIÓN: AE-Q1606-PEMC-2020-28-0019-Modif-1, así como la correspondiente al municipio que deriva de recursos del RAMOXXXIII FONDO I.	SEDESHU	CONVENIO SEDESHU-GTO-PEMC-28/2020	\$ -	\$ 9,424.23	\$ 11,717.09	\$ -	\$ 522,316.27	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/S EDESHU-PEMC/RAMOXXXIII/2020-07-12	07/07/2020	\$ 1,741,054.24	20/07/2020	17/10/2020	35%	30%
REHABILITACION DE LA CALLE FRANCISCO VILLA 2DA ETAPA, EN LA COMUNIDAD DE EL SABINO, SALVATIERRA, GTO.	EL SABINO	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN XXVIII VIGESIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 70, DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2020, DENTRO DEL XXII VIGESIMO SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, AL CONVENIO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS DEL PROGRAMA EMBELLECIENDO MI COLONIA PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2020 CONVENIO SEDESHU-GTO-PEMC-28/2020 y ANEXO DE EJECUCIÓN: AE-Q1606-PEMC-2020-28-0019-Modif-1, así como la correspondiente al municipio que deriva de recursos del RAMOXXXIII FONDO I.	SEDESHU	CONVENIO SEDESHU-GTO-PEMC-28/2020	\$ -	\$ 15,000.99	\$ 15,000.99	\$ -	\$ 750,049.72	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/S EDESHU-PEMC/RAMOXXXIII/2020-07-13	09/07/2020	\$ 1,289,200.65	17/07/2020	14/09/2020	43%	30%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE ANTONIO MADRAZO, EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS DE LOS AGUSTINOS, MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GUANAJUATO.	SAN NICOLAS DE LOS AGUSTINOS	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN XXVIII VIGESIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 70, DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2020, DENTRO DEL XXII VIGESIMO SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, AL CONVENIO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS DEL PROGRAMA EMBELLECIENDO MI COLONIA PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2020 CONVENIO SEDESHU-GTO-PEMC-28/2020 y ANEXO DE EJECUCIÓN: AE-Q1606-PEMC-2020-28-0019-Modif-1, así como la correspondiente al municipio que deriva de recursos del RAMOXXXIII FONDO I.	SEDESHU	CONVENIO SEDESHU-GTO-PEMC-28/2020	\$ -	\$ 11,646.63	\$ 11,646.63	\$ -	\$ 582,331.48	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/S EDESHU-PEMC/RAMOXXXIII/2020-07-14	09/07/2020	\$ 1,941,104.94	17/07/2020	14/10/2020	10%	30%

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALVATIERRA, GTO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
2020
REPORTE DEL MES DE AGOSTO

PROGRAMA ANUAL DE OBRA																			
Nombre de la obra/ Servicio relacionado	Municipio / Localidad	Legislación	Programa Aprobado en:	Inversión Autorizada / Convenida							Adjudicación		Contrato						
				Entidad /Dependencia con quien conviene	Núm. Convenio/ documento autorización	Importe Ejercido (Recursos Federales)	Importe Ejercido (Recursos Estatales)	Importe Ejercido (Recursos Municipales)	Importe Ejercido Otros (Beneficiarios)	Total	Tipo de adjudicación propuesta (pública, simplificada/I3p, directa, administración)	Estatus (programada/ en proceso/ contratada)	Numero de contrato	Fecha de Contratación	Monto Contratado	Fecha de inicio	Fecha de termino	Avance Físico (%)	Avance Financiero(%)
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE RUBI, ENTRE CALLE ESMERALDA Y DIAMANTE, MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GUANAJUATO.	CABECERA MUNICIPAL	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA XXVIII VIGÉSIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 70, DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2020, DENTRO DEL XXII VIGESIMO SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, RECURSO PROVENIENTE DE FAISM RAMOXXXIII FONDO I	NO APLICA	NO APLICA	\$ -	\$ -	\$ 395,996.08	\$ -	\$ 0.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/R AMOXXXIII/202 0-07-15	10/07/2020	\$ 395,996.08	14/07/2020	12/08/2020	100%	0%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE GENESIS COLONIA PARAISO, MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GUANAJUATO.	COLONIA PARAISO	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN XXVIII VIGÉSIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 70, DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2020, DENTRO DEL XXII VIGESIMO SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, AL CONVENIO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS DEL PROGRAMA EMBELLECIENDO MI COLONIA PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2020 CONVENIO SEDESHU-GTO-PEMC-28/2020 y ANEXO DE EJECUCIÓN: AE-Q1606-PEMC-2020-28-0019-modif-1, así como la correspondiente al municipio que deriva de recursos del RAMOXXXIII FONDO I.	SEDESHU	CONVENIO SEDESHU-GTO-PEMC-28/2020	\$ -	\$ 8,352.90	\$ 8,352.90	\$ -	\$ 417,644.80	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/S EDESHU-PEMC/RAMOXXX III/2020-07-16	10/07/2020	\$ 1,382,149.34	21/07/2020	15/08/2020	5%	30%
REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE SALAMANCA EN EL FRACCIONAMIENTO SAN CARLOS, MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GUANAJUATO.	FRACCIONAMIENTO SAN CARLOS	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN XXVIII VIGÉSIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 70, DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2020, DENTRO DEL XXII VIGESIMO SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, AL CONVENIO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS DEL PROGRAMA EMBELLECIENDO MI COLONIA PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2020 CONVENIO SEDESHU-GTO-PEMC-28/2020 y ANEXO DE EJECUCIÓN: AE-Q1606-PEMC-2020-28-0019-modif-1, así como la correspondiente al municipio que deriva de recursos del RAMOXXXIII FONDO I.	SEDESHU	CONVENIO SEDESHU-GTO-PEMC-28/2020	\$ -	\$ 5,211.73	\$ 6,988.56	\$ -	\$ 298,537.85	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/S EDESHU-PEMC/RAMOXXX III/2020-07-17	13/07/2020	\$ 995,126.18	17/07/2020	14/09/2020	35%	30%
REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE IGNACIO RAMIREZ EN EL BARRIO DE SAN JUAN, MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GUANAJUATO.	EL BARRIO DE SAN JUAN	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN XXVIII VIGÉSIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 70, DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2020, DENTRO DEL XXII VIGESIMO SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, AL CONVENIO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS DEL PROGRAMA EMBELLECIENDO MI COLONIA PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2020 CONVENIO SEDESHU-GTO-PEMC-28/2020 y ANEXO DE EJECUCIÓN: AE-Q1606-PEMC-2020-28-0019-modif-1, así como la correspondiente al municipio que deriva de recursos del RAMOXXXIII FONDO I.	SEDESHU	CONVENIO SEDESHU-GTO-PEMC-28/2020	\$ -	\$ 6,597.55	\$ 6,597.55	\$ -	\$ 329,877.64	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/S EDESHU-PEMC/RAMOXXX III/2020-07-18	15/07/2020	\$ 1,099,592.13	22/07/2020	19/09/2020	30%	30%
PAVIMENTACION DE LA CALLE VENUS 2DA. ETAPA EN LA COMUNIDAD DE URIREO, MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GUANAJUATO.	URIREO	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN XXVIII VIGÉSIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 70, DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2020, DENTRO DEL XXII VIGESIMO SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, AL CONVENIO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS DEL PROGRAMA EMBELLECIENDO MI COLONIA PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2020 CONVENIO SEDESHU-GTO-PEMC-28/2020 y ANEXO DE EJECUCIÓN: AE-Q1606-PEMC-2020-28-0019-modif-1, así como la correspondiente al municipio que deriva de recursos del RAMOXXXIII FONDO I.	SEDESHU	CONVENIO SEDESHU-GTO-PEMC-28/2020	\$ -	\$ 2,599.87	\$ 50,894.36	\$ -	\$ 247,351.67	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/S EDESHU-PEMC/RAMOXXX III/2020-07-19	16/07/2020	\$ 824,505.55	22/07/2020	19/09/2020	50%	30%
CONSTRUCCION DE LA BANDA PERIMETRAL DE LA UNIDAD DEPORTIVA SUR EN LA CABECERA MUNICIPAL SALVATIERRA, GUANAJUATO.	CABECERA MUNICIPAL	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN XXVIII VIGÉSIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 70, DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2020, DENTRO DEL XIII DECIMO TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, AL CONVENIO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS DEL PROGRAMA GUABAJUATO ME MUEVE PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2020 CONVENIO CODE GUANAJUATO/AJ/1337/20 y ANEXO DE EJECUCIÓN: CODE GUANAJUATO/AJ/1337/20, así como la correspondiente al municipio que deriva de recursos del RAMOXXXIII FONDO I.	CODE	CONVENIO CODE GUANAJUATO/AJ/ 1337/20	\$ -	\$ 3,211.05	\$ 3,211.05	\$ -	\$ 160,552.51	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/C ODE- RAMOXXXIII/20 20-07-20	16/07/2020	\$ 535,175.03	22/07/2020	19/09/2020	5%	30%
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES EN LA UNIDAD DEPORTIVA SUR CABECERA MUNICIPAL DE SALVATIERRA, GUANAJUATO	CABECERA MUNICIPAL	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA XXVIII VIGÉSIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 70, DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2020, DENTRO DEL XXII VIGESIMO SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, RECURSO PROVENIENTE DE CUENTA PUBLICA 2020	NO APLICA	NO APLICA	\$ -	\$ -	\$ 127,682.50	\$ -	\$ 127,682.50	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD-CP/2020-07-21	17/07/2020	\$ 127,682.50	17/07/2020	26/07/2020	100%	0%

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALVATIERRA, GTO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
2020
REPORTE DEL MES DE AGOSTO

PROGRAMA ANUAL DE OBRA																			
Nombre de la obra/ Servicio relacionado	Municipio / Localidad	Legislación	Programa Aprobado en:	Inversión Autorizada / Convenida							Adjudicación		Contrato						
				Entidad /Dependencia con quien conviene	Núm. Convenio/ documento autorización	Importe Ejercido (Recursos Federales)	Importe Ejercido (Recursos Estatales)	Importe Ejercido (Recursos Municipales)	Importe Ejercido Otros (Beneficiarios)	Total	Tipo de adjudicación propuesta (pública, simplificada/I3p, directa, administración)	Estatus (programada/ en proceso/ contratada)	Numero de contrato	Fecha de Contratación	Monto Contratado	Fecha de inicio	Fecha de termino	Avance Físico (%)	Avance Financiero(%)
PROYECTO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GUANAJUATO.	VARIAS LOCALIDADES	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA XXVIII VIGÉSIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 70, DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2020, DENTRO DEL XXII VIGÉSIMO SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, RECURSO PROVENIENTE DE INDIRECTOS DEL RAMO XXXIII FONDO I- 2020	NO APLICA	NO APLICA	\$ -	\$ -	\$ 348,238.40	\$ -	\$ 0.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/IN D-RAMO XXXIII/2020-07-22	17/07/2020	\$ 348,238.40	20/07/2020	29/07/2020	100%	0%
MEZCLA EN FRIO ADITIVADA, APLICADA EN BACHEO EN EL AREA DEL PUENTE DE BATANES	CABECERA MUNICIPAL	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA XXVIII VIGÉSIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 70, DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2020, DENTRO DEL XXII VIGÉSIMO SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, RECURSO PROVENIENTE DE LA CUENTA PÚBLICA 2020	NO APLICA	NO APLICA	\$ -	\$ -	\$ 17,521.80	\$ -	\$ 17,521.80	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/SERV- PROF/CP/2020-07-23	17/07/2020	\$ 17,521.80	20/07/2020	23/07/2020	100%	100%
PAVIMENTACION CALLE XICHU, EN LA COLONIA GUANAJUATO, MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GUANAJUATO.	COLONIA GUANAJUATO	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN XXVIII VIGÉSIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 70, DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2020, DENTRO DEL XXII VIGÉSIMO SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, AL CONVENIO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS DEL PROGRAMA EMBELLECIENDO MI COLONIA PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2020 CONVENIO SSEDESHU-GTO-PEMC-28/2020 y ANEXO DE EJECUCIÓN: AE-Q1606-PEMC-2020-28-0019-modif-1, así como la correspondiente al municipio que deriva de recursos del RAMOXXXIII FONDO I.	SEDESHU	CONVENIO SSEDESHU-GTO-PEMC-28/2020	\$ -	\$ 14,500.94	\$ 20,401.81	\$ -	\$ 847,627.66	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/S EDESHU-PEMC/RAMOXXXIII/2020-07-24	17/07/2020	\$ 2,825,426.20	31/07/2020	27/11/2020	10%	30%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE LOS NARANJOS, MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GUANAJUATO.	SAN PEDRO DE LOS NARANJOS	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN XXVIII VIGÉSIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 70, DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2020, DENTRO DEL XXII VIGÉSIMO SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, AL CONVENIO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS DEL PROGRAMA EMBELLECIENDO MI COLONIA PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2020 CONVENIO SSEDESHU-GTO-PEMC-28/2020 y ANEXO DE EJECUCIÓN: AE-Q1606-PEMC-2020-28-0019-modif-1, así como la correspondiente al municipio que deriva de recursos del RAMOXXXIII FONDO I.	SEDESHU	CONVENIO SSEDESHU-GTO-PEMC-28/2020	\$ -	\$ 3,412.45	\$ 3,412.45	\$ -	\$ 170,622.49	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/S EDESHU-PEMC/RAMOXXXIII/2020-07-25	21/07/2020	\$ 568,741.63	23/07/2020	20/09/2020	10%	30%
REUBICACION DE LA CANCHA DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EMENGUARO, MUNICIPIO DE SALVATIERRA GUANAJUATO.	SAN MIGUEL EMENGUARO	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA XXVIII VIGÉSIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 70, DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2020, DENTRO DEL XXII VIGÉSIMO SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, RECURSO PROVENIENTE DE LA CUENTA PÚBLICA 2020	NO APLICA	NO APLICA	\$ -	\$ -	\$ 1,155,557.55	\$ -	\$ 1,155,557.55	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD-CP/2020-07-26	21/07/2020	\$ 1,155,557.55	22/07/2020	05/08/2020	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE JUSTO SIERRA 2DA ETAPA. EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS DE LOS AGUSTINOS, MUNICIPIOS DE SALVATIERRA, GUANAJUATO	SAN NICOLAS DE LOS AGUSTINOS	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA XXVIII VIGÉSIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 70, DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2020, DENTRO DEL XXII VIGÉSIMO SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, RECURSO PROVENIENTE DE FAIMS RAMO XXXIII FONDO 1	NO APLICA	NO APLICA	\$ -	\$ -	\$ 754,462.46	\$ -	\$ 0.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD-RAMOXXXIII/20 20-07-27	23/07/2020	\$ 754,462.46	27/07/2020	24/09/2020	100%	0%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE 2 DE FEBRERO DEL FRACCIONAMIENTO 2000, MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GUANAJUATO.	CABECERA MUNICIPAL	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN XXVIII VIGÉSIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 70, DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2020, DENTRO DEL XXII VIGÉSIMO SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, AL CONVENIO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS DEL PROGRAMA EMBELLECIENDO MI COLONIA PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2020 CONVENIO SSEDESHU-GTO-PEMC-28/2020 y ANEXO DE EJECUCIÓN: AE-Q1606-PEMC-2020-28-0019-modif-1, así como la correspondiente al municipio que deriva de recursos del RAMOXXXIII FONDO I.	SEDESHU	CONVENIO SSEDESHU-GTO-PEMC-28/2020	\$ -	\$ 23,969.73	\$ 32,570.68	\$ -	\$ 1,380,800.53	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/LS/S EDESHU-PEMC/RAMOXXXIII/2020-07-28	24/07/2020	\$ 4,602,668.42	31/07/2020	27/11/2020	10%	30%
CONSTRUCCION DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN EL FRACCIONAMIENTO SAN CARLOS, SALVATIERRA, GUANAJUATO.	FRACCIONAMIENTO SAN CARLOS	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN XXVIII VIGÉSIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 70, DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2020, DENTRO DEL XIII DECIMO TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, AL CONVENIO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS DEL PROGRAMA GUABAJUATO ME MUEVE PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2020 CONVENIO CODE GUANAJUATO/AJ/1337/20 y ANEXO DE EJECUCIÓN: CODE GUANAJUATO/AJ/1337/20, así como la correspondiente al municipio que deriva de recursos del RAMOXXXIII FONDO I.	CODE	CONVENIO CODE GUANAJUATO/AJ/1337/20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/CODE-RAMOXXXIII/20 20-07-29	24/07/2020	\$ 315,938.74	29/07/2020	26/09/2020	30%	0%

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALVATIERRA, GTO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
2020
REPORTE DEL MES DE AGOSTO

PROGRAMA ANUAL DE OBRA																			
Nombre de la obra/ Servicio relacionado	Municipio / Localidad	Legislación	Programa Aprobado en:	Inversión Autorizada / Convenida							Adjudicación		Contrato						
				Entidad /Dependencia con quien conviene	Núm. Convenio/ documento autorización	Importe Ejercido (Recursos Federales)	Importe Ejercido (Recursos Estatales)	Importe Ejercido (Recursos Municipales)	Importe Ejercido Otros (Beneficiarios)	Total	Tipo de adjudicación propuesta (pública, simplificada/13p, directa, administración)	Estatus (programada/ en proceso/ contratada)	Numero de contrato	Fecha de Contratación	Monto Contratado	Fecha de inicio	Fecha de termino	Avance Físico (%)	Avance Financiero(%)
MECANICAS DE SUELOS EN LAS LOCALIDADES DE PUERTA DEL MONTE, EL SABINO, EL CAPULIN, SAN NICOLAS DE LOS AGUSTINOS, SAN PEDRO DE LOS NARANJOS, ESTANCIA DEL CARMEN DE MARAVATIO, LA QUEMADA, URIREO Y CABECERA MUNICIPAL DE SALVATIERRA, GTO.	VARIAS LOCALIDADES	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA XXVII VIGÉSIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 70, DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2020, DENTRO DEL XXII VIGESIMO SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, RECURSO PROVENIENTE DE FAIMS RAMO XXXIII FONDO 1 (INDIRECTOS)	NO APLICA	NO APLICA	\$ -	\$ -	\$ 178,640.00	\$ -	\$ 178,640.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/IN D- RAMOXXXIII/20 20-07-30	25/07/2020	\$ 178,640.00	27/07/2020	03/08/2020	100%	100%
REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ, EN SALVATIERRA, GUANAJUATO	CABECERA MUNICIPAL	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA XLII CUADRAGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 75, DE FECHA 23 DE JULIO DE 2020, DENTRO DEL III TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, CONVENIO SEDESHU-GTO-PSBGTO-28/2020 Y ANEXO DE EJECUCIÓN AE-Q0251-PSBGTO-2020-28-0028, ASÍ COMO LA CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO QUE DERIVA DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, (RAMO XXXIII)	SEDESHU	CONVENIO SEDESHU-GTO-PSBGTO-28/2020	\$ -	\$ 77,792.45	\$ 77,792.45	\$ -	\$ 155,584.90	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/S EDESHU-PSBGTO/RAMO XXXIII/2020-07-31	30/07/2020	\$ 518,616.33	05/08/2020	03/10/2020	10%	30%
PROYECTO AVENIDA FERROCARRIL TRAMO. ESTACION DEL FERROCARRIL-ENTRONQUE CAMINO A URIREO, SALVATIERRA, GUANAJUATO	CABECERA MUNICIPAL	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA XXVIII VIGÉSIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 70, DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2020, DENTRO DEL XXII VIGESIMO SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, RECURSO PROVENIENTE DE FAIMS RAMO XXXIII FONDO 1 (INDIRECTOS)	NO APLICA	NO APLICA	\$ -	\$ -	\$ 469,995.25	\$ -	\$ 140,998.58	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/IN D-RAMO XXXII/2020-07-32	05/08/2020	\$ 469,995.25	08/08/2020	05/11/2020	10%	30%
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE TENIS DE PRÁCTICAS EN LA UNIDAD DEPORTIVA SUR, MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GUANAJUATO	CABECERA MUNICIPAL	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA XXVIII VIGÉSIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 70, DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2020, DENTRO DEL XIII DÉCIMO TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, CONVENIO NÚMERO CODE GUANAJUATO/AJ/1337/20 Y RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, (RAMO XXXIII)	NO APLICA	NO APLICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 298,931.09	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/C ODE- RAMOXXXIII/20 20-08-33	11/08/2020	\$ 996,436.97	17/08/2020	15/10/2020	10%	30%
ANDADOR DE 32 METROS LINEALES EN CONCRETO ESTAMPADO PARA LA INTERCONEXIÓN DE LA TERCERA UNIDAD ACADÉMICA CON LOS OTROS INMUEBLES, ASÍ COMO UN ÁREA VERDE ALEDAÑA DE 460 METROS CUADRADOS Y LA COLOCACIÓN DE PASTO EN ROLLO PARA EL ÁREA VERDE, EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA	CABECERA MUNICIPAL	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA XXV VIGÉSIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 66, DE FECHA DEL 21 DE ABRIL DEL 2020, DENTRO DEL V QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, Y XLI CUADRAGÉSIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 72, DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2020, DENTRO DEL V QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA	NO APLICA	NO APLICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD-CP/2020-08-34	11/08/2020	\$ 134,626.90	14/08/2020	12/09/2020	0%	0%
MEZCLA EN FRIO ADITIVADA, APLICADA EN BACHEO EN EL BOULEVARD POSADAS OCAMPO, MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GUANAJUATO	CABECERA MUNICIPAL	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA XXXI TRIGÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 77, DE FECHA 10 DE AGOSTO DE 2020, DENTRO DEL IX NOVENO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA	NO APLICA	NO APLICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 96,976.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/S ERV- PROF/CP/2020-08-35	11/08/2020	\$ 96,976.00	17/08/2020	26/08/2020	10%	30%
CONSTRUCCION DE GRADAS DE LA CANCHA DE CACHIBOL Y LA ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA PARA LOS EJERCITADORES AL AIRE LIBRE EN LAS INSTALACIONES DEL ESPACIO DE DESARROLLO PARA ADULTAS MAYORES, DEL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GUANAJUATO.	CABECERA MUNICIPAL	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA XLII CUADRAGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 75, DE FECHA 23 DE JULIO DE 2020, DENTRO DEL IV CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, CONVENIO SDIFEG/3.7.7.3/23/2020, así como la correspondiente al municipio que deriva de recursos de la CUENTA PÚBLICA 2020.	DIF	CONVENIO SDIFEG/3.7.7.3/23/2020	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/S DIFEG-CP/2020-08-36	14/08/2020	\$ 661,221.56	21/08/2020	19/10/2020	0%	0%
REHABILITACIÓN DE PUENTE CALLE ING. ANTONIO MADRAZO, EN LA COMUNIDAD DE SAN NICOLAS DE LOS AGUSTINOS, MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GUANAJUATO.	SAN NICOLAS DE LOS AGUSTINOS	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA XLI CUADRAGÉSIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 72, DENTRO DEL VI SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, RECURSO PROVENIENTE DE RECURSO MUNICIPAL FAISM RAMO XXXIII FONDO 1	NO APLICA	NO APLICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/R AMOXXXIII/202 0-08-37	21/08/2020	\$ 59,903.79	21/08/2020	27/09/2020	0%	0%
MECANICAS DE SUELOS EN LAS LOCALIDADES DE MARAVATIO DEL ENCINAL, SAN PABLO PEJO Y CABECERA MUNICIPAL DE SALVATIERRA, GTO.	VARIAS LOCALIDADES	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA XXVIII VIGÉSIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 70, DENTRO DEL XXII VIGESIMO SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, RECURSO PROVENIENTE DE FAIMS RAMO XXXIII FONDO 1 (INDIRECTOS)	NO APLICA	NO APLICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/IN D- RAMOXXXIII/20 20-08-38	21/08/2020	\$ 153,120.00	27/08/2020	10/09/2020	0%	0%