

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALVATIERRA, GTO.  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
2019

REPORTE DEL MES DE OCTUBRE

PROGRAMA ANUAL DE OBRA

Nombre de la obra/ Servicio relacionado	Municipio / Localidad	Legislación	Programa Aprobado en:	Inversión Autorizada / Convenida					Adjudicación		Contrato									
				Entidad /Dependencia con quien conviene	Núm. Convenio/ documento autorización	Importe Ejercido (Recursos Federales)	Importe Ejercido (Recursos Estatales)	Importe Ejercido (Recursos Municipales)	Importe Ejercido Otros (Beneficiarios)	Total	Tipo de adjudicación propuesta (pública, simplificada/13p, directa, administración)	Estatus ( programada/ en proceso/ contratada)	Numero de contrato	Fecha de Contratación	Monto Contratado	Fecha de inicio	Fecha de termino	Avance Físico (%)	Avance Financiero(%)	
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SALAMANCA (ENTRE CALLE DE GUADALUPE Y CALLE JUÁREZ) EN LA LOCALIDAD DE CUPAREO INCLUYE SERVICIOS BÁSICOS DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO.	CUPAREO	FEDERAL	CONVENIO NÚMERO: SEDESHU-GTO-FIES-28/2019, DE FECHA 12/FEB/2019, ANEXO DE EJECUCIÓN: AE-02549-FIES-2019-28-0001, CON FECHA DE EMISIÓN: 12/FEB/2019 Y EN LA VII SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 17, DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 2019, DENTRO DEL VIII OCTAVO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.	SEDESHU	SEDESHU-GTO-FIES-28/2019, DE FECHA 12/FEB/2019, ANEXO DE EJECUCIÓN: AE-02549-FIES-2019-28-0001	\$ -	\$ 3,559,668.79	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,559,668.79	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LO-811028986-E02-2019	CONTRATADA	PMS/DOP/LPN-E01-FIES-SEDESHU2019-03-01	14/03/2019	\$ 3,564,939.13	25/03/2019	07/07/2019	100%	100%
PAVIMENTACION DE LA CALLE MANANTIAL, SALVATIERRA, GTO.	CABECERA MUNICIPAL	FEDERAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA XI DÉCIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 20, DE FECHA 29 DE MARZO DE 2019, DENTRO DEL III TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, CONVENIO NÚMERO SEDESHU-GTO-FIES 2-28/2019, DE FECHA 08 DE MARZO DE 2019, ASÍ COMO SU RESPECTIVO ANEXO DE EJECUCIÓN AE-02549-FIES-2019-28-0002-Modif-1 DE FECHA: 28 DE MARZO DE 2019	SEDESHU	SEDESHU-GTO-FIES 2-28/2019, DE FECHA 08 DE MARZO DE 2019, ASÍ COMO SU RESPECTIVO ANEXO DE EJECUCIÓN AE-02549-FIES-2019-28-0002-Modif-1	\$ -	\$ 1,364,509.24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,364,509.24	LO-811028986-E03-2019	CONTRATADA	PMS/DOP/LPN-E03-FIES 2-SEDESHU2019-03-03	30/03/2019	\$ 1,298,675.20	08/04/2019	06/07/2019	100%	93%
PAVIMENTACION DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO, EN LA LOCALIDAD DE OJUELOS, EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA.	OJUELOS	FEDERAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA XI DÉCIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 20, DE FECHA 29 DE MARZO DE 2019, DENTRO DEL III TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, CONVENIO NÚMERO SEDESHU-GTO-FIES 2-28/2019, DE FECHA 08 DE MARZO DE 2019, ASÍ COMO SU RESPECTIVO ANEXO DE EJECUCIÓN AE-02549-FIES-2019-28-0002-Modif-1 DE FECHA 28 DE MARZO DE 2019	SEDESHU	SEDESHU-GTO-FIES 2-28/2019, DE FECHA 08 DE MARZO DE 2019, ASÍ COMO SU RESPECTIVO ANEXO DE EJECUCIÓN AE-02549-FIES-2019-28-0002-Modif-1	\$ -	\$ 1,550,866.38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,550,866.38	LO-811028986-E04-2019	CONTRATADA	PMS/DOP/LPN-E04-FIES 2-SEDESHU2019-03-04	30/03/2019	\$ 1,699,362.62	08/04/2019	06/07/2019	100%	100%
PAVIMENTACION DE LA CALLE LEÓN 1RA ETAPA (AMPLIACIÓN), EN LA LOCALIDAD DE EL SABINO.	EL SABINO	FEDERAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA XI DÉCIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 20, DE FECHA 29 DE MARZO DE 2019, DENTRO DEL III TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, CONVENIO NÚMERO SEDESHU-GTO-FIES 2-28/2019, DE FECHA 08 DE MARZO DE 2019, ASÍ COMO SU RESPECTIVO ANEXO DE EJECUCIÓN AE-02549-FIES-2019-28-0003-Modif-1 DE FECHA 28 DE MARZO DE 2019	SEDESHU	SEDESHU-GTO-FIES 2-28/2019, DE FECHA 08 DE MARZO DE 2019, ASÍ COMO SU RESPECTIVO ANEXO DE EJECUCIÓN AE-02549-FIES-2019-28-0003-Modif-1	\$ -	\$ 1,691,763.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,691,763.50	LO-811028986-E06-2019	CONTRATADA	PMS/DOP/LPN-E06-FIES 2-SEDESHU2019-03-05	30/03/2019	\$ 1,691,763.49	08/04/2019	06/07/2019	100%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINO A LA LOCALIDAD DE LA ESQUINA DEL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO.	LA ESQUINA	FEDERAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA VII SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 17, DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 2019, DENTRO DEL VIII OCTAVO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, CONVENIO NÚMERO SEDESHU-GTO-FIES-28/2019, DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2019, ASÍ COMO SU RESPECTIVO ANEXO DE EJECUCIÓN AE-02549-FIES-2019-28-0001 DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2019	SEDESHU	SEDESHU-GTO-FIES-28/2019, DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2019, ASÍ COMO SU RESPECTIVO ANEXO DE EJECUCIÓN AE-02549-FIES-2019-28-0001	\$ -	\$ 3,987,465.28	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,987,465.28	LO-811028986-E07-2019	CONTRATADA	PMS/DOP/LPN-E07-FIES-SEDESHU2019-03-06	30/03/2019	\$ 3,999,447.28	08/04/2019	06/07/2019	100%	100%
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS EN LA LOCALIDAD DE MARAVATÍ DEL ENCINAL.	MARAVATÍ DEL ENCINAL.	FEDERAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA XI DÉCIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 20, DE FECHA 29 DE MARZO DE 2019, CONVENIO NÚMERO SEDESHU-GTO-FIES 2-28/2019, DE FECHA 08 DE MARZO DE 2019, ASÍ COMO SU RESPECTIVO ANEXO DE EJECUCIÓN AE-02549-FIES-2019-28-0002-Modif-1 DE FECHA 28 DE MARZO DE 2019	SEDESHU	SEDESHU-GTO-FIES 2-28/2019, DE FECHA 08 DE MARZO DE 2019, ASÍ COMO SU RESPECTIVO ANEXO DE EJECUCIÓN AE-02549-FIES-2019-28-0002-Modif-1 DE FECHA 28 DE MARZO DE 2019	\$ -	\$ 1,176,380.61	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,176,380.61	LO-811028986-E08-2019	CONTRATADA	PMS/DOP/LPN-E08-FIES 2-SEDESHU2019-04-07	26/04/2019	\$ 2,703,948.85	13/05/2019	10/08/2019	100%	50%
REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL DE GERVACIO A CASACUARAN	GERVACIO, CASACUARAN	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA XII DÉCIMA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 21, DE FECHA 29 DE MARZO DE 2019, DENTRO DEL III TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, AL CONVENIO DE COORDINACIÓN NÚMERO/SRNDGDAACCR/SALVATIERRA2019/26-R, De fecha 24 de Abril de 2019.	SDAYR	NÚMERO/SRNDG DAACCR/SALVATIERRA2019/26-R De fecha 24 de Abril de 2019.	\$ -	\$ 1,324,848.10	\$ 567,792.04	\$ -	\$ -	\$ 1,892,640.14	LICITACIÓN SIMPLIFICADA PMS/DOP/LS/SDAYR-R33-FII/2019-01 (DESIERTA ) ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/SDAYR-RAMOXIII-FII/AD/2019-06-08	10/06/2019	\$ 2,076,401.74	17/06/2019	14/09/2019	100%	75%
6TA ETAPA DE REHABILITACIÓN DE IMAGEN URBANA EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA (CALLE BENITO JUÁREZ Y PLAZA INDEPENDENCIA)	CABECERA MUNICIPAL	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA XI DÉCIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 26, DE FECHA 23 DE MAYO DE 2019, DENTRO DEL XV DÉCIMO QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, AL CONVENIO DE COLABORACIÓN Y APORTACIÓN DE RECURSOS EN MATERIAL DE DESARROLLO TURÍSTICO A TRAVÉS DEL CONVENIO No. SECTUR/CONV/013/19 DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2019 Y RECURSOS MUNICIPALES DE CUENTA PÚBLICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019.	SECTUR	SECTUR/CONV/013/19 DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2019	\$ -	\$ 3,422,379.23	\$ 3,422,379.23	\$ -	\$ -	\$ 6,844,758.45	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/SECTUR-CP/LPNAD/2019-06-09	12/06/2019	\$ 13,590,142.66	17/06/2019	13/12/2019	39%	49%

Nombre de la obra/ Servicio relacionado	Municipio / Localidad	Legislación	Programa Aprobado en:	Entidad /Dependencia con quien conviene	Núm. Convenio/ documento autorización	Importe Ejercido (Recursos Federales)	Importe Ejercido (Recursos Estatales)	Importe Ejercido (Recursos Municipales)	Importe Ejercido Otros (Beneficiarios)	Total	Tipo de adjudicación propuesta (pública, simplificada/3p, directa, administración)	Estatus ( programada/ en proceso/ contratada)	Numero de contrato	Fecha de Contratación	Monto Contratado	Fecha de inicio	Fecha de termino	Avance Físico (%)	Avance Financiero(%)
RESTAURACIÓN DE ANTIGUA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL 2DA ETAPA (RESTAURACIÓN DEL INMUEBLE, PISOS, CUBIERTA Y VIGUERÍAS)	CABECERA MUNICIPAL	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA XI DÉCIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 26, DE FECHA 23 DE MAYO DE 2019; DENTRO DEL XV DÉCIMO QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, AL CONVENIO DE COLABORACIÓN Y APORTACIÓN DE RECURSOS EN MATERIAL DE DESARROLLO TURÍSTICO TRAVÉS DEL CONVENIO No. SECTUR/CONV/031/19 DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2019 Y RECURSOS MUNICIPALES DE CUENTA PÚBLICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019.	SECTUR	SECTUR/CONV/031/19 DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2019	\$ -	\$ 291,003.58	\$ 291,003.58	\$ -	\$582,007.16	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/SECTUR-CP/AD/2019-06-10	24/06/2019	\$1,180,158.70	01/07/2019	29/08/2019	65%	59%
CONSTRUCCIÓN DE ALBERCA SEMIOLÍMPICA 3RA ETAPA EN LA UNIDAD DEPORTIVA SUR	CABECERA MUNICIPAL	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA XI DÉCIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 26, DE FECHA 23 DE MAYO DE 2019; DENTRO DEL XV DÉCIMO QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, AL CONVENIO NÚMERO CODE GUANAJUATO/AJ/1242/19.	CODE	GUANAJUATO/AJ/1242/19	\$ -	\$ 1,199,021.68	\$ 1,199,021.68	\$ -	\$2,398,043.35	LICITACIÓN SIMPLIFICADA PMS/DOP/LS/COD E-CP/2019-02	CONTRATADA	PMS/DOP/LS/COD-CP/2019-06-11	24/06/2019	\$2,493,177.98	02/07/2019	28/09/2019	100%	50%
BACHEO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GUANAJUATO	CABECERA MUNICIPAL	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA XV DÉCIMA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 29, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2019; DENTRO DEL VI SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA deriva de recursos de Cuenta Pública.	NO APLICA	NO APLICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD-CP/2019-07-12	19/07/2019	\$500,000.00	29/07/2019	11/09/2019	0%	0%
REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS Y CALLES EN VARIAS LOCALIDADES Y COLONIAS DEL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GUANAJUATO	VIAS LOCALIDADES	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA XV DÉCIMA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 29, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2019; DENTRO DEL VI SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA deriva de recursos de Cuenta Pública.	NO APLICA	NO APLICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD-CP/2019-07-13	19/07/2019	\$499,928.82	29/07/2019	27/08/2019	0%	0%
"ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS DE LOS AGUSTINOS"	SAN NICOLÁS DE LOS AGUSTINOS	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA XIV DÉCIMA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 28, DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2019; DENTRO DEL IV CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA deriva de recursos de ramo XXIII indirectos.	NO APLICA	NO APLICA	\$ -	\$ -	\$610,514.04	\$ -	\$610,514.04	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/RAMOXIII-INDIRECTOS-AD/2019-07-14	22/07/2019	\$610,514.04	29/07/2019	26/09/2019	100%	100%
"MECÁNICA DE SUELOS" EN LAS LOCALIDADES DE SAN PABLO PEJO, SAN JOSÉ DEL CARMEN, SAN ISIDRO, CUPAREO, ESTANCIA DE SAN JOSÉ DEL CARMEN, EL SABINO, SAN NICOLÁS DE LOS AGUSTINOS Y CABECERA MUNICIPAL DE SALVATIERRA, GUANAJUATO	VIAS LOCALIDADES	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA XIII DÉCIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 32, DE FECHA 17 DE JULIO DE 2019; DENTRO DEL IX NOVENO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA deriva de recursos de ramo xxxiii indirectos.	NO APLICA	NO APLICA	\$ -	\$ -	\$127,600.00	\$ -	\$127,600.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/RAMOXIII-INDIRECTOS-AD/2019-08-15	07/08/2019	\$127,600.00	09/08/2019	23/08/2019	100%	100%
"MECÁNICA DE SUELOS" EN LAS LOCALIDADES DE SAN MIGUEL EMENGUARO, EL CAPULÍN, LAS CRUCES, EL SABINO, SANTA ROSA TEJOCOTE, DEL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GUANAJUATO	VIAS LOCALIDADES	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA XIII DÉCIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 32, DE FECHA 17 DE JULIO DE 2019; DENTRO DEL IX NOVENO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA deriva de recursos de ramo xxxiii indirectos.	NO APLICA	NO APLICA	\$ -	\$ -	\$79,684.78	\$ -	\$79,684.78	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/RAMOXIII-INDIRECTOS-AD/2019-08-16	19/08/2019	\$79,684.78	20/08/2019	03/09/2019	100%	100%
BARDEADO DE LA AMPLIACIÓN DEL PANTEÓN DE LA COMUNIDAD DE EL SABINO, MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GUANAJUATO	EL SABINO	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA XIV DÉCIMA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 28, DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2019; DENTRO DEL V QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA deriva de recursos de LA CUENTA PÚBLICA.	NO APLICA	NO APLICA	\$ -	\$ -	\$299,783.43	\$ -	\$ 299,783.43	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD-CP/2019-08-17	22/08/2019	\$999,278.09	26/08/2019	24/10/2019	30%	30%
MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AL MERCADO HIDALGO, EN ESPECÍFICO PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL MERCADO HIDALGO DEL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GUANAJUATO	CABECERA MUNICIPAL	ESTATAL	APROBADO POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO, DERIVADO DEL PRIMER ANEXO DE EJECUCIÓN AL CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN Y APORTACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS DE FECHA 30 DE ABRIL DEL 2019, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE, Y POR LA OTRA PARTE EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GUANAJUATO, EN FECHA 15 DE MAYO DEL 2019, CUENTA PÚBLICA, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2019.	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE	CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN Y APORTACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/SEDES-CP/2019-08-18	30/08/2019	\$1,490,500.40	02/09/2019	31/10/2019	10%	30%
BACHEO EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GUANAJUATO	CABECERA MUNICIPAL	ESTATAL	XX VIGÉSIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 35, DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2019; DENTRO DEL VI SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.	NO APLICA	NO APLICA	\$ -	\$ -	\$149,999.99	\$ -	\$149,999.99	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD-CP/2019-09-19	02/09/2019	\$500,000.00	09/09/2019	23/10/2019	60%	30%
REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LAS LOCALIDADES SAN NICOLÁS DE LOS AGUSTINOS, SANTO TOMÁS HUATZINDEO Y SAN PEDRO DE LOS NARANJOS (3RA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE LOS NARANJOS, MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GUANAJUATO	SAN PEDRO	ESTATAL	XX VIGÉSIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 35, DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2019; DENTRO DEL VI SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, CONVENIO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS, CONVENIO SEDESHU-GTO-PSBGT0-28/2019 DE FECHA 11 DE ABRIL DEL 2019 Y ANEXO DE EJECUCIÓN: AE-Q0251-PSBGT0-2019-28-0062 DE FECHA 09 DE AGOSTO DEL 2019.	PSBGT0	CONVENIO SEDESHU-GTO-PSBGT0-28/2019 DE FECHA 11 DE ABRIL DEL 2019 Y ANEXO DE EJECUCIÓN: AE-Q0251-PSBGT0-2019-28-0062 DE FECHA 09 DE AGOSTO DEL 2019.	\$ -	\$ 606,668.76	\$ 606,668.76	\$ -	\$1,213,337.52	LICITACIÓN SIMPLIFICADA NÚMERO PMS/DOP/LS/SEDESHU-PSBGT0/RAMOXIII/2019-03	CONTRATADA	PMS/DOP/LS/SEDESHU-PSBGT0/RAMOXIII/2019-09-20	02/09/2019	\$3,024,667.32	09/09/2019	07/12/2019	25%	30%
REHABILITACIÓN DE CALLES Y CAMINOS EN LAS LOCALIDADES DE EL RANCHITO Y SAN ISIDRO Y EN LAS COLONIAS NUEVA HUATZINDEO Y LOMAS VERDES DEL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GUANAJUATO	VIAS LOCALIDADES	ESTATAL	XXI VIGÉSIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 37, DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2019; DENTRO DEL V QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.	NO APLICA	NO APLICA	\$ -	\$ -	\$287,239.00	\$ -	\$287,239.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/CP-R33/2019-09-21	04/09/2019	\$287,239.00	09/09/2019	23/09/2019	100%	0%

se cancelo el contrato

se cancelo el contrato

Nombre de la obra/ Servicio relacionado	Municipio / Localidad	Legislación	Programa Aprobado en:	Entidad /Dependencia con quien conviene	Núm. Convenio/ documento autorización	Importe Ejercido (Recursos Federales)	Importe Ejercido (Recursos Estatales)	Importe Ejercido (Recursos Municipales)	Importe Ejercido Otros (Beneficiarios)	Total	Tipo de adjudicación propuesta (pública, simplificada/3p, directa, administración)	Estatus ( programada/ en proceso/ contratada)	Numero de contrato	Fecha de Contratación	Monto Contratado	Fecha de inicio	Fecha de termino	Avance Físico (%)	Avance Financiero(%)
CAMINO LAS CRUCES – LAS CAÑAS – SANTA ROSA TEJOCOTE (TRAMO LAS CAÑAS – SANTA ROSA TEJOCOTE) MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GUANAJUATO	LAS CAÑAS – SANTA ROSA TEJOCOTE	ESTATAL	CONVENIO SEDESHU-GTO-PSBMC-28/2019 Y ANEXO DE EJECUCIÓN: AE-Q0252-PSBMC-2019-28-0076, APROBADO POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO 2019-2021, EN LA XX VIGÉSIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 35, DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2019; DENTRO DEL VI SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA	PSBMC	CONVENIO SEDESHU-GTO-PSBMC-28/2019 Y ANEXO DE EJECUCIÓN: AE-Q0252-PSBMC-2019-28-0076	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	LICITACIÓN SIMPLIFICADA, NÚMERO PMS/DOP/LS/SEDESHU-PSBGT/ RAMOXXXIII/2019-03	CONTRATADA	PMS/DOP/LS/SEDESHU-PSBMC/RAMOXXXIII/2019-09-22	09/09/2019	\$3,158,369.09	16/09/2019	14/11/2019	0%	0%
REHABILITACIÓN DE CALLES Y CAMINOS EN LAS LOCALIDADES DE URIREO, SANTO TOMÁS HUATZINDCO, SAN PEDRO DE LOS NARANJOS, SAN JOSÉ DEL CARMEN Y PUERTA DEL MONTE Y EN LAS COLONIAS EL AGUAJE Y BARRIO DE SAN JUAN DEL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GUANAJUATO	VARIAS LOCALIDADES	ESTATAL	CUENTA PÚBLICA, DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, (RAMO XXXIII) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2019 Y APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS, APROBADO POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO 2019-2021, EN LA XXI VIGÉSIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 37, DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, DENTRO DEL III TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA	NO APLICA	NO APLICA	\$ -	\$ 58,333.52	\$ 58,333.52	\$ 58,333.52	\$175,000.56	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/CP-R33-B/2019-09-23	13/09/2019	\$315,984.00	17/09/2019	01/10/2019	100%	0%
CONSERVACIÓN DEL BOULEVARD POSADAS OCAMPO UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD, EL CUAL INCLUYE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y MANTENIMIENTO DE POSTES.	CABECERA MUNICIPAL	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA XIV DÉCIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 39, DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019; DENTRO DEL XVII DÉCIMO OCTAVO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA deriva de recursos de LA CUENTA PÚBLICA.	NO APLICA	NO APLICA	\$ -	\$ -	\$ 56,372.30	\$ -	\$56,372.30	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD-CP/2019-10-24					100%	0%
PAVIMENTACION DE LA CALLE FRAY ANDRES DE SAN MIGUEL, EN LA LOCALIDAD DE EL SABINO	EL SABINO	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA XIV DÉCIMA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 28, DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2019; DENTRO DEL IV CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA; AL CONVENIO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS DEL PROGRAMA EMBELLECIENDO MI COLONIA PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2019. CONVENIO SEDESHU-GTO-PEMC-28/2019 de fecha 23 de Septiembre del año 2019 y ANEXO DE EJECUCIÓN: AE-Q1606-PEMC-2019-28-0060 recursos del RAMOXXXIII FONDO I	SEDESHU	SEDESHU-GTO-PEMC-28/2019, ANEXO DE EJECUCIÓN: AE-Q1606-PEMC-2019-28-0060	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/SEDESHU-PEMC/RAMOXXXIII/2019-10-25	17/10/2019	\$1,101,354.51	28/10/2019	26/12/2019	0%	0%
PAVIMENTACION CALLE MARGARITAS EN LA COL. DIVISION DEL NORTE	COL. DIVISION DEL NORTE	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA XIV DÉCIMA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 28, DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2019; DENTRO DEL IV CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, AL CONVENIO SEDESHU-GTO-PEMC-28/2019 y ANEXO DE EJECUCIÓN: AE-Q1606-PEMC-2019-28-0060, considerando la aportación estatal respectiva, así como la correspondiente al municipio que deriva de recursos del RAMOXXXIII FONDO I.	SEDESHU	CONVENIO SEDESHU-GTO-PEMC-28/2019 y ANEXO DE EJECUCIÓN: AE-Q1606-PEMC-2019-28-0060	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/SEDESHU-PEMC/RAMOXXXIII/2019-10-26	17/10/2019	\$1,920,148.95	28/10/2019	26/12/2019	0%	0%
EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO PEJO, MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO.	SAN PABLO PEJO	FEDERAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA XXIV VIGÉSIMA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 42, DE FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2019; DENTRO DEL XI DÉCIMO PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, CONVENIO NÚMERO CEAG-SALVATIERRA-APARURAL-2019-148, RECURSOS APORTADOS POR EL MUNICIPIO QUE PROVIENEN DEL RAMOXXXIII FONDO I	CEAG	CEAG-SALVATIERRA-APARURAL-2019-14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/CEAG-AD/CEAG-APARURAL/RAMOXXXIII/2019-06-27	18/10/2019	\$1,805,216.57	28/10/2019	26/12/2019	0%	0%
REHABILITACIÓN DE CALLE JUSTO SIERRA 1RA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS DE LOS AGUSTINOS, MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GUANAJUATO	SAN NICOLÁS DE LOS AGUSTINOS	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA XIV DÉCIMA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 28, DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2019; DENTRO DEL IV CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA; CONVENIO SEDESHU-GTO-PEMC-28/2019 y ANEXO DE EJECUCIÓN: AE-Q1606-PEMC-2019-28-0060, así como la correspondiente al municipio que deriva de recursos del RAMOXXXIII FONDO I.	SEDESHU	CONVENIO SEDESHU-GTO-PEMC-28/2019, ANEXO DE EJECUCIÓN: AE-Q1606-PEMC-2019-28-0060	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/SEDESHU-PEMC/RAMOXXXIII/2019-10-28	18/10/2019	\$734,368.16	28/10/2019	26/12/2019	0%	0%
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE NARANJOS EN LA COL. DIVISION DEL NORTE, MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GUANAJUATO.	COL. DIVISION DEL NORTE	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA XIV VIGÉSIMA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 42, DE FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2019; DENTRO DEL XIDÉCIMO PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, deriva de recursos de RAMO XXIII FONDO 1	NO APLICA	NO APLICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/RAMOXXXIII/2019-10-29	18/10/2019	\$709,787.28	28/10/2019	26/12/2019	0%	0%
PAVIMENTACIÓN DE CALLE PROLONGACION 5 DE MAYO EN LA COMUNIDAD DE SAN NICOLAS DE LOS AGUSTINOS, MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO.	SAN NICOLAS DE LOS AGUSTINOS	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA XXIV VIGÉSIMA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 42, DE FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2019; DENTRO DEL XIII DÉCIMO TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, deriva de recursos de RAMO XXXIII FONDO 1	NO APLICA	NO APLICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/RAMOXXXIII/2019-10-30	18/10/2019	\$2,187,555.79	28/10/2019	26/12/2019	0%	0%
PAVIMENTACIÓN DE CALLE NIÑOS HÉROES EN LA COMUNIDAD DE SAN NICOLAS DE LOS AGUSTINOS, MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO.	SAN NICOLAS DE LOS AGUSTINOS	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA XXIV VIGÉSIMA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 42, DE FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2019; DENTRO DEL XIII DÉCIMO TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, deriva de recursos de RAMO XXXIII FONDO 1	NO APLICA	NO APLICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/RAMOXXXIII/2019-10-31	18/10/2019	\$2,091,800.69	28/10/2019	26/12/2019	0%	0%
PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE PALO BLANCO, MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GUANAJUATO.	PALO BLANCO	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA XXIV VIGÉSIMA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 42, DE FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2019; DENTRO DEL X DÉCIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, deriva de recursos de RAMO XXXIII FONDO 1	NO APLICA	NO APLICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	LICITACIÓN SIMPLIFICADA PMS/DOP/LS/RAM OXXXIII/2019-05	CONTRATADA	PMS/DOP/LS/RAMOXXXIII/2019-10-32	21/10/2019	\$3,115,224.69	28/10/2019	26/12/2019	0%	0%

Nombre de la obra/ Servicio relacionado	Municipio / Localidad	Legislación	Programa Aprobado en:	Entidad /Dependencia con quien conviene	Núm. Convenio/ documento autorización	Importe Ejercido (Recursos Federales)	Importe Ejercido (Recursos Estatales)	Importe Ejercido (Recursos Municipales)	Importe Ejercido Otros (Beneficiarios)	Total	Tipo de adjudicación propuesta (pública, simplificada/13p, directa, administración)	Estatus ( programada/ en proceso/ contratada)	Numero de contrato	Fecha de Contratación	Monto Contratado	Fecha de inicio	Fecha de termino	Avance Físico (%)	Avance Financiero(%)
PAVIMENTACION DE LA CALLE LEON (ENTRE EL SABINO Y EL CAPULIN), EN LA LOCALIDAD DE EL CAPULIN, MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO.	EL CAPULIN	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA XIV DÉCIMA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 28. DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2019; DENTRO DEL IV CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, CONVENIO SEDESHU-GTO-PEMC-28/2019 y ANEXO DE EJECUCIÓN: AE-Q1606-PEMC-2019-28-0060, así como la correspondiente al municipio que deriva de recursos del RAMOXXXIII FONDO I.	SEDESHU	CONVENIO SEDESHU-GTO-PEMC-28/2019 y ANEXO DE EJECUCIÓN: AE-Q1606-PEMC-2019-28-0060	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	LICITACIÓN SIMPLIFICADA, NÚMERO PMS/DOP/LS/SEDESHU-RAMOXXXIII/2019-06	CONTRATADA	PMS/DOP/LS/SEDESHU-PEMC/RAMOXXXIII/2019-10-33	22/10/2019	\$2,174,603.34	28/10/2019	26/12/2019	0%	0%
CUARTO DORMITORIO DE 16 M2, MURO DE TABIQUE ROJO CON TECHO A BASE DE LOSA DE CONCRETO, EN LAS LOCALIDADES DE EL SABINO, SAN NICOLÁS DE LOS AGUSTINOS, SAN PEDRO DE LOS NARANJOS, URIREO Y SALVATIERRA, MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO.	VARIAS LOCALIDADES	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA XXV VIGÉSIMA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 43. DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2019; DENTRO DEL III TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, CONVENIO SEDESHU-GTO-PVMI-28/2019 y ANEXO DE EJECUCIÓN: AE-Q0249-PVMI-2019-28-0002, así como la correspondiente al municipio que deriva de recursos del RAMOXXXIII FONDO I.	SEDESHU	CONVENIO SEDESHU-GTO-PVMI-28/2019 y ANEXO DE EJECUCIÓN: AE-Q0249-PVMI-2019-28-0002	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	LICITACIÓN SIMPLIFICADA, NÚMERO PMS/DOP/LS/SEDESHU-RAMOXXXIII/2019-10	CONTRATADA	PMS/DOP/LS/SEDESHU-PVMI/RAMOXXXIII/2019-10-34	22/10/2019	\$12,705,445.05	28/10/2019	26/12/2019	0%	0%
PAVIMENTACIÓN DE CALLE LÁZARO CÁRDENAS ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN LA COLONIA MOLINO DE ÁVILA, MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO.	COLONIA MOLINO DE ÁVILA	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA XVI DÉCIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 44. DE FECHA 16 DE OCTUBRE DE 2019; DENTRO DEL XVII DÉCIMO SEPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, deriva de recursos de RAMO XXXIII FONDO 1	NO APLICA	NO APLICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/RAMOXXXIII/2019-10-35	28/10/2019	\$1,595,743.82	01/11/2019	30/12/2019	0%	0%
TECHO A BASE DE PANEL METALICO AUTOPORTANTE MONOCHAPA DE 1" AISLADO EN POLIURETANO, LADO INTERNO EN ALUMINIO INSTALADO SOBRE MONTEN DE 4" EN LAS LOCALIDADES DE EL SABINO, SAN NICOLÁS DE LOS AGUSTINOS, SAN PEDRO DE LOS NARANJOS, URIREO Y SALVATIERRA, MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO.	VARIAS LOCALIDADES	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA XXV VIGÉSIMA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 43. DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2019; DENTRO DEL III TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, CONVENIO SEDESHU-GTO-PVMI-28/2019 y ANEXO DE EJECUCIÓN: AE-Q0249-PVMI-2019-28-0003, así como la correspondiente al municipio que deriva de recursos del RAMOXXXIII FONDO I.	SEDESHU	CONVENIO SEDESHU-GTO-PVMI-28/2019 y ANEXO DE EJECUCIÓN: AE-Q0249-PVMI-2019-28-0003	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	LICITACIÓN SIMPLIFICADA, NÚMERO PMS/DOP/LS/SEDESHU-RAMOXXXIII/2019-12	CONTRATADA	PMS/DOP/LS/SEDESHU-PVMI/RAMOXXXIII/2019-10-36	29/10/2019	\$2,794,288.21	01/11/2019	30/12/2019	0%	0%
CUARTOS PARA BAÑOS, MURO DE TABIQUE ROJO CON TECHO A BASE DE LOSA DE CONCRETO EN LAS LOCALIDADES DE EL SABINO, SAN NICOLÁS DE LOS AGUSTINOS, SAN PEDRO DE LOS NARANJOS, URIREO Y SALVATIERRA, MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO.	VARIAS LOCALIDADES	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA XXV VIGÉSIMA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 43. DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2019; DENTRO DEL III TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, CONVENIO SEDESHU-GTO-PVMI-28/2019 y ANEXO DE EJECUCIÓN: AE-Q0249-PVMI-2019-28-0001 considerando la aportación estatal respectiva, así como la correspondiente al municipio que deriva de recursos del RAMOXXXIII FONDO I.	SEDESHU	CONVENIO SEDESHU-GTO-PVMI-28/2019 y ANEXO DE EJECUCIÓN: AE-Q0249-PVMI-2019-28-0001	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/LS-AD/SEDESHU-PVMI/RAMOXXXIII/2019-10-37	29/10/2019	\$2,014,997.96	01/11/2019	30/12/2019	0%	0%
PAVIMENTACIÓN DE CALLE CUAUHTEMOC, EN LA LOCALIDAD DE URIREO, MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GUANAJUATO	URIREO	FEDERAL	CONVENIO SEDESHU-GTO-PEMC-28/2019 Y ANEXO DE EJECUCIÓN: AE-Q1606-PEMC-2019-28-0060, ASÍ COMO LA CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO QUE DERIVA DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, (RAMO XXXIII) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2019, APROBADO POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO 2018-2021, EN EL PROGRAMA DE INVERSIÓN RESPECTIVO, EN LA XIV DÉCIMA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 28. DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2019; DENTRO DEL IV CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.	SEDESHU	CONVENIO SEDESHU-GTO-PEMC-28/2019 Y ANEXO DE EJECUCIÓN: AE-Q1606-PEMC-2019-28-0060	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	LICITACIÓN SIMPLIFICADA, NÚMERO PMS/DOP/LS/SEDESHU-RAMOXXXIII/2019-11	CONTRATADA	PMS/DOP/LS/SEDESHU-PEMC/RAMOXXXIII/2019-10-38	30/10/2019	\$2,272,526.59	01/11/2019	30/12/2019	0%	0%