

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALVATIERRA, GTO.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

2021

REPORTE DEL MES DE DICIEMBRE

PROGRAMA ANUAL DE OBRA

| Nombre de la obra/ Servicio relacionado | Municipio / Localidad | Legislación | Programa Aprobado en: | Inversión Autorizada / Convenida | | | | | | Adjudicación | | Contrato | | | | | | | |
|---|----------------------------|-------------|---|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|--|------------------|---|---|--|-----------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------|----------------------|
| | | | | Entidad / Dependencia con quien conviene | Núm. Convenio/ documento autorización | Importe Ejercido (Recursos Federales) | Importe Ejercido (Recursos Estatales) | Importe Ejercido (Recursos Municipales) | Importe Ejercido Otros (Beneficiarios) | Total | Tipo de adjudicación propuesta (pública, simplificada/d/p, directa, administración) | Estatus (programada/en proceso/ contratada) | Numero de contrato | Fecha de Contratación | Monto Contratado | Fecha de inicio | Fecha de termino | Avance Físico (%) | Avance Financiero(%) |
| CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DEPORTIVO MULTIDISCIPLINARIO, EN LA UNIDAD DEPORTIVA NORTE, 1ª ETAPA, EN SALVATIERRA, GUANAJUATO, | CABECERA MUNICIPAL | ESTATAL | PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO 2018-2021, EN EL PROGRAMA DE INVERSIÓN RESPECTIVO, CONFORME A LA LXI SEXAGESIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 99, DENTRO DEL III TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, CONVENIO NÚMERO CODE GUANAJUATO/AJ/2781/120, CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN DE ACCIONES PARA LLEVAR A CABO DENTRO DEL PROYECTO Q3574 | CODE | CONVENIO NÚMERO CODE GUANAJUATO/AJ/2781/120 | \$ - | \$ 21,995,004.30 | \$ - | \$ - | \$ 21,995,004.30 | LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO PMS/DOP/PLPN/2020-01 | CONTRATADA | PMS/DOP/PLPN/COE/2021-01-02 | 29/01/2021 | \$ 21,995,004.30 | 02/02/2021 | 01/07/2021 | 100% | 100% |
| RESTAURACIÓN DEL TEMPLO DE SAN FRANCISCO DE ASIS DE LA CIUDAD DE SALVATIERRA, GUANAJUATO | CABECERA MUNICIPAL | ESTATAL | PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO 2018-2021, EN LA LXI SEPTUAGESIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 109, DE FECHA 03 DE MARZO DE 2021, DENTRO DEL VIII OCTAVO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA RECURSOS PRESUPUESTALES PROVENIENTES DE CUENTA PÚBLICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 | NO APLICA | NO APLICA | \$ - | \$ - | \$ 4,531,100.89 | \$ - | \$ 4,531,100.89 | LICITACIÓN SIMPLIFICADA, PMS/DOP/LS/C P/2021-04 | CONTRATADA | PMS/DOP/LS/C P/2021-03-06 | 30/03/2021 | \$ 4,591,134.49 | 05/04/2021 | 02/08/2021 | 100% | 87% |
| CAMINO EL POTRERO A SAN MIGUEL EL ALTO, MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GUANAJUATO. | CABECERA MUNICIPAL | ESTATAL | PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE COORDINACIÓN NÚMERO SAERNASR/DGDA/CAMINO RURAL/SALVATIERRA/2021/9978 Y ANEXO DEL CONVENIO SAERNASR/DGDA/CAMINO RURAL/SALVATIERRA/2021/9978, Y RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, (RAMO XXXIII) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021 | SDAYR | CONVENIO DE COORDINACIÓN NÚMERO SAERNASR/DGDA/CAMINO RURAL/SALVATIERRA/2021/9978 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 2,762,573.24 | ADJUDICACION DIRECTA | CONTRATADA | PMS/DOP/AD/SDAYR RAMOXXXIII/2021-05-11 | 21/06/2021 | \$ 2,762,573.26 | 28/06/2021 | 26/08/2021 | 100% | 100% |
| CAMINO TORONQUILLO 2DA ETAPA, MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GUANAJUATO | CABECERA MUNICIPAL | ESTATAL | PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO 2018-2021, EN EL LXXVII SEPTUAGESIMA SEPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 118, DENTRO DEL III TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, CONVENIO DE COORDINACIÓN NÚMERO SAERNASR/DGDA/CAMINO RURAL/SALVATIERRA/2021/9978, Y RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, (RAMO XXXIII) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021 | SDAYR | CONVENIO DE COORDINACIÓN NÚMERO SAERNASR/DGDA/CAMINO RURAL/SALVATIERRA/2021/9978 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 6,170,677.69 | LICITACION SIMPLIFICADA | CONTRATADA | PMS/DOP/LS/SDAYR RAMOXXXIII/2021-06-12 | 25/06/2021 | \$ 6,170,677.86 | 28/06/2021 | 10/09/2021 | 100% | 100% |
| CAMINO URIRIO-EL CARACOL, MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GUANAJUATO. | URIRIO- CARACOL | ESTATAL | PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA LXXX OCTAGESIMA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 125, DENTRO DEL IV CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, AL CONVENIO SAERNASR/DGDA/CAMINO RURAL/SALVATIERRA/2021/9978 DE FECHA 03 DE MAYO DEL 2021 considerando la aportación estatal respectiva, así como la correspondiente al municipio que deriva de recursos del RAMOXXXIII FONDO I EJERCICIO FISCAL 2021. | SDAYR | CONVENIO SAERNASR/DGDA/CAMINO RURAL/SALVATIERRA/2021/9978 | \$ - | \$ 12,706,443.80 | \$ 6,470,962.53 | \$ - | \$ 21,177,406.33 | LICITACION PUBLICA NACIONAL | CONTRATADA | PMS/DOP/PLPN/SDAYR RAMOXXXIII/2021-06-19 | 30/06/2021 | \$ 21,177,406.33 | 05/07/2021 | 12/10/2021 | 100% | 100% |
| CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO., EN LA LOCALIDAD SALVATIERRA, EN LA CALLE SALAMANCA | CABECERA MUNICIPAL | ESTATAL | PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA LXXX OCTAGESIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 125, DE FECHA 04 DE JUNIO DE 2021, DENTRO DEL IV CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, AL CONVENIO NÚMERO SEDESHU-GTO-PEMC-28/2021 Y ANEXO DE EJECUCIÓN AE-Q1606-PEMC-2021-28-0025, RECURSOS DEL RAMOXXXIII FONDO I EJERCICIO FISCAL 2021. | SEDESHU | CONVENIO NÚMERO SEDESHU-GTO-PEMC-28/2021 | \$ - | \$ 1,644,725.63 | \$ 628,879.05 | \$ - | \$ 2,273,604.68 | ADJUDICACION DIRECTA | CONTRATADA | PMS/DOP/AD/SEDESHU RAMOXXXIII/P EMC/2021-06-20 | 30/06/2021 | \$ 2,450,000.00 | 01/07/2021 | 13/09/2021 | 100% | 88% |
| CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO., EN LA LOCALIDAD SALVATIERRA, EN LA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, EN LA CALLE 11 DE ENERO | COLONIA LÁZARO CÁRDENAS | ESTATAL | PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA LXXX OCTAGESIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 125, DE FECHA 04 DE JUNIO DE 2021, DENTRO DEL IV CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, AL CONVENIO NÚMERO SEDESHU-GTO-PEMC-28/2021 DE FECHA 25 DE MAYO DEL 2021, ANEXO DE EJECUCIÓN AE-Q1606-PEMC-2021-28-0025, RECURSOS DEL RAMOXXXIII FONDO I EJERCICIO FISCAL 2021. | SEDESHU | CONVENIO NÚMERO SEDESHU-GTO-PEMC-28/2021 | \$ - | \$ 1,319,813.10 | \$ 530,219.28 | \$ - | \$ 1,850,032.38 | ADJUDICACION DIRECTA | CONTRATADA | PMS/DOP/AD/SEDESHU RAMOXXXIII/P EMC/2021-07-22 | 01/07/2021 | \$ 2,090,000.00 | 05/07/2021 | 17/09/2021 | 100% | 87% |
| CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO., EN LA LOCALIDAD SALVATIERRA, EN LA COLONIA DIVISION DEL NORTE, EN LA CALLE CARRETERA | COLONIA DIVISION DEL NORTE | ESTATAL | PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA LXXX OCTAGESIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 126, DE FECHA 04 DE JUNIO DE 2021, DENTRO DEL IV CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, AL CONVENIO NÚMERO SEDESHU-GTO-PEMC-28/2021 DE FECHA 25 DE MAYO DEL 2021, ANEXO DE EJECUCIÓN AE-Q1606-PEMC-2021-28-0025, RECURSOS DEL RAMOXXXIII FONDO I EJERCICIO FISCAL 2021. | SEDESHU | CONVENIO NÚMERO SEDESHU-GTO-PEMC-28/2021 | \$ - | \$ 1,076,877.38 | \$ 1,076,877.38 | \$ - | \$ 2,153,754.75 | ADJUDICACION DIRECTA | CONTRATADA | PMS/DOP/AD/SEDESHU RAMOXXXIII/P EMC/2021-07-25 | 07/07/2021 | \$ 2,257,377.31 | 12/07/2021 | 24/09/2021 | 100% | 95% |

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALVATIERRA, GTO.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

2021

REPORTE DEL MES DE DICIEMBRE

PROGRAMA ANUAL DE OBRA

| Nombre de la obra/ Servicio relacionado | Municipio / Localidad | Legislación | Programa Aprobado en: | Inversión Autorizada / Convenida | | | | | | Adjudicación | | Contrato | | | | | | | |
|--|------------------------|-------------|---|--|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---|--|-----------------|--|--|---|-----------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------|----------------------|
| | | | | Entidad / Dependencia con quien conviene | Núm. Convenio/ documento autorización | Importe Ejercido (Recursos Federales) | Importe Ejercido (Recursos Estatales) | Importe Ejercido (Recursos Municipales) | Importe Ejercido Otros (Beneficiarios) | Total | Tipo de adjudicación propuesta (pública, simplificada/tp, directa, administración) | Estatus (programada/ en proceso/ contratada) | Numero de contrato | Fecha de Contratación | Monto Contratado | Fecha de inicio | Fecha de termino | Avance Físico (%) | Avance Financiero(%) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PALO BLANCO, MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GUANAJUATO Y ELECTRIFICACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PALO BLANCO, MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GUANAJUATO | PALO BLANCO | ESTATAL | CONVENIO NÚMERO SEDESHJ-GTO-PSBMC-28/2021, ANEXO DE EJECUCIÓN AE-Q0252-PSBMC-2021-28-0032, CONSIDERANDO LA APORTACIÓN ESTATAL RESPECTIVA DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (RAMO XXXIII) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021, APROBADO POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO 2018-2021, EN LA LXXXIII OCTAGESIMA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 130, DE FECHA 05 DE AGOSTO DE 2021, DENTRO DEL IV CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA | SEDESHJ | SEDESHJ-GTO-PSBMC-28/2021 | \$ - | \$ 472,432.68 | \$ 472,432.68 | \$ - | \$ 944,865.36 | ADJUDICACION DIRECTA | CONTRATADA | PMS/DOP/AD/IS EDESHJ-RAM0XXXIII/PSBMC/2021-08-27 | 19/08/2021 | \$ 1,221,068.72 | 23/08/2021 | 20/11/2021 | 87% | 77% |
| REHABILITACIÓN DE CALLE CON EMPEDRAO EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO., EN LA LOCALIDAD SALVATIERRA, EN LA COLONIA BARRIO DE SAN JUAN, EN LA CALLE IGNACIO RAMÍREZ 3RA ETAPA | BARRIO DE SAN JUAN | ESTATAL | CONVENIO NÚMERO SEDESHJ-GTO-PEMC-28/2021, ANEXO DE EJECUCIÓN AE-Q1606-PEMC-2021-28-0025-Modif-1, CONSIDERANDO LA APORTACIÓN ESTATAL RESPECTIVA DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (RAMO XXXIII) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021, APROBADO POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO 2018-2021, EN LA XLIII CUADRAGESIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 132, DENTRO DEL XXI VIGESIMO PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA | SEDESHJ | SEDESHJ-GTO-PEMC-28/2021 | \$ - | \$ 1,203,684.97 | \$ 526,741.96 | \$ - | \$ 1,730,426.93 | ADJUDICACION DIRECTA | CONTRATADA | PMS/DOP/AD/IS EDESHJ-RAM0XXXIII/PEMC/2021-08-29 | 26/08/2021 | \$ 1,993,943.96 | 06/09/2021 | 14/11/2021 | 100% | 87% |
| CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE LA CALERA MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GUANAJUATO | LA CALERA | ESTATAL | CONVENIO NÚMERO SEDESHJ-GTO-PSBGT0-28/2021, ANEXO DE EJECUCIÓN AE-Q0251-PSBGT0-2021-28-0042, CONSIDERANDO LA APORTACIÓN ESTATAL RESPECTIVA, DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (RAMO XXXIII) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021, APROBADO POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO 2018-2021, EN LA LXXXIII OCTAGESIMA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 130, DENTRO DEL III TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA | SEDESHJ | SEDESHJ-GTO-PSBGT0-28/2021 | \$ - | \$ 1,750,336.89 | \$ 1,750,336.89 | \$ - | \$ 3,500,673.78 | LICITACIÓN SIMPLIFICADA NÚMERO PMS/DOP/LS/SEDESHJ-RAM0XXXIII/2021-06 | CONTRATADA | PMS/DOP/AD/IS EDESHJ-RAM0XXXIII/PSBGT0/2021-08-30 | 26/08/2021 | \$ 4,106,270.56 | 01/09/2021 | 29/11/2021 | 100% | 85% |
| CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL SIETE DE PRÁCTICAS, DOS CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES DE PRÁCTICAS, ÁREA DE SKATEPARK Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA UNIDAD DEPORTIVA NORTE. | CABECERA MUNICIPAL | ESTATAL | PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA LXXXIV OCTAGESIMA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 131, DE FECHA 06 DE AGOSTO DE 2021, DENTRO DEL III TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, Convenio número CODE GUANAJUATO DAJ/1292/2021 considerando la aportación estatal respectiva con cargo a la fuente de financiamiento 1221020100-01 de 2021 14 de 14. | CODE | Convenio numero CODE GUANAJUATO DAJ/1292/2021 | \$ - | \$ - | \$ 6,889,297.98 | \$ - | \$ 6,889,297.98 | LS | CONTRATADA | PMS/DOP/LS/CODE/2021-09-31 | 01/09/2021 | \$ 8,588,097.79 | 06/09/2021 | 02/02/2022 | 80% | 80% |
| CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PALO BLANCO, MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GUANAJUATO | PALO BLANCO | ESTATAL | PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA LXXXV OCTAGESIMA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 133, DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2021, DENTRO DEL XI DÉCIMO PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, Convenio numero SEDESHJ-GTO-PSBMC-28/2021 y anexo de ejecución: AE-Q0252-PSBMC-2021-28-0032, considerando la aportación municipal que deriva de recursos del RAM0XXXIII FONDO I EJERCICIO FISCAL 2021. | SEDESHJ | SEDESHJ-GTO-PSBMC-28/2021 | \$ - | \$ 1,132,734.37 | \$ 1,547,025.19 | \$ - | \$ 2,679,759.56 | AD | CONTRATADA | PMS/DOP/AD/IS EDESHJ-RAM0XXXIII/PSBMC/2021-09-32 | 01/09/2021 | \$ 3,159,313.08 | 06/09/2021 | 04/12/2021 | 92% | 85% |
| TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SALVATIERRA, SANTO TOMAS HUATZINCO, SAN ANTONIO EMENQUARO, SAN PEDRO DE LOS NARANJOS, LA VIRGEN, DEL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GUANAJUATO | VIARIAS LOCALIDADES | ESTATAL | PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA LXXXV OCTAGESIMA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 133, DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2021, DENTRO DEL VII SEPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, Convenio numero SEDESHJ-GTO-CMM-28-2021 y anexo de ejecución: AE-Q0248-PFM-2021-28-02, considerando la aportación correspondiente al municipio que deriva de recursos del RAM0XXXIII FONDO I EJERCICIO FISCAL 2021. | SEDESHJ | SEDESHJ-GTO-CMM-28-2021 | \$ - | \$ 495,438,7664 | \$ 498,619.75 | \$ - | \$ 994,058.52 | AD | CONTRATADA | PMS/DOP/AD/IS EDESHJ-RAM0XXXIII/PFM/2021-09-33 | 17/09/2021 | \$ 994,058.52 | 22/09/2021 | 20/11/2021 | 100% | 82% |
| CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO., EN LA LOCALIDAD SALVATIERRA, EN LA COLONIA LOMAS VERDES, EN LA CALLE PINOS | LOMAS VERDES | ESTATAL | PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA XL CUADRAGESIMA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 124, DENTRO DEL IX NOVENO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, RECURSO PROVENIENTE DEL RAM0XXXIII FONDO I 2021 | NO APLICA | NO APLICA | \$ - | \$ - | \$ 1,471,980.56 | \$ - | \$ 1,471,980.56 | AD | CONTRATADA | PMS/DOP/AD/RAM0XXXIII/2021-09-34 | 17/09/2021 | \$ 1,586,681.78 | 27/09/2021 | 10/12/2021 | 100% | 90% |
| REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE AGUA POTABLE DEL CAMINO SAN PABLO PEJO AL TORONJO, MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GUANAJUATO | SAN PABLO PEJO-TORONJO | ESTATAL | PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA LXXXI OCTAGESIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 128, DE FECHA 20 DE JULIO DE 2021, DENTRO DEL IX NOVENO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, RECURSO PROVENIENTE DE LA CUENTA PÚBLICA 2021 | NO APLICA | NO APLICA | \$ - | \$ - | \$ 202,045.24 | \$ - | \$ 202,045.24 | AD | CONTRATADA | PMS/DOP/AD/IC P/2021-09-35 | 22/09/2021 | \$ 202,045.24 | 23/09/2021 | 02/10/2021 | 100% | 100% |

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALVATIERRA, GTO.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

2021

REPORTE DEL MES DE DICIEMBRE

PROGRAMA ANUAL DE OBRA

| Nombre de la obra/ Servicio relacionado | Municipio / Localidad | Legislación | Programa Aprobado en: | Inversión Autorizada / Convenida | | | | | | | Adjudicación | | | Contrato | | | | | |
|---|---------------------------|-------------|---|---|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---|--|--------------------------|--|---|--------------------|-----------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------|----------------------|
| | | | | Entidad /Dependencia con quien conviene | Núm. Convenio/ documento autorización | Importe Ejercido (Recursos Federales) | Importe Ejercido (Recursos Estatales) | Importe Ejercido (Recursos Municipales) | Importe Ejercido Otros (Beneficiarios) | Total | Tipo de adjudicación propuesta (pública, simplificada/dp, directa, administración) | Estatus (programada/ en proceso/ contratada) | Numero de contrato | Fecha de Contratación | Monto Contratado | Fecha de inicio | Fecha de termino | Avance Físico (%) | Avance Financiero(%) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REHABILITACIÓN DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO. EN LA LOCALIDAD EL SABINO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA | EL SABINO | ESTATAL | PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA LXXXVII OCTAGESIMA OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 136, DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021, DENTRO DEL III TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, RECURSO PROVENIENTE DEL RAMO XXXIII FONDO I 2021 | NO APLICA | NO APLICA | \$ - | \$ 1,487,457.01 | \$ - | \$ 1,487,457.01 | AD | CONTRATADA | PMS/DOP/AD/R AMOXXXIII/2021-09-36 | 24/09/2021 | \$ 2,727,756.16 | 27/09/2021 | 10/12/2021 | 100% | 55% | |
| AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS PLAZAS DE CAPUCHINAS Y CALLE HIDALGO (TRAMO I, RAMÍREZ E I, ALTAMIRANO) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SALVATIERRA, GUANAJUATO | CABECERA MUNICIPAL | ESTATAL | PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA LXXXVII OCTAGESIMA OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 136, DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021, DENTRO DEL VI SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, RECURSO PROVENIENTE DEL RAMO XXXIII FONDO I 2021 | NO APLICA | NO APLICA | \$ - | \$ 967,547.97 | \$ - | \$ 967,547.97 | AD | CONTRATADA | PMS/DOP/AD/R AMOXXXIII/2021-09-37 | 24/09/2021 | \$ 967,547.97 | 27/09/2021 | 26/10/2021 | 100% | 100% | |
| EMPASTADO EN EL CAMPO DE FÚTBOL SOCCER Núm. 1 EN LA UNIDAD DEPORTIVA SUR DEL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GUANAJUATO | CABECERA MUNICIPAL | ESTATAL | PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA LXXXVII OCTAGESIMA OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 136, DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021, DENTRO DEL IV CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, RECURSO PROVENIENTE DEL RAMO XXXIII FONDO I 2021 | NO APLICA | NO APLICA | \$ - | \$ 832,756.94 | \$ - | \$ 832,756.94 | AD | CONTRATADA | PMS/DOP/AD/R AMOXXXIII/2021-09-38 | 24/09/2021 | \$ 832,756.94 | 30/09/2021 | 13/12/2021 | 100% | 100% | |
| REHABILITACIÓN DEL JARDÍN PRINCIPAL DE LA CIUDAD DE SALVATIERRA, GUANAJUATO | CABECERA MUNICIPAL | ESTATAL | PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA LXXXV OCTAGESIMA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 133, DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2021, DENTRO DEL X DECIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, RECURSO PROVENIENTE DEL RAMO XXXIII FONDO I 2021 | NO APLICA | NO APLICA | \$ - | \$ 3,461,276.96 | \$ - | \$ 3,461,276.96 | LS | CONTRATADA | PMS/DOP/AD/R AMOXXXIII/2021-09-39 | 24/09/2021 | \$ 4,602,447.30 | 27/09/2021 | 25/12/2021 | 75% | 75% | |
| REUBICACIÓN DE TIROLESA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SALVATIERRA, GTO. | CABECERA MUNICIPAL | ESTATAL | APROBADO POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO 2018-2021 EN LA LXXXVIII OCTAGESIMA OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 136, DENTRO DEL VII SÉPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, (RAMO XXXIII) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021 | NO APLICA | NO APLICA | | \$ 52,420.40 | | \$ 52,420.40 | AD | CONTRATADA | PMS/DOP/AD/C P/2021-10-40 | 01/10/2021 | \$ 149,845.32 | 06/10/2021 | 19/11/2021 | 85% | 35% | |
| CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO., EN LA LOCALIDAD SALVATIERRA, EN LA COLONIA ROSAS DE CASTILLA, EN LA CALLE ROSAS DE CASTILLA | COL. ROSAS DE CASTILLA | ESTATAL | APROBADO POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO 2018-2021 EN LA XL CUADRAGESIMA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 124, DE FECHA 27 DE MAYO DE 2021, DENTRO DEL IX NOVENO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, (RAMO XXXIII) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021 | NO APLICA | NO APLICA | | \$ 1,402,719.11 | | \$ 1,402,719.11 | AD | CONTRATADA | PMS/DOP/AD/R AMOXXXIII/2021-10-41 | 01/10/2021 | \$ 2,297,294.86 | 11/10/2021 | 24/12/2021 | 80% | 60% | |
| CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD SANTA ROSA TEJOCOTE MUNICIPIO DE SALVATIERRA. | SANTA ROSA TEJOCOTE | ESTATAL | APROBADO POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO 2018-2021, EN LA LXXXV OCTAGESIMA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 133, DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2021, DENTRO DEL IX NOVENO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, CONVENIO NUMERO CEAG-SALVATIERRA-PROAGUA LOCALIDADES RURALES-2021-096, RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, (RAMO XXXIII) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021. | CEAG-SALVATIERRA-PROAGUA LOCALIDADES RURALES-2021-096 | CEAG-SALVATIERRA-PROAGUA LOCALIDADES RURALES-2021-096 | \$ 1,744,862.37 | \$ - | \$ 193,873.60 | \$ 1,938,735.97 | LPN LO-811028986-E1-2021 | CONTRATADA | PMS/DOP/LPN CEAG-PROAGUA/RAM OXXXIII/2021-10-42 | 05/10/2021 | \$ 4,688,447.83 | 06/10/2021 | 29/12/2021 | 55% | 30% | |
| REHABILITACION Y AMPLIACION DE DRENAJE EN LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE JUAREZ Y PRIVADA CRISTOBAL COLON, CALLE PRIVADA CRISTOBAL COLON ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE LOS NARANJOS EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA. | SAN PEDRO DE LOS NARANJOS | ESTATAL | APROBADO POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO 2018-2021, EN LA LXXXV OCTAGESIMA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 133, DENTRO DEL VIII OCTAVO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, CONVENIO NUMERO CEAG-SALVATIERRA-PROAGUA LOCALIDADES URBANAS-2021-102, RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, (RAMO XXXIII) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021. | CEAG-SALVATIERRA-PROAGUA LOCALIDADES URBANAS-2021-102 | CEAG-SALVATIERRA-PROAGUA LOCALIDADES URBANAS-2021-102 | \$ 194,774.28 | \$ - | \$ 194,774.28 | \$ 389,548.56 | LPN LO-811028986-E3-2021 | CONTRATADA | PMS/DOP/LPN CEAG-PROAGUA/RAM OXXXIII/2021-10-43 | 05/10/2021 | \$ 780,155.91 | 06/10/2021 | 29/12/2021 | 50% | 50% | |
| PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA FUNDADORES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SALVATIERRA, GTO. | CABECERA MUNICIPAL | ESTATAL | APROBADO POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO 2018-2021, EN LA LXXXVIII OCTAGESIMA OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 136, DENTRO DEL V QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, (RAMO XXXIII) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021. | NO APLICA | NO APLICA | | \$ 3,379,206.42 | | \$ 3,379,206.42 | LS | CONTRATADA | PMS/DOP/AD/R AMOXXXIII/2021-10-44 | 05/10/2021 | \$ 4,594,911.06 | 09/10/2021 | 26/12/2021 | 80% | 74% | |
| CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DE DORMITORIO, EN LAS LOCALIDADES DE SALVATIERRA, LA ESTANCIA DEL CARMEN, SANTO TOMAS HUATZINDCO, EL SALVADOR (RANCHITO DE SAN JOSE DEL CARMEN, SAN ISIDRO (EL COLORADO), SAN NICOLAS DE LOS AGUSTINOS, SAN PEDRO DE LOS NARANJOS, URRERO | VARIAS LOCALIDADES | ESTATAL | APROBADO POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO 2018-2021, EN LA LXXXV OCTAGESIMA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 133, DENTRO DEL VI SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, CONVENIO SEDESHU-GTO-PVM-28/2021, Y ANEXO DE EJECUCIÓN AE-00249-PVM-2021-28-01, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, (RAMO XXXIII) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021. | SEDESHU-GTO-PVM-28/2021 | SEDESHU-GTO-PVM-28/2021 | \$ 587,230.80 | \$ 587,230.80 | | \$ 1,174,461.59 | AD | CONTRATADA | PMS/DOP/AD/P VM- RAMOXXXIII/2021-10-46 | 06/10/2021 | \$ 1,439,640.56 | 11/10/2021 | 29/12/2021 | 90% | 72% | |

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALVATIERRA, GTO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
2021
REPORTE DEL MES DE DICIEMBRE

| PROGRAMA ANUAL DE OBRA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|-------------|---|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|--|-----------------|--|--|--------------------|--|------------------|-----------------|------------------|-------------------|----------------------|------|
| Nombre de la obra/ Servicio relacionado | Municipio / Localidad | Legislación | Programa Aprobado en: | Inversión Autorizada / Convenida | | | | | | Adjudicación | | | Contrato | | | | | | | |
| | | | | Entidad / Dependencia con quien conviene | Núm. Convenio/ documento autorización | Importe Ejercido (Recursos Federales) | Importe Ejercido (Recursos Estatales) | Importe Ejercido (Recursos Municipales) | Importe Ejercido Otros (Beneficiarios) | Total | Tipo de adjudicación propuesta (pública, simplificada/dp, directa, administración) | Estatus (programada/ en proceso/ contratada) | Numero de contrato | Fecha de Contratación | Monto Contratado | Fecha de inicio | Fecha de termino | Avance Físico (%) | Avance Financiero(%) | |
| SISTEMA DE RIEGO AUTOMATIZADO EN LA PLAZA DE CAPUCHINAS, MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO | CABECERA MUNICIPAL | ESTATAL | APROBADO POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO 2018-2021, EN LA XCII NONAGESIMA SEGUNDA SESION EXTRAORDINARIA, ACTA NUMERO 143, DENTRO DEL VI SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (RAMO XXXIII), PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021. | NO APLICA | NO APLICA | | \$ 93,600.00 | | | \$ 93,600.00 | | AD | CONTRATADA | PMS/DOP/AD/R AMOXXXIII-FII/2021-10-47 | 07/10/2021 | \$ 93,600.00 | 11/10/2021 | 09/11/2021 | 100% | 100% |
| CONSTRUCCIÓN DE LA 1RA. ETAPA DEL ALBERQUE DEL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO | CABECERA MUNICIPAL | ESTATAL | APROBADO POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO 2018-2021, EN LA LXXXIX OCTAGESIMA NOVENA SESION EXTRAORDINARIA, ACTA NUMERO 137, DENTRO DEL VI SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, (RAMO XXXIII) Y CUENTA PÚBLICA, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021. . | NO APLICA | NO APLICA | | | | | \$ 2,255,654.01 | | LS | CONTRATADA | PMS/DOP/LS/R AMOXXXIII-CP/2021-10-48 | 07/10/2021 | \$ 3,986,221.98 | 11/10/2021 | 10/03/2022 | 32% | 30% |
| REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE ABASCOLO ENTRE INDEPENDENCIA Y JOAQUÍN AMARO ENTRE ABASCOLO Y JOSÉ MARÍA MORELOS Y CALLE JUVENTINO ROSAS ENTRE INDEPENDENCIA Y GRAL. FRANCISCO VILLA EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS DE LOS AGUSTINOS EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA. | SAN NICOLÁS DE LOS AGUSTINOS | ESTATAL | APROBADO POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO 2018-2021, EN LA LXXXV OCTAGESIMA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA, ACTA NUMERO 133, DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2021, DENTRO DEL VIII OCTAVO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, CONVENIO NUMERO CEAG-SALVATIERRA-PROXIGUA LOCALIDADES URBANAS-2021-102, RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, (RAMO XXXIII) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021. | CEAG-SALVATIERRA-PROXIGUA LOCALIDADES URBANAS-2021-102 | CEAG-SALVATIERRA-PROXIGUA LOCALIDADES URBANAS-2021-102 | | \$ 714,834.52 | \$ 714,834.52 | | \$ 1,429,669.04 | | LPN | CONTRATADA | PMS/DOP/LPN-AD/CEAG-PROXIGUA/RAM XXXIII/2021-10-49 | 07/10/2021 | \$ 2,176,321.41 | 08/10/2021 | 29/12/2021 | 70% | 57% |
| REHABILITACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN EN CALLE PROVIDENCIA EN FRACCIONAMIENTO ROSAS DE CASTILLA 1RA. ETAPA, SALVATIERRA, GUANAJUATO | COL. ROSAS DE CASTILLA | ESTATAL | APROBADO POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO 2018-2021, EN LA XCIII NONAGESIMA TERCERA SESION EXTRAORDINARIA, ACTA NUMERO 144, DENTRO DEL VI SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, (RAMO XXXIII) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021. | NO APLICA | NO APLICA | | \$ 203,102.28 | | | \$ 203,102.28 | | AD | CONTRATADA | PMS/DOP/AD/R AMOXXXIII/2021-10-50 | 07/10/2021 | \$ 548,242.02 | 11/10/2021 | 09/12/2021 | 100% | 63% |
| PAVIMENTACIÓN DE CALLE AMAPOLA EN LA LOCALIDAD DE EL POTRERO, MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GUANAJUATO | POTRERO | ESTATAL | APROBADOS POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO 2018-2021, EN LA XCIV NONAGESIMA CUARTA SESION EXTRAORDINARIA, ACTA NUMERO 145, DENTRO DEL VIII OCTAVO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, (RAMO XXXIII) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021. | NO APLICA | NO APLICA | | \$ 426,626.61 | | | \$ 426,626.61 | | AD | CONTRATADA | PMS/DOP/AD/R AMOXXXIII/2021-10-51 | 08/10/2021 | \$ 379,239.04 | 11/10/2021 | 08/12/2021 | 100% | 90% |
| EMPASTADO, SISTEMA DE RIEGO Y COLOCACIÓN DE CONCHA DE BATEO EN EL HOME PLATE EN CAMPO DE BÉISBOL DE PRÁCTICAS EN LA UNIDAD DEPORTIVA SUR, CABECERA MUNICIPAL DE SALVATIERRA, GUANAJUATO | CABECERA MUNICIPAL | ESTATAL | APROBADO POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO 2018-2021, EN LA LXXXI OCTAGESIMA PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA, ACTA NUMERO 128, DENTRO DEL VII SEPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, CONVENIO NUMERO CODE GUANAJUATO/AJ/1789/21, Y ANEXO DE EJECUCION: CODE GUANAJUATO/AJ/1789/21, CONSIDERANDO LA APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, (RAMO XXXIII) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021 | CODE GUANAJUATO/AJ/1789/21 | CODE GUANAJUATO/AJ/1789/21 | | \$ 254,095.89 | \$ 281,180.90 | | \$ 535,276.79 | | ADJUDICACION DIRECTA | CONTRATADA | PMS/DOP/AD/CODE/RAMXXXIII/2021-11-52 | 03/12/2021 | \$ 1,784,255.95 | 06/12/2021 | 28/02/2022 | 15% | 15% |
| CONSTRUCCION DE CALENTADOR SOLAR EN SALVATIERRA | VIARIAS LOCALIDADES | ESTATAL | APROBADO POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO 2021-2024, EN LA III TERCER SESION EXTRAORDINARIA, ACTA NUMERO 6, DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2021, DENTRO DEL V QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, CONVENIO NUMERO SEDESJH-GTO-PVM/28/2021 DE FECHA 22 DE FEBRERO DEL AÑO 2021 Y ANEXO DE EJECUCION: AE-00249-PVM/2021-28-3, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021, CONSIDERANDO LA APORTACION ESTATAL RESPECTIVA, PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021 | SEDESJH-GTO-PVM/28/2021 | SEDESJH-GTO-PVM/28/2022 | | \$. | | | \$. | | ADJUDICACION DIRECTA | CONTRATADA | PMS/DOP/AD/SEDESJH-GTO-PVM/2021-12-53 | 09/12/2021 | \$ 1,995,670.38 | 13/12/2021 | 20/02/2022 | 0% | 0% |