

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALVATIERRA, GTO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
2021

REPORTE DEL MES

PROGRAMA ANUAL DE OBRA

Nombre de la obra/ Servicio relacionado	Municipio / Localidad	Legislación	Programa Aprobado en:	Inversión Autorizada / Convenida						Adjudicación		Contrato							
				Entidad /Dependencia con quien conviene	Núm. Convenio/ documento autorización	Importe Ejercido (Recursos Federales)	Importe Ejercido (Recursos Estatales)	Importe Ejercido (Recursos Municipales)	Importe Ejercido Otros (Beneficiarios)	Total	Tipo de adjudicación propuesta (pública, simplificada/3p, directa, administración)	Estatus (programada/ en proceso/ contratada)	Numero de contrato	Fecha de Contratación	Monto Contratado	Fecha de inicio	Fecha de termino	Avance Físico (%)	Avance Financiero(%)
REHABILITACIÓN DEL PUENTE DE BATANES EN CABECERA MUNICIPAL DE SALVATIERRA, GUANAJUATO	CABECERA MUNICIPAL	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO 2018-2021, EN LA LXI SEXAGÉSIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 99, DENTRO DEL IV CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, CONVENIO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS DE DEUDA PÚBLICA EN MATERIA DE DESARROLLO TURÍSTICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020, NÚMERO. SECTUR/CONV/113/2020, así como la correspondiente al municipio que deriva de recursos DE CUENTA PÚBLICA 2021.	SECTUR	SECTUR/CONV/113/2020	\$ -	\$ 2,689,492.75	\$ 2,689,492.75	\$ -	\$ 5,378,985.50	LICITACIÓN SIMPLIFICADA, PMS/DOP/LS/S ECTUR-CP/2021-01	CONTRATADA	PMS/DOP/LS/S ECTUR-CP/2021-01-01	26/01/2021	\$ 7,987,982.66	02/02/2021	01/06/2021	90%	83%
CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DEPORTIVO MULTIDISCIPLINARIO, EN LA UNIDAD DEPORTIVA NORTE, 1ª ETAPA, EN SALVATIERRA, GUANAJUATO,	CABECERA MUNICIPAL	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO 2018-2021, EN EL PROGRAMA DE INVERSIÓN RESPECTIVO, CONFORME A LA LXI SEXAGÉSIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 99, DENTRO DEL III TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, CONVENIO NUMERO CODE GUANAJUATO/AJ/2781/120, CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN DE ACCIONES PARA LLEVAR A CABO DENTRO DEL PROYECTO Q3574	CODE	CONVENIO NUMERO CODE GUANAJUATO/AJ/2781/120	\$ -	\$ 7,670,221.93	\$ -	\$ -	\$ 7,670,221.93	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NUMERO PMS/DOP/LPN/2020-01	CONTRATADA	PMS/DOP/LPN/ CODE/2021-01-02	29/01/2021	\$ 21,995,004.30	02/02/2021	01/07/2021	35%	30%
PUERTA DEL MONTE A LA PROVINCIA, MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GUANAJUATO	PUERTA DEL MONTE A LA PROVINCIA	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO 2018-2021, EN LA LXVI SEXAGÉSIMA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 104, DENTRO DEL V QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, CONVENIO DE COORDINACIÓN NÚMERO SAERNASR/DGDA/CAMINO_RURAL/SALVATIERRA/2020/546 Y RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, (RAMO XXXIII) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROALIMENTARIO Y RURAL	SAERNASR/DGDA/CAMINO_RURAL/SALVATIERRA/2020/546	\$ -	\$ 3,624,887.68	\$ 3,624,887.68	\$ -	\$ 7,249,775.35	LICITACIÓN SIMPLIFICADA, PMS/DOP/LS/S DAYR-RAMXXXIII/2021-02	CONTRATADA	PMS/DOP/LS/S DAYR-RAMXXXIII/2021-02-03	26/02/2021	\$ 7,249,775.35	04/03/2021	11/06/2021	100%	100%
SAN NICOLÁS A CARRETERA FEDERAL 52, MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GUANAJUATO	SAN NICOLÁS A CARRETERA FEDERAL 52	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO 2018-2021, EN LA LXVI SEXAGÉSIMA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 104, DENTRO DEL IV CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, CONVENIO DE COORDINACIÓN NÚMERO SAERNASR/DGDA/CAMINO_RURAL/SALVATIERRA/2020/546 Y RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (RAMO XXXIII) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021, APROBADO POR EL HONORABLE	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROALIMENTARIO Y RURAL	SAERNASR/DGDA/CAMINO_RURAL/SALVATIERRA/2020/546	\$ -	\$ 1,838,455.17	\$ 1,838,455.17	\$ -	\$ 3,676,910.34	LICITACIÓN SIMPLIFICADA, PMS/DOP/LS/S DAYR-RAMXXXIII/2021-03	CONTRATADA	PMS/DOP/LS/S DAYR-RAMXXXIII/2021-02-04	26/02/2021	\$ 3,676,910.34	04/03/2021	11/06/2021	100%	60%
REHABILITACIÓN DE CAMINO SAN MIGUEL EMENGUARO-CARRETERA SAN FELIPE, MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GUANAJUATO	SAN MIGUEL EMENGUARO-CARRETERA SAN FELIPE	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO 2018-2021, EN LA LXVI SEXAGÉSIMA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 104, DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2021, DENTRO DEL IV CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, CONVENIO DE COORDINACIÓN NÚMERO SAERNASR/DGDA/CAMINO_RURAL/SALVATIERRA/2020/546 PROGRAMA Q0176 CONECTANDO MI CAMINO RURAL PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2020, Y RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (RAMO XXXIII) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021.	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROALIMENTARIO Y RURAL	SAERNASR/DGDA/CAMINO_RURAL/SALVATIERRA/2020/546	\$ -	\$ 426,094.53	\$ 426,094.53	\$ -	\$ 852,189.06	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/S DAYR-RAMXXXIII/2021-03-05	04/03/2021	\$ 2,840,630.20	08/03/2021	15/06/2021	70%	30%
RESTAURACIÓN DEL TEMPLO DE SAN FRANCISCO DE ASIS DE LA CIUDAD DE SALVATIERRA, GUANAJUATO	CABECERA MUNICIPAL	ESTATAL	ARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO 2018-2021, EN LA LXI SEPTUAGÉSIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 109, DE FECHA 03 DE MARZO DE 2021, DENTRO DEL VIII OCTAVO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA RECURSOS PRESUPUESTALES PROVENIENTES DE CUENTA PÚBLICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021	NO APLICA	NO APLICA	\$ -	\$ -	\$ 1,377,340.35	\$ -	\$ 1,377,340.35	LICITACIÓN SIMPLIFICADA, PMS/DOP/LS/C P/2021-04	CONTRATADA	PMS/DOP/LS/C P/2021-03-06	30/03/2021	\$ 4,591,134.49	05/04/2021	02/08/2021	15%	0%

REUBICACIÓN A GLORIETA DEL MONUMENTO POSADAS OCAMPO SEGUNDA ETAPA, EN CABECERA MUNICIPAL DE SALVATIERRA, GUANAJUATO	CABECERA MUNICIPAL	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO 2018-2021, EN LA XXXVI TRIGÉSIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 116, DE FECHA 26 DE MARZO DE 2021, DENTRO DEL VII SÉPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, RECURSOS PRESUPUESTALES PROVENIENTES DE CUENTA PÚBLICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021	NO APLICA	NO APLICA	\$ -	\$ -	\$ 196,669.59	\$ -	\$196,669.59	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/CP/2021-04-07	22/04/2021	\$ 655,565.30	26/04/2021	25/05/2021	100%	32%
COLECTOR DE DRENAJE PLUVIAL DEL MARGEN DERECHO DEL BOULEVARD POSADAS OCAMPO HACIA RIO LERMA EN LA CABECERA MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO 2018-2021, EN LA XXXVI TRIGÉSIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 116, DE FECHA 26 DE MARZO DE 2021, DENTRO DEL VII SÉPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, RECURSOS PRESUPUESTALES PROVENIENTES DE CUENTA PÚBLICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021	NO APLICA	NO APLICA	\$ -	\$ -	\$ 1,419,582.70	\$ -	\$1,419,582.70	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/CP/2021-04-08	16/04/2021	\$ 2,390,225.60	19/04/2021	17/07/2021	75%	55%
CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE DEL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GUANAJUATO	CABECERA MUNICIPAL	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO 2018-2021, LXXI SEPTUAGÉSIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 109, DENTRO DEL X DÉCIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, RECURSO PROVENIENTE DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, (RAMO XXXIII) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021, Y CUENTA PÚBLICA EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021 (QUE SE DERIVA DEL INGRESO POR DONATIVO QUE SE REALIZÓ POR EL BAILE POPULAR DE LA FERIA DE LA CANDELARIA 2020)	NO APLICA	NO APLICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$2,697,441.34	LICITACION PUBLICA NACIONAL	CONTRATADA	PMS/DOP/LPN/RAMOXXXIII/2021-06-09	03/06/2021	\$ 8,991,471.14	03/06/2021	30/09/2021	0%	0%
MANTENIMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GUANAJUATO	CABECERA MUNICIPAL	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO 2018-2021, XXXIX TRIGÉSIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 123, DENTRO DEL X DÉCIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, (RAMO XXXIII) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021	NO APLICA	NO APLICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$460,212.10	ADJUDICACION DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/RAMOXXXIII/2021-06-10	14/06/2021	\$ 1,534,040.32	18/06/2021	27/08/2021	75%	55%
CAMINO EL POTRERO A SAN MIGUEL EL ALTO, MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GUANAJUATO.	CABECERA MUNICIPAL	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE COORDINACIÓN NÚMERO SAERNASR/DGDAACAMINO RURAL/SALVATIERRA/2021/9978 Y ANEXO DEL CONVENIO SAERNASR/DGDAACAMINO RURAL/SALVATIERRA/2021/9978, Y RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, (RAMO XXXIII) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021	SDAYR	CONVENIO DE COORDINACIÓN NÚMERO SAERNASR/DGDAACAMINO RURAL/SALVATIERRA/2021/9978	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$828,771.99	ADJUDICACION DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/SDAYR-RAMOXXXIII/2021-06-11	21/06/2021	\$ 2,762,573.26	28/06/2021	26/08/2021	15%	30%
CAMINO TORONJO 2DA ETAPA, MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GUANAJUATO	CABECERA MUNICIPAL	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO 2018-2021, EN EL LXXVII SEPTUAGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 118, DENTRO DEL III TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, CONVENIO DE COORDINACIÓN NÚMERO SAERNASR/DGDAACAMINO RURAL/SALVATIERRA/2021/9978, ANEXO DEL CONVENIO SAERNASR/DGDAACAMINO RURAL/SALVATIERRA/2021/9978 Y RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, (RAMO XXXIII) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021	SDAYR	CONVENIO DE COORDINACIÓN NÚMERO SAERNASR/DGDAACAMINO RURAL/SALVATIERRA/2021/9978	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$1,851,203.35	LICITACION SIMPLIFICADA	CONTRATADA	PMS/DOP/LS/SDAYR-RAMOXXXIII/2021-06-12	25/06/2021	\$ 6,170,677.86	28/06/2021	10/09/2021	10%	30%
MECÁNICAS DE SUELOS EN LAS LOCALIDADES DE URIREO, OJUELOS, SALVATIERRA, GUADALUPE, LA CALERA, LA LUZ, CUPAREO, DEL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GUANAJUATO	VARIAS LOCALIDADES	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO 2018-2021, EN LA SESIÓN XL CUADRAGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 124, DE FECHA 27 DE MAYO DE 2021, DENTRO DEL X DÉCIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, RECURSOS PROVENIENTES DE INDIRECTOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, (RAMO XXXIII) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021	NO APLICA	NO APLICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$0.00	ADJUDICACION DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/RAMOXXXIII-IND/2021-06-13	28/06/2021	\$ 127,890.00	28/06/2021	12/07/2021	0%	0%
PROYECTO ARQUITECTÓNICO DE LA REHABILITACIÓN DE IMAGEN URBANA DEL MERCADO HIDALGO EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GUANAJUATO	CABECERA MUNICIPAL	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO 2018-2021, EN LA SESIÓN LXXII SEPTUAGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 110, DE FECHA 05 DE MARZO DE 2021, DENTRO DEL V QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, INDIRECTOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, (RAMO XXXIII) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021	NO APLICA	NO APLICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$0.00	ADJUDICACION DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/RAMOXXXIII-IND/2021-06-14	28/06/2021	\$ 1,186,985.08	28/06/2021	26/08/2021	0%	0%

MECÁNICAS DE SUELOS EN LAS LOCALIDADES DE SALVATIERRA, URIREO, LAS CAÑAS, LA HUERTA, EL FENIX, SAN FELIPE, LA PALMA DE EMENGUARO, JANCHO, LA VIRGEN, SAN PEDRO DE LOS NARANJOS, SAN NICOLÁS DE LOS AGUSTINOS, LOS GARCÍA, DEL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GUANAJUATO	VARIAS LOCALIDADES	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO 2018-2021, EN LA SESIÓN XL CUADRAGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 124, DENTRO DEL X DÉCIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, INDIRECTOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, (RAMO XXXIII) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021	NO APLICA	NO APLICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.00	ADJUDICACION DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/RAMOXXXIII-IND/2021-06-15	28/06/2021	\$ 255,780.00	28/06/2021	12/07/2021	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN NICOLAS DE LOS AGUSTINOS EN LA CALLE LEANDRO VALLE	SAN NICOLAS DE LOS AGUSTINOS	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO 2018-2021, EN LA LXXX OCTOGESIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 125, DENTRO DEL IV CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, CONVENIO NÚMERO SEDESHU-GTO-PEMC-28/2021, ANEXO DE EJECUCIÓN: AE-Q1606-PEMC-2021-28-0025, RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, (RAMO XXXIII) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021	SEDESHU	CONVENIO NÚMERO SEDESHU-GTO-PEMC-28/2021,	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.00	ADJUDICACION DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/S EDESHU-RAMOXXXIII/PEMC/2021-06-16	28/06/2021	\$ 1,996,912.76	28/06/2021	10/09/2021	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO., EN LA LOCALIDAD DE MARAVATIO DEL ENCINAL, EN LA CALLE ÁLVARO OBREGÓN	MARAVATIO DEL ENCINAL	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA LXXX OCTOGESIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 125, DENTRO DEL IV CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, AL CONVENIO NÚMERO SEDESHU-GTO-PEMC-28/2021 Y ANEXO DE EJECUCIÓN: AE-Q1606-PEMC-2021-28-0025, Y RECURSOS DEL RAMOXXXIII FONDO I EJERCICIO FISCAL 2021.	SEDESHU	CONVENIO NÚMERO SEDESHU-GTO-PEMC-28/2021	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.00	ADJUDICACION DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/S EDESHU-RAMOXXXIII/PEMC/2021-06-17	28/06/2021	\$ 1,493,094.94	28/06/2021	10/09/2021	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO., EN LA LOCALIDAD EL SABINO, EN LA CALLE LEÓN 3RA ETAPA	EL SABINO	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA LXXX OCTOGESIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 125, DENTRO DEL IV CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, CONVENIO NÚMERO SEDESHU-GTO-PEMC-28/2021 Y ANEXO DE EJECUCIÓN: AE-Q1606-PEMC-2021-28-0025, RECURSOS DEL RAMOXXXIII FONDO I EJERCICIO FISCAL 2021.	SEDESHU	CONVENIO NÚMERO SEDESHU-GTO-PEMC-28/2021	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.00	ADJUDICACION DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/S EDESHU-RAMOXXXIII/PEMC/2021-06-18	28/06/2021	\$ 1,596,248.02	28/06/2021	10/09/2021	0%	0%
CAMINO URIREO-EL CARACOL, MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GUANAJUATO.	URIREO- CARACOL	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA LXXX OCTOGESIMA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 125, DENTRO DEL IV CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, AL CONVENIO SAERNASR/DGDA/CAMINO_RURAL/SALVATIERRA/2021/9978 DE FECHA 03 DE MAYO DEL 2021 considerando la aportación estatal respectiva, así como la correspondiente al municipio que deriva de recursos del RAMOXXXIII FONDO I EJERCICIO FISCAL 2021.	SDAYR	CONVENIO SAERNASR/DGDA/CAMINO_RURAL/SALVATIERRA/2021/9978	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.00	LICITACION PUBLICA NACIONAL	CONTRATADA	PMS/DOP/LPN/SDAYR-RAMOXXXIII/2021-06-19	30/06/2021	\$ 21,177,406.33	05/07/2021	12/10/2021	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO., EN LA LOCALIDAD SALVATIERRA, EN LA CALLE SALAMANCA	CABECERA MUNICIPAL	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA LXXX OCTOGESIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 125, DE FECHA 04 DE JUNIO DE 2021, DENTRO DEL IV CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, AL CONVENIO NÚMERO SEDESHU-GTO-PEMC-28/2021 Y ANEXO DE EJECUCIÓN: AE-Q1606-PEMC-2021-28-0025, RECURSOS DEL RAMOXXXIII FONDO I EJERCICIO FISCAL 2021.	SEDESHU	CONVENIO NÚMERO SEDESHU-GTO-PEMC-28/2021	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.00	ADJUDICACION DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/S EDESHU-RAMOXXXIII/PEMC/2021-06-20	30/06/2021	\$ 2,090,000.00	01/07/2021	13/09/2021	0%	0%