

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALVATIERRA, GTO.  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
2021  
REPORTE DEL MES DE ENERO

PROGRAMA ANUAL DE OBRA																			
Nombre de la obra/ Servicio relacionado	Municipio / Localidad	Legislación	Programa Aprobado en:	Inversión Autorizada / Convenida							Adjudicación		Contrato						
				Entidad /Dependencia con quien conviene	Núm. Convenio/ documento autorización	Importe Ejercido (Recursos Federales)	Importe Ejercido (Recursos Estatales)	Importe Ejercido (Recursos Municipales)	Importe Ejercido Otros (Beneficiarios)	Total	Tipo de adjudicación propuesta (pública, simplificada/13p, directa, administración)	Estatus ( programada/ en proceso/ contratada)	Numero de contrato	Fecha de Contratación	Monto Contratado	Fecha de inicio	Fecha de termino	Avance Físico (%)	Avance Financiero(%)
RESTAURACIÓN DEL TEMPLO DE SAN FRANCISCO DE ASIS DE LA CIUDAD DE SALVATIERRA, GUANAJUATO	CABECERA MUNICIPAL	ESTATAL	ARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO 2018-2021, EN LA LXXI SEPTUAGÉSIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 109, DE FECHA 03 DE MARZO DE 2021, DENTRO DEL VIII OCTAVO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA RECURSOS PRESUPUESTALES PROVENIENTES DE CUENTA PÚBLICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021	NO APLICA	NO APLICA	\$ -	\$ -	\$ 4,531,100.89	\$ -	\$ 4,531,100.89	LICITACIÓN SIMPLIFICADA PMS/DOP/LS/C P/2021-04	CONTRATADA	PMS/DOP/LS/C P/2021-03-06	30/03/2021	\$ 4,591,134.49	05/04/2021	02/08/2021	100%	87%
CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO., EN LA LOCALIDAD SALVATIERRA, EN LA CALLE SALAMANCA	CABECERA MUNICIPAL	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA LXXX OCTAGÉSIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 125, DE FECHA 04 DE JUNIO DE 2021, DENTRO DEL IV CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, AL CONVENIO NÚMERO SEDESHU-GTO-PEMC-28/2021 Y ANEXO DE EJECUCIÓN: AE-Q1606-PEMC-2021-28-0025, RECURSOS DEL RAMOXXXIII FONDO I EJERCICIO FISCAL 2021.	SEDESHU	CONVENIO NÚMERO SEDESHU-GTO-PEMC-28/2021	\$ -	\$ 1,644,725.63	\$ 628,879.05	\$ -	\$ 2,273,604.68	ADJUDICACION DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/S EDESHU- RAMOXXXIII/P EMC/2021-06-20	30/06/2021	\$ 2,450,000.00	01/07/2021	13/09/2021	100%	88%
CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO., EN LA LOCALIDAD SALVATIERRA, EN LA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, EN LA CALLE 11 DE ENERO	COLONIA LÁZARO CÁRDENAS	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA LXXX OCTAGÉSIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 125, DE FECHA 04 DE JUNIO DE 2021, DENTRO DEL IV CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, AL CONVENIO NÚMERO SEDESHU-GTO-PEMC-28/2021 DE FECHA 25 DE MAYO DEL 2021, ANEXO DE EJECUCIÓN: AE-Q1606-PEMC-2021-28-0025, RECURSOS DEL RAMOXXXIII FONDO I EJERCICIO FISCAL 2021.	SEDESHU	CONVENIO NÚMERO SEDESHU-GTO-PEMC-28/2021	\$ -	\$ 1,491,005.99	\$ 598,993.99	\$ -	\$ 2,089,999.98	ADJUDICACION DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/S EDESHU- RAMOXXXIII/P EMC/2021-07-22	01/07/2021	\$ 2,090,000.00	05/07/2021	17/09/2021	100%	90%
CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO., EN LA LOCALIDAD SALVATIERRA, EN LA COLONIA DIVISIÓN DEL NORTE, EN LA CALLE CARRETERA	COLONIA DIVISIÓN DEL NORTE	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA LXXX OCTAGÉSIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 125, DE FECHA 04 DE JUNIO DE 2021, DENTRO DEL IV CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, AL CONVENIO NÚMERO SEDESHU-GTO-PEMC-28/2021 DE FECHA 25 DE MAYO DEL 2021, ANEXO DE EJECUCIÓN: AE-Q1606-PEMC-2021-28-0025, RECURSOS DEL RAMOXXXIII FONDO I EJERCICIO FISCAL 2021.	SEDESHU	CONVENIO NÚMERO SEDESHU-GTO-PEMC-28/2021	\$ -	\$ 1,076,877.38	\$ 1,076,877.38	\$ -	\$ 2,153,754.75	ADJUDICACION DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/S EDESHU- RAMOXXXIII/P EMC/2021-07-25	07/07/2021	\$ 2,257,377.31	12/07/2021	24/09/2021	100%	95%
EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PALO BLANCO, MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GUANAJUATO Y ELECTRIFICACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PALO BLANCO, MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GUANAJUATO	PALO BLANCO	ESTATAL	CONVENIO NÚMERO SEDESHU-GTO-PSBMC-28/2021, ANEXO DE EJECUCIÓN: AE-Q0252-PSBMC-2021-28-0032, CONSIDERANDO LA APORTACIÓN ESTATAL RESPECTIVA DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, (RAMO XXXIII) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021, APROBADO POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO 2018-2021, EN LA LXXXIII OCTAGÉSIMA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 130, DE FECHA 05 DE AGOSTO DE 2021, DENTRO DEL IV CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA	SEDESHU	SEDESHU-GTO-PSBMC-28/2021,	\$ -	\$ 472,432.68	\$ 472,432.68	\$ -	\$ 944,865.36	ADJUDICACION DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/S EDESHU- RAMOXXXIII/P SBMC/2021-08-27	19/08/2021	\$ 1,221,068.72	23/08/2021	20/11/2021	98%	90%
REHABILITACIÓN DE CALLE CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO., EN LA LOCALIDAD SALVATIERRA, EN LA COLONIA BARRIO DE SAN JUAN, EN LA CALLE IGNACIO RAMÍREZ 3RA ETAPA	BARRIO DE SAN JUAN	ESTATAL	CONVENIO NÚMERO SEDESHU-GTO-PEMC-28/2021, ANEXO DE EJECUCIÓN: AE-Q1606-PEMC-2021-28-0025-Modif-1, CONSIDERANDO LA APORTACIÓN ESTATAL RESPECTIVA DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, (RAMO XXXIII) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021, APROBADO POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO 2018-2021, EN LA XLIII CUADRAGÉSIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 132, DENTRO DEL XXI VIGÉSIMO PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA	SEDESHU	SEDESHU-GTO-PEMC-28/2021	\$ -	\$ 1,203,684.97	\$ 526,741.96	\$ -	\$ 1,730,426.93	ADJUDICACION DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/S EDESHU- RAMOXXXIII/P EMC/2021-08-29	26/08/2021	\$ 1,993,943.96	06/09/2021	14/11/2021	100%	87%

**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALVATIERRA, GTO.**  
**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**  
**2021**

**REPORTE DEL MES DE ENERO**

**PROGRAMA ANUAL DE OBRA**

Nombre de la obra/ Servicio relacionado	Municipio / Localidad	Legislación	Programa Aprobado en:	Inversión Autorizada / Convenida						Adjudicación		Contrato							
				Entidad /Dependencia con quien conviene	Núm. Convenio/ documento autorización	Importe Ejercido (Recursos Federales)	Importe Ejercido (Recursos Estatales)	Importe Ejercido (Recursos Municipales)	Importe Ejercido Otros (Beneficiarios)	Total	Tipo de adjudicación propuesta (pública, simplificada/13p, directa, administración)	Estatus ( programada/ en proceso/ contratada)	Numero de contrato	Fecha de Contratación	Monto Contratado	Fecha de inicio	Fecha de termino	Avance Físico (%)	Avance Financiero(%)
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE LA CALERA MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GUANAJUATO	LA CALERA	ESTATAL	CONVENIO NÚMERO SEDESHU-GTO-PSBGTO-28/2021, ANEXO DE EJECUCIÓN: AE-Q0251-PSBGTO-2021-28-0042, CONSIDERANDO LA APORTACIÓN ESTATAL RESPECTIVA, DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, (RAMO XXXIII) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021, APROBADO POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO 2018-2021, EN LA LXXXIII OCTAGESIMA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 130, DENTRO DEL III TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA	SEDESHU	SEDESHU-GTO-PSBGTO-28/2021	\$ -	\$ 1,750,336.89	\$ 1,750,336.89	\$ -	\$ 3,500,673.78	LICITACIÓN SIMPLIFICADA NÚMERO PMS/DOP/LS/S EDESHU-RAMOXXXIII/2021-06	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/S EDESHU-RAMOXXXIII/PSBGTO/2021-08-30	26/08/2021	\$ 4,106,270.56	01/09/2021	29/11/2021	100%	85%
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL SIETE DE PRÁCTICAS, DOS CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES DE PRÁCTICAS, ÁREA DE SKATEPARK Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA UNIDAD DEPORTIVA NORTE.	CABECERA MUNICIPAL	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA LXXXIV OCTAGESIMA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 131, DE FECHA 06 DE AGOSTO DE 2021, DENTRO DEL III TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, Convenio numero CODE GUANAJUATO/DAJ/1292/202 considerando la aportación estatal respectiva con cargo a la fuente de financiamiento 1221020100-deuda 2021 1d bbva.	CODE	Convenio numero CODE GUANAJUATO/DAJ/1292/202	\$ -	\$ -	\$ 6,889,297.98	\$ -	\$ 6,889,297.98	LS	CONTRATADA	PMS/DOP/LS/C ODE/2021-09-31	01/09/2021	\$ 8,588,097.79	06/09/2021	02/02/2022	85%	80%
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PALO BLANCO, MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GUANAJUATO	PALO BLANCO	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA LXXXV OCTAGESIMA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 133, DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2021, DENTRO DEL XI DECIMO PRIMERO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, Convenio numero SEDESHU-GTO-PSBMC-28/2021 y anexo de ejecución: AE-Q0252-PSBMC-2021-28-0032, considerando la aportación municipal que deriva de recursos del RAMOXXXIII FONDO I EJERCICIO FISCAL 2021.	SEDESHU	SEDESHU-GTO-PSBMC-28/2021	\$ -	\$ 1,261,102.37	\$ 1,722,343.03	\$ -	\$ 2,983,445.40	AD	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/S EDESHU-RAMOXXXIII/PSBMC/2021-09-32	01/09/2021	\$ 3,159,313.08	06/09/2021	04/12/2021	98%	89%
TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SALVATIERRA, SANTO TOMAS HUATZINDEO, SAN ANTONIO EMENGUARO, SAN PEDRO DE LOS NARANJOS, LA VIRGEN, DEL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GUANAJUATO	VARIAS LOCALIDADES	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA LXXXV OCTAGESIMA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 133, DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2021, DENTRO DEL VII SEPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, Convenio numero SEDESHU-GTO-CMM-28-2021 y anexo de ejecución: AE-Q0249-PVMI-2021-28-02, considerando la aportación correspondiente al municipio que deriva de recursos del RAMOXXXIII FONDO I EJERCICIO FISCAL 2021.	SEDESHU	SEDESHU-GTO-CMM-28-2021	\$ -	495438.7664	\$ 498,619.75	\$ -	\$ 994,058.52	AD	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/S EDESHU-RAMOXXXIII/PVMI/2021-09-33	17/09/2021	\$ 994,058.52	22/09/2021	20/11/2021	100%	82%
CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO., EN LA LOCALIDAD SALVATIERRA, EN LA COLONIA LOMAS VERDES, EN LA CALLE PINOS	LOMAS VERDES	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA XL CUADRAGESIMA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 124, DENTRO DEL IX NOVENO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, RECURSO PROVENIENTE DEL RAMOXXXIII FONDO I 2021	NO APLICA	NO APLICA	\$ -	\$ -	\$ 1,471,980.56	\$ -	\$ 1,471,980.56	AD	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/R AMOXXXIII/2021-09-34	17/09/2021	\$ 1,586,681.78	27/09/2021	10/12/2021	100%	90%
REHABILITACIÓN DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO. EN LA LOCALIDAD EL SABINO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA	EL SABINO	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA LXXXVIII OCTAGESIMA OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 136, DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021, DENTRO DEL III TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, RECURSO PROVENIENTE DEL RAMO XXXIII FONDO I 2021	NO APLICA	NO APLICA	\$ -	\$ -	\$ 1,740,783.54	\$ -	\$ 1,740,783.54	AD	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/R AMOXXXIII/2021-09-36	24/09/2021	\$ 2,727,755.16	27/09/2021	10/12/2021	100%	90%
REHABILITACIÓN DEL JARDÍN PRINCIPAL DE LA CIUDAD DE SALVATIERRA, GUANAJUATO	CABECERA MUNICIPAL	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA LXXXV OCTAGESIMA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 133, DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2021, DENTRO DEL X DECIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, RECURSO PROVENIENTE DEL RAMO XXXIII FONDO I 2021	NO APLICA	NO APLICA	\$ -	\$ -	\$ 3,461,276.96	\$ -	\$ 3,461,276.96	LS	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/R AMOXXXIII/2021-09-39	24/09/2021	\$ 4,602,447.30	27/09/2021	25/12/2021	95%	75%
REUBICACIÓN DE TIROLESA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SALVATIERRA, GTO.	CABECERA MUNICIPAL	ESTATAL	APROBADO POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO 2018-2021 EN LA LXXXVIII OCTAGESIMA OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 136, DENTRO DEL VII SEPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, (RAMO XXXIII) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021	NO APLICA	NO APLICA	\$ -	\$ -	\$ 52,420.40	\$ -	\$ 52,420.40	AD	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/C P/2021-10-40	01/10/2021	\$ 149,845.32	06/10/2021	19/11/2021	100%	35%

**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALVATIERRA, GTO.**  
**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**  
**2021**

**REPORTE DEL MES DE ENERO**

**PROGRAMA ANUAL DE OBRA**

Nombre de la obra/ Servicio relacionado	Municipio / Localidad	Legislación	Programa Aprobado en:	Inversión Autorizada / Convenida						Adjudicación		Contrato							
				Entidad /Dependencia con quien conviene	Núm. Convenio/ documento autorización	Importe Ejercido (Recursos Federales)	Importe Ejercido (Recursos Estatales)	Importe Ejercido (Recursos Municipales)	Importe Ejercido Otros (Beneficiarios)	Total	Tipo de adjudicación propuesta (pública, simplificada/3p, directa, administración)	Estatus ( programada/ en proceso/ contratada)	Numero de contrato	Fecha de Contratación	Monto Contratado	Fecha de inicio	Fecha de termino	Avance Físico (%)	Avance Financiero(%)
CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO., EN LA LOCALIDAD SALVATIERRA, EN LA COLONIA ROSAS DE CASTILLA, EN LA CALLE ROSAS DE CASTILLA	COL. ROSAS DE CASTILLA	ESTATAL	APROBADO POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO 2018-2021, EN LA XL CUADRAGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 124, DE FECHA 27 DE MAYO DE 2021, DENTRO DEL IX NOVENO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, (RAMO XXXIII) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021	NO APLICA	NO APLICA			\$ 1,402,719.11		\$ 1,402,719.11	AD	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/R AMOXXXIII/2021-10-41	01/10/2021	\$ 2,297,294.86	11/10/2021	24/12/2021	100%	87%
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD SANTA ROSA TEJOCOTE MUNICIPIO DE SALVATIERRA.	SANTA ROSA TEJOCOTE	ESTATAL	APROBADO POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO 2018-2021, EN LA LXXXV OCTAGÉSIMA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 133, DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2021, DENTRO DEL IX NOVENO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, CONVENIO NÚMERO CEAG-SALVATIERRA-PROAGUA LOCALIDADES RURALES-2021-096, RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, (RAMO XXXIII) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021, .	CEAG-SALVATIERRA-PROAGUA LOCALIDADES RURALES-2021-096	CEAG-SALVATIERRA-PROAGUA LOCALIDADES RURALES-2021-096	\$1,744,862.37	\$	\$ 193,873.60		\$ 1,938,735.97	LPN LO-811028986-E1-2021	CONTRATADA	PMS/DOP/LPN/CEAG-PROAGUA/RAM OXXXIII/2021-10-42	05/10/2021	\$ 4,688,447.83	06/10/2021	29/12/2021	75%	40%
REHABILITACION Y AMPLIACION DE DRENAJE EN LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE JUAREZ Y PRIVADA CRISTOBAL COLON, CALLE PRIVADA CRISTOBAL COLON ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE LOS NARANJOS EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA.	SAN PEDRO DE LOS NARANJOS	ESTATAL	APROBADO POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO 2018-2021, EN LA LXXXV OCTAGÉSIMA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 133, DENTRO DEL VIII OCTAVO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, CONVENIO NÚMERO CEAG-SALVATIERRA-PROAGUA LOCALIDADES URBANAS-2021-102, RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, (RAMO XXXIII) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021, .	CEAG-SALVATIERRA-PROAGUA LOCALIDADES URBANAS-2021-102	CEAG-SALVATIERRA-PROAGUA LOCALIDADES URBANAS-2021-102	\$ 230,632.21	\$	\$ 230,632.21		\$461,264.41	LPN LO-811028986-E3-2021	CONTRATADA	PMS/DOP/LPN/CEAG-PROAGUA/RAM OXXXIII/2021-10-43	05/10/2021	\$ 780,155.91	06/10/2021	29/12/2021	80%	50%
PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA FUNDADORES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SALVATIERRA, GTO.	CABECERA MUNICIPAL	ESTATAL	APROBADO POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO 2018-2021, EN LA LXXXVIII OCTAGÉSIMA OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 136, DENTRO DEL V QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, (RAMO XXXIII) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021, .	NO APLICA	NO APLICA			\$ 3,667,938.04		\$3,667,938.04	LS	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/R AMOXXXIII/2021-10-44	05/10/2021	\$ 4,594,911.06	08/10/2021	26/12/2021	80%	74%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DE DORMITORIO, EN LAS LOCALIDADES DE SALVATIERRA, LA ESTANCIA DEL CARMEN, SANTO TOMAS HUATZINDO, EL SALVADOR (RANCHITO DE SAN JOSÉ DEL CARMEN), SAN ISIDRO (EL COLORADO), SAN NICOLÁS DE LOS AGUSTINOS, SAN PEDRO DE LOS NARANJOS, URIEIO	VARIAS LOCALIDADES	ESTATAL	APROBADO POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO 2018-2021, EN LA LXXXV OCTAGÉSIMA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 133, DENTRO DEL VI SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, CONVENIO SEDESHU-GTO-PVMI-28/2021, Y ANEXO DE EJECUCIÓN AE-00249-PVMI-2021-28-01, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, (RAMO XXXIII) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021, .	SEDESHU-GTO-PVMI-28/2021	SEDESHU-GTO-PVMI-28/2021	\$ 587,230.80	\$	\$ 587,230.80		\$ 1,174,461.59	AD	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/PVM- RAMOXXXIII/2021-10-46	06/10/2021	\$ 1,439,640.56	11/10/2021	29/12/2021	99%	74%
CONSTRUCCIÓN DE LA 1RA. ETAPA DEL ALBERGUE DEL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO	CABECERA MUNICIPAL	ESTATAL	APROBADO POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO 2018-2021, EN LA LXXXIX OCTAGÉSIMA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 137, DENTRO DEL VI SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, (RAMO XXXIII) Y CUENTA PÚBLICA, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021, .	NO APLICA	NO APLICA			\$ 2,519,887.70		\$2,519,887.70	LS	CONTRATADA	PMS/DOP/LS/R AMOXXXIII-CP/2021-10-48	07/10/2021	\$ 3,986,221.98	11/10/2021	10/03/2022	50%	50%
REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE ABASOLO ENTRE INDEPENDENCIA Y JOAQUÍN AMARO ENTRE ABASOLO Y JOSÉ MARÍA MORELOS Y CALLE JUVENTINO ROSAS ENTRE INDEPENDENCIA Y GRAL. FRANCISCO VILLA EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS DE LOS AGUSTINOS EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA.	SAN NICOLÁS DE LOS AGUSTINOS	ESTATAL	APROBADO POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO 2018-2021, EN LA LXXXV OCTAGÉSIMA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 133, DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2021, DENTRO DEL VIII OCTAVO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, CONVENIO NÚMERO CEAG-SALVATIERRA-PROAGUA LOCALIDADES URBANAS-2021-102, RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, (RAMO XXXIII) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021, .	CEAG-SALVATIERRA-PROAGUA LOCALIDADES URBANAS-2021-102	CEAG-SALVATIERRA-PROAGUA LOCALIDADES URBANAS-2021-102	\$ 666,547.52	\$	\$ 666,547.52		\$1,333,095.04	LPN	CONTRATADA	PMS/DOP/LPN-AD/CEAG-PROAGUA/RAM OXXXIII/2021-10-49	07/10/2021	\$ 2,176,321.41	08/10/2021	29/12/2021	95%	60%

**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALVATIERRA, GTO.**  
**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**  
**2021**

**REPORTE DEL MES DE ENERO**  
**PROGRAMA ANUAL DE OBRA**

Nombre de la obra/ Servicio relacionado	Municipio / Localidad	Legislación	Programa Aprobado en:	Inversión Autorizada / Convenida							Adjudicación		Contrato						
				Entidad /Dependencia con quien conviene	Núm. Convenio/ documento autorización	Importe Ejercido (Recursos Federales)	Importe Ejercido (Recursos Estatales)	Importe Ejercido (Recursos Municipales)	Importe Ejercido Otros (Beneficiarios)	Total	Tipo de adjudicación propuesta (pública, simplificada/13p, directa, administración)	Estatus ( programada/ en proceso/ contratada)	Numero de contrato	Fecha de Contratación	Monto Contratado	Fecha de inicio	Fecha de termino	Avance Físico (%)	Avance Financiero(%)
REHABILITACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN EN CALLE PROVIDENCIA EN FRACCIONAMIENTO ROSAS DE CASTILLA 1RA. ETAPA, SALVATIERRA, GUANAJUATO	COL. ROSAS DE CASTILLA	ESTATAL	APROBADO POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO 2018-2021, EN LA XCIII NONAGÉSIMA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 144, DENTRO DEL VI SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, (RAMO XXXIII) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021.	NO APLICA	NO APLICA			\$ 203,102.28		\$ 203,102.28	AD	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/R/AM0XXXIII/2021-10-50	07/10/2021	\$ 548,242.02	11/10/2021	09/12/2021	100%	90%
PAVIMENTACIÓN DE CALLE AMAPOLA EN LA LOCALIDAD DE EL POTRERO, MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GUANAJUATO	POTRERO	ESTATAL	APROBADOS POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO 2018-2021, EN LA XCIV NONAGÉSIMA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 145, DENTRO DEL VIII OCTAVO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, (RAMO XXXIII) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021.	NO APLICA	NO APLICA			\$ 426,626.61		\$ 426,626.61	AD	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/R/AM0XXXIII/2021-10-51	08/10/2021	\$ 379,239.04	11/10/2021	09/12/2021	100%	90%
EMPASTADO, SISTEMA DE RIEGO Y COLOCACIÓN DE CONCHA DE BATEO EN EL HOME PLATE EN CAMPO DE BÉISBOL DE PRÁCTICAS EN LA UNIDAD DEPORTIVA SUR, CABECERA MUNICIPAL DE SALVATIERRA, GUANAJUATO	CABECERA MUNICIPAL	ESTATAL	APROBADO POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO 2018-2021, EN LA LXXXI OCTAGÉSIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 128, DENTRO DEL VII SÉPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, CONVENIO NÚMERO CODE GUANAJUATO/AJ/1788/21, Y ANEXO DE EJECUCIÓN: CODE GUANAJUATO/AJ/1788/21, CONSIDERANDO LA APORTACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, (RAMO XXXIII) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021	CODE GUANAJUATO/AJ/1788/21	CODE GUANAJUATO/AJ/1788/21		\$ 254,095.89	\$ 281,180.90		\$ 535,276.79	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/CODE/RAM0XXXIII/2021-11-52	03/12/2021	\$ 1,784,255.95	06/12/2021	28/02/2022	40%	20%
CONSTRUCCIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN SALVATIERRA	VARIAS LOCALIDADES	ESTATAL	APROBADO POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO 2021-2024, EN LA III TERCER SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 6, DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2021, DENTRO DEL V QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, CONVENIO NÚMERO SEDESHU-GTO-PVMI-28/2021 DE FECHA 22 DE FEBRERO DEL AÑO 2021 Y ANEXO DE EJECUCIÓN: AE-Q0249-PVMI-2021-28-3, DE FECHA 03 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021, CONSIDERANDO LA APORTACIÓN ESTATAL RESPECTIVA, PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021	SEDESHU-GTO-PVMI-28/2021	SEDESHU-GTO-PVMI-28/2022		\$ -			\$ -	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/SEDESHU-GTO-PVMI/2021-12-53	09/12/2021	\$ 1,995,670.38	13/12/2021	20/02/2022	89%	0%