

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALVATIERRA, GTO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
2021
REPORTE DEL MES DE FEBRERO

PROGRAMA ANUAL DE OBRA																			
Nombre de la obra/ Servicio relacionado	Municipio / Localidad	Legislación	Programa Aprobado en:	Inversión Autorizada / Convenida						Adjudicación		Contrato							
				Entidad /Dependencia con quien conviene	Núm. Convenio/ documento autorización	Importe Ejercido (Recursos Federales)	Importe Ejercido (Recursos Estatales)	Importe Ejercido (Recursos Municipales)	Importe Ejercido Otros (Beneficiarios)	Total	Tipo de adjudicación propuesta (pública, simplificada/3p, directa, administración)	Estatus (programada/ en proceso/ contratada)	Numero de contrato	Fecha de Contratación	Monto Contratado	Fecha de inicio	Fecha de termino	Avance Físico (%)	Avance Financiero(%)
CONSERVACIÓN DEL BOULEVARD POSADAS OCAMPO UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD, EL CUAL INCLUYE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y MANTENIMIENTO DE POSTES.	CABECERA MUNICIPAL	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA XV DÉCIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 39, DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019; DENTRO DEL XVIII DÉCIMO OCTAVO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA derivada de recursos de LA CUENTA PÚBLICA.	NO APLICA	NO APLICA	\$ -	\$ -	\$56,372.30	\$ -	\$ 56,372.30	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD-CP/2019-10-24	01/10/2019	\$136,483.42	04/10/2019	18/10/2019	100%	41%